



MUNICIPIO DE CALKINÍ
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUBPROGRAMA: CUARTO DORMITORIO

Acta de entrega – Recepción de la obra:

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA ."

Fecha: 04 DE SEPTIMBRE DE 2025

Hora: 10:00 HORAS

Nombre del proyecto: "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA ."

Población: SANTA CRUZ ES HACIENDA, CALKINÍ

Estado: CAMPECHE

1. Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA					
CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MANTENIMIENTO
X					

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2. **Fecha de inicio:** 30 DE JUNIO DE 2025 **Fecha de Término:** 29 DE AGOSTO DE 2025

3. **La obra fue realizada en el tiempo previsto** SI (X) NO ()

4. **Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:**

La obra se concluyó sin ningún problema



5. Nombre de la Dependencia Ejecutora:

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

6. Inversión

	TOTAL	APORTACION			
		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$ 1,202,429.45	-----	-----	\$ 1,202,429.45	-----
EJERCIDA:	\$ 1,218,928.57 /	-----	-----	\$ 1,218,928.57	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación: FAISMUN 2025

7. Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

"CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA."

SE ESTABLECER EJES Y SEGUIDO PARA REALIZAR ESCARVACION PARA REALIZARA MAMPOSTERIA, POSTERIORMENTE SE CUELA LOS DADOS EN LAS ESQUINAS PARA ASENTAR ARMEX PARA CASTILLO Y COLADO DE CADENA DE CIMENTACION, PROCEDE CON BLOCKEO MUROS, CADENA DE NIVELACION, SUMINISTRO Y ARMADO DE VIGUETA Y BOVEDILLA PARA HACER COLADO DE LOSA, SE REALIZA CABALLETE, CALCRETO, SE SUMINISTRA E INSTALA GARGOLAS, REVOCO EXTERIOR DE LAS VIVIENDAS. SE APLICA PINTURA EN LO INTERIO Y EXTERIOR, APLICA PLAQUITA DE LA OBRA.

PRELIMINARES:

➤ PRELIMINARES

Total de población beneficiada con las obras: 7 FAMILIAS

Nombre de las poblaciones y municipios que se beneficiaron con la obra:

MUNICIPIO: CALKINI

POBLACION: SANTA CRUZ EX HACIENDA

Dirección de Desarrollo Económico,
Agropecuario, De Inclusión y
Bienestar Social
Calle 23 S/N entre 18 y 20,
Col. San Miguel Kukab C.P. 24903.
desarrollosocial@calkini.gob.mx
www.calkini.gob.mx



8. Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:

Fecha del oficio: **20 DE JUNIO DE 2025**

Número Oficio: **R33MAPR001019**

9. El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10. Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO

11. Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s) :

NINGUNA

12. Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

13. Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc....)

Dirección de Desarrollo Económico,
Agropecuario, De Inclusión y
Bienestar Social
Calle 23 S/N entre 18 y 20,
Col. San Miguel Kukab C.P. 24903.
desarrollosocial@calkini.gob.mx
www.calkini.gob.mx



ENTREGA DE LA OBRA

**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
AGROPECUARIO, DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL**

ING. FILIBERTO JESUS KU TURRIZA

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI



**RECIBE LA OBRA
POR EL COMITÉ**

PRESIDENTE

C. ANGÉLICA MARIA EK CANUL

SECRETARIO

C. EMMA YESENIA COLLI WICAB

VOCAL CONTROL Y VIGILANCIA

C. SANTA CECILIA WICAB COLLI

VOCAL # 1

C. VIRGINIA CHAN CANUL

VOCAL # 2

C. LUCRECIA TZEK NAAL

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.D.E.E. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

**ORGANO INTERNO DE CONTROL Y
VIGILANCIA**

LIC. JESUS NAZARENO COLLI CHI
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.