



MUNICIPIO DE CALKINÍ
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUBPROGRAMA: CUARTO DORMITORIO

Acta de entrega – Recepción de la obra:

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ."

Fecha: 04 DE DICIEMBRE DE 2025

Hora: 10:00 HORAS

Nombre del proyecto: "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ."

Población: SAN NICOLAS, CALKINÍ

Estado: CAMPECHE

1. Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA					
CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MANTENIMIENTO
X					

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2. Fecha de inicio: 01 DE OCT DE 2025 Fecha de Término: 28 DE NOV DE 2025

3. La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (X) NO ()

4. Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

La obra se concluyó sin ningún problema

RECIBIDO
04 DE DICIEMBRE DE 2025

Dirección de Desarrollo Económico,
Agropecuario, De Inclusión y
Bienestar Social
Calle 23 S/N entre 18 y 20,
Col. San Miguel Kukab C.P. 24903.
desarrollosocial@calkini.gob.mx
www.calkini.gob.mx



5. Nombre de la Dependencia Ejecutora:

DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

6. Inversión

	TOTAL	APORTACION			
		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$ 1,740,702.91	-----	-----	\$ \$ 1,740,702.91	-----
EJERCIDA:	\$1,737,690.17	-----	-----	\$1,737,690.17	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación: FAISMUN 2025

7. Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

"CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS."

SE ESTABLECER EJES Y SEGUIDO PARA REALIZAR ESCARVACION PARA REALIZARA CIMENTACION POR MEDIO DE BLOCK, POSTERIORMENTE SE CUELA LOS DADOS EN LAS ESQUINAS PARA ASENTAR ARMEX PARA CASTILLO Y COLADO DE CADENA DE CIMENTACION, PROCEDE CON BLOCHEO MUROS, CADENA DE NIVELACION, SUMINISTRO Y ARMADO DE VIGUETA Y BOVEDILLA PARA HACER COLADO DE LOSA, SE REALIZA CABALLETE, CALCRETO, SE SUMINISTRA E INSTALA GARGOLAS, REVOCO EXTERIOR DE LAS VIVIENDAS. SE APLICA PINTURA EN LO INTERIO Y EXTERIOR, APLICA PLAQUITA DE LA OBRA.

PRELIMINARES:

> PRELIMINARES

Total de población beneficiada con las obras: 10 FAMILIAS

Nombre de las poblaciones y municipios que se beneficiaron con la obra:

MUNICIPIO: CALKINI

POBLACION: SAN NICOLAS

Dirección de Desarrollo Económico,
Agropecuario, De Inclusión y
Bienestar Social
Calle 23 S/N entre 18 y 20,
Col. San Miguel Kukab C.P. 24903.
desarrollosocial@calkini.gob.mx
www.calkini.gob.mx

OPERA DO
FAISMUN 2025



8. Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:

Fecha del oficio: 15 DE SEPIEMBRE DE 2025

Número Oficio: R33MAPR001052

9. El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10. Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO

11. Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s) :

NINGUNA

12. Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

13. Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc....)

ESTADO
CAMPECHE
FALSI
2025

Dirección de Desarrollo Económico,
Agropecuario, De Inclusión y
Bienestar Social
Calle 23 S/N entre 18 y 20,
Col. San Miguel Kukab C.P. 24903.
desarrollosocial@calkini.gob.mx
www.calkini.gob.mx



ENTREGA DE LA OBRA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
AGROPECUARIO, DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

ING. FILIBERTO JESUS KU TURRIZA

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI


2024/07/25
FALSI... 25

Dirección de Desarrollo Económico,
Agropecuario, De Inclusión y
Bienestar Social
Calle 23 S/N entre 18 y 20,
Col. San Miguel Kukab C.P. 24903.
desarrollosocial@calkini.gob.mx
www.calkini.gob.mx



RECIBE LA OBRA
POR EL COMITÉ

PRESIDENTE


C. MARÍA NORMINELLY NAAL UC

SECRETARIO


C. YURIDIA DARINA COHUO CANUL

VOCAL CONTROL Y VIGILANCIA


C. GLORIA DEL CARMEN TAMAY CAN

VOCAL # 1



C. MARELIN NAAL EK

VOCAL # 2



C. LUCELY UC NAAL

FOR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

PRESIDENTE MUNICIPAL


C.D.E.E. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

ORGANO INTERNO DE CONTROL Y
VIGILANCIA


LIC. JESUS NAZARENO COLLI CHI
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.