



MUNICIPIO DE CALKINÍ
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUBPROGRAMA: TECHO FIRME

Acta de entrega – Recepción de la obra:

"CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE."

Fecha: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 Hora: 10:00 HORAS

Nombre del proyecto: "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE ."

Población: TANKUCHE, CALKINÍ

Estado: CAMPECHE

1. Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA					
CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MANTENIMIENTO
X					

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2. Fecha de inicio: 14 DE OCT. DE 2025 Fecha de Término: 14 DE NOV. DE 2025

3. La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (X) NO ()

4. Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

La obra se concluyó sin ningún problema

RECIBIDO
FEBRERO 2025

Dirección de Desarrollo Económico,
Agropecuario, De Inclusión y
Bienestar Social
Calle 23 S/N entre 18 y 20,
Col. San Miguel Kukab C.P. 24903.
desarrollosocial@calkini.gob.mx
www.calkini.gob.mx



5. Nombre de la Dependencia Ejecutora:



DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

6. Inversión

	TOTAL	APORTACION			
		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$ 407,465.63	-----	-----	\$ 407,465.63	-----
EJERCIDA:	\$ 406,762.70	-----	-----	\$ 406,762.70	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación: FAISMUN 2025

7. Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

"CONSTRUCCION TECHYO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE."

SE REALIZA CONSTRUCCION DE CADENA EN LAS VIENDAS PROGRAMADO PARA REALIZAR COLADO DE TECHO, SE REALIZA ARMADO DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS PARA COLADO DE LOSA, SE APLICA CALCRETO, CABALLETE Y CHAFLAN, ASIMISMO SE REALIZA APLANADO PLAFO Y APLANADO INTERIO Y EXTERIOR DE LA VIVIENDAS. SE APLICA PINTURA EN LO EXTERIOR, APLICA PLAQUITA DE LA OBRA.

PRELIMINARES:

> PRELIMINARES

Total de población beneficiada con las obras: 5 FAMILIAS

Nombre de las poblaciones y municipios que se beneficiaron con la obra:

MUNICIPIO: CALKINI

POBLACION: TANKUCHE

FAISMUN 2025

Dirección de Desarrollo Económico,
Agropecuario, De Inclusión y
Bienestar Social
Calle 23 S/N entre 18 y 20,
Col. San Miguel Kukab C.P. 24903.
desarrollosocial@calkini.gob.mx
www.calkini.gob.mx



8. *Fecha* y No. De oficio de aprobación de recursos:



Fecha del oficio: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Número Oficio: R33MAPR001060

9. El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10. Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO

11. Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s) :

NINGUNA

12. Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

13. Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc....)

SE
FAISMUN 2025

Dirección de Desarrollo Económico,
Agropecuário, De Inclusión y
Bienestar Social
Calle 23 S/N entre 18 y 20,
Col. San Miguel Kukab C.P. 24903.
desarrollosocial@calkini.gob.mx
www.calkini.gob.mx



ENTREGA DE LA OBRA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR
SOCIAL

ING. FILIBERTO JESUS KU TURRIZA

SUPERVISOR DE OBRA


LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI

CONTENIDO
FAISMUN 2025




**RECIBE LA OBRA
POR EL COMITÉ**

PRESIDENTE


C. ESTELA NOEMI TREJO CASANOVA


SECRETARIO


C. MARIA GERTRUDIS TAMAY MIAN

VOCAL CONTROL Y VIGILANCIA


C. JOSE TOMAS CASANOVA BRITO

VOCAL # 1



C. RENI MARIA CAN CASANOVA

VOCAL # 2



C. EYDI YAJAIRA CAN CANCHE

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

PRESIDENTE MUNICIPAL


C.D.E.E. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

**ORGANO INTERNO DE CONTROL Y
VIGILANCIA**


LIC. JESUS NAZARENO COLLI CHI
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.