



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DOP-R23-IR-009/2019.

En la ciudad de **CALKINI, CAMPECHE**, siendo las **10:50** horas del día **11 DE DICIEMBRE DE 2019**, se reunieron en la Oficina **DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** del **MUNICIPIO DE CALKINI**, ubicadas en **LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA KUKAB**, las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

- **ARQ. JORGE ALBERTO APUCHE CUEVAS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y ESARROLLO URBANO.**
- **PROPFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC. EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA.**

POR EL CONTRATISTA **CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS.**

- **C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS. ADMINISTRADOR UNICO.**
- **C. ARQ. LUIS FERNANDO REYES PINTO. SUPERINTENDENTE DE OBRA.**

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula **VIGÉSIMA SEGUNDA** del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: **CLK-DOP-R23-IR- 006/2019.**

Fecha de formalización: **5 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

Objeto del Contrato: **PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE 16 ENTRE 19 Y 23 DE LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI**

Monto original del contrato: **\$ 816,213.60 (SON: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL, DOCIENTOS TRECE PESOS 60/00 M.N., IVA INCLUIDO).**

Plazo de ejecución contractual: **40 DÍAS NATURALES.**

Fecha de inicio según contrato: **6 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

Fecha de terminación según contrato: **15 DE DICIEMBRE DE 2019.**

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900, Calkini, Campeche.

OBRAS PÚBLICAS
Tel. (996) 961 03 61



II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de : **NO APLICA.**

Monto modificado: **\$ NO APLICA**

Porcentaje de modificación: **NO APLICA**

Monto real ejercido (1): **\$ 816,213.25 (SON: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL, DOCIENTOS TRECE PESOS 25/00 M.N., IVA INCLUIDO).**

Monto pagado por ajuste de costos (2): **NO APLICA.**

Monto total ejercido (1+2): **\$ 816,213.25 (SON: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL, DOCIENTOS TRECE PESOS 25/00 M.N., IVA INCLUIDO).**

Fecha de inicio real: **6 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s): **NO APLICA.**

Plazo de ejecución modificado: **NO APLICA**

Porcentaje de modificación: **NO APLICA**

Fecha de terminación modificada: **NO APLICA.**

Fecha de terminación real: **6 DE DICIEMBRE DE 2019.**

Plazo de ejecución real: **31 DÍAS NATURALES.**

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** son las que se relacionan a continuación:

Estimación n No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
		DEL	6 DE NOVIEMBRE DE 2019	Al	3 DEDICIEMBRE DEE 2019		
UNO	3/DICIEMBRE/ 2019	DEL	6 DE NOVIEMBRE DE 2019	Al	3 DEDICIEMBRE DEE 2019	\$631,015.02	\$631,015.02
DOS FINIQUITO	6/DICIEMBRE/ 2019	DEL	4 DE DICIEMBRE DE 2019	Al	6 DEDICIEMBRE DE 2019	\$72,617.09	\$703,632.11
TOTAL							\$703,632.11

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900, Calkiní, Campeche.

OBRAS PÚBLICAS
Tel. (996) 961 03 61

Obras Públicas

Calle 23(entre 18 y 20), Col. Kukab C.P. 24903. Tel. 996 961 0361
obras@calkini.gob.mx www.calkini.gob.mx




IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. 19A59683 expedida por **AFIANZADORA DORAMA**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.


Por su parte el Superintendente de Construcción, **C. ARO. LUIS FERNANDO REYES PINTO** a nombre y representación de **CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **CLK-DOP-R23-IR-009/2019**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **11:10** horas del día **11 DE DICIEMBRE DE 2019**, en la Cd. de **CALKINI, CAMPECHE**, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALKINI




ARQ. JORGE ALBERTO ALPUCHE CUEVAS
DIRECTOR O.P.D.U




PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA.

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS.



C. ACESAR ANTONIO CASTELLANOS
CASTELLANOS
ADMINISTRADOR UNICO



ARQ. LUIS FERNANDO REYES PINTO.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900, Calkiní, Campeche.

OBRAS PÚBLICAS
Tel. (996) 961 03 61