



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DOP-FISM-AD-001/2019.

En la ciudad de **CALKINI, CAMPECHE**, siendo las 10:50 horas del día 20 DE MAYO DE 2019, se reunieron en la Oficina **DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** del **MUNICIPIO DE CALKINI**, ubicadas en LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA KUKAB, las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

- **ARQ. JORGE ALBERTO APUCHE CUEVAS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y ESARROLLO URBANO.**
- **PROPFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC. EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA.**

POR EL CONTRATISTA DANIEL ELIAS GARCIA CANUL.

- **C. DANIEL ELIAS GARCIA CANUL. ADMINISTRADOR UNICO.**
- **C. TEC. JOSE NATANAEL CAUICH CAUICH. SUPERINTENDENTE DE OBRA.**

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula **VIGÉSIMA SEGUNDA** del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: **CLK-DOP-FISM-AD-001/2019.**

Fecha de formalización: **1 DE ABRIL DE 2019.**

Objeto del Contrato: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN, MUNICIPIO DE CALKINI**

Monto original del contrato: **\$ 366,337.51 (SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Plazo de ejecución contractual: **45 DÍAS NATURALES.**

Fecha de inicio según contrato: **02 DE ABRIL DE 2019.**

Fecha de terminación según contrato: **16 DE MAYO DE 2019.**


Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900, Calkini, Campeche.

OBRAS PÚBLICAS
Tel. (996) 961 03 61

Obras Públicas

Calle 23(entre 18 y 20), Col. Kukab C.P. 24903. Tel. 996 961 0361
obras@calkini.gob.mx www.calkini.gob.mx

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCIDADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUORO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUEEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de : **NO APLICA.**

Monto modificado: **\$ 360,866.21 (SON: TRESCIENTOS SESENTA MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N., IVA INCLUIDO)**

Porcentaje de modificación: 1.49%

Monto real ejercido (1): **\$ 360,866.21 (SON: TRESCIENTOS SESENTA MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Monto pagado por ajuste de costos (2): **360,866.21.**

Monto total ejercido (1+2): **\$ 360,866.21 (SON: TRESCIENTOS SESENTA MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Fecha de inicio real: **02 DE ABRIL DE 2019.**

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s): **NO APLICA.**

Plazo de ejecución modificado: **NO APLICA**

Porcentaje de modificación: **NO APLICA**

Fecha de terminación modificada: **NO APLICA.**

Fecha de terminación real: **16 DE MAYO DE 2019.**

Plazo de ejecución real: **45 DÍAS NATURALES.**

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
		DEL	02 DE ABRIL DE 2019	AI	30 DE ABRIL DE 2019		
UNO	30/ABRIL/2019	DEL	02 DE ABRIL DE 2019	AI	30 DE ABRIL DE 2019	\$128,489.94	\$128,489.94
DOS FINIQUITO	16/ MAYO / 2019	DEL	01 DE MAYO DE 2019	AI	16 DE MAYO DE 2019	\$183,250.03	\$183,250.03
TOTAL						\$311,739.97	

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900, Calkini, Campeche.

OBRAS PÚBLICAS
Tel. (996) 961 03 61




IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. 4374-01069-4 expedida por **AFIANZADORA ASERTA**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.


Por su parte el Superintendente de Construcción, **C. TEC. JOSE NATANAEL CAUICH CAUICH** a nombre y representación de **DANIEL ELIAS GARCIA CANUL**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número CKL-DOP-FISM-AD-001/2018, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **11:10** horas del día **20 DE MAYO DE 2019**, en la Cd. de **CALKINI, CAMPECHE**, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALKINI



RO. JORGE ALBERTO ALPUCHE CUEVAS
 DIRECTOR O.P.D.U




PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC
 RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA.

DANIEL ELIAS GARCIA CANUL.



C. DANIEL ELIAS GARCIA CANUL
 ADMINISTRADOR UNICO



TEC. JOSE NATANAEL CAUICH CAUICH.
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900, Calkini, Campeche.

OBRAS PÚBLICAS
Tel. (996) 96 1 03 61