



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DOP-FISM-IR-004/2019.

En la ciudad de **CALKINI, CAMPECHE**, siendo las **10:50** horas del día **23 DE JULIO DE 2019**, se reunieron en la Oficina **DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** del **MUNICIPIO DE CALKINI**, ubicadas en **LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA KUKAB**, las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

- **ARQ. JORGE ALBERTO ALPUCHE CUEVAS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.**
- **ARQ. MOISES A. ZETINA VAZQUEZ. EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA.**

POR EL CONTRATISTA C. JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ

- **C. JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ. ADMINISTRADOR ÚNICO.**
- **ING. MANUEL DE JESUS CAAMAL CHAN. SUPERINTENDENTE DE OBRA.**

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula **VIGÉSIMA SEGUNDA** del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: **CLK-DOP-FISM-IR-004/2019.**

Fecha de formalización: **09 DE ABRIL DE 2019.**

Objeto del Contrato: **CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE**

Monto original del contrato: **\$ 1, 468,687.21 (SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Plazo de ejecución contractual: **70 DÍAS NATURALES.**

Fecha de inicio según contrato: **10 DE ABRIL DE 2019.**

Fecha de terminación según contrato: **18 DE JUNIO DE 2019.**

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 2490 Calkini, Campeche.

OBRAS PÚBLICAS
Tel. (996) 96 1 03 61

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de: **LA OBRA TUVO MODIFICACIONES EN EL PERIODO DE EJECUCION.**

Monto modificado **\$ 0 (SON: 0 PESOS 00/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Porcentaje de modificación: **0%.**

Monto real ejercido (1): **\$ 1,455,809.82 (SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 82/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Monto pagado por ajuste de costos (2): **NO APLICA.**

Monto total ejercido (1+2): **\$ 0 (SON: 0 PESOS 0/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Fecha de inicio real: **25 DE ABRIL DE 2019 .**

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s):

Plazo de ejecución modificado: **25 DE ABRIL DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2019**

Porcentaje de modificación: **25%**

Fecha de terminación modificada: **20 DE JULIO DE 2019**

Fecha de terminación real: **20 DE JULIO 2019.**

Plazo de ejecución real: **87 DÍAS NATURALES.**

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
		DEL		AL			
UNO	30 DE ABRIL DE 2019	DEL	25 DE ABRIL DE 2019	AL	30 DE ABRIL DE 2019	\$0	\$0
DOS	30 DE MAYO DE 2019	DEL	1 DE MAYO DE 2019	AL	30 DE MAYO DE 2019	\$347,357.74	\$347,357.74
TRES	29 DE JUNIO DE 2019	DEL	31 DE MAYO DE 2019	AL	29 DE JUNIO DE 2019	\$260,791.62	\$260,791.62
CUATRO	10 DE JULIO DE 2019	DEL	30 DE JUNIO DE 2019	AL	10 DE JULIO DE 2019	\$269,939.13	\$269,939.13
CINCO (FINIQUITO)	20 DE JULIO DE 2019	DEL	11 DE JULIO DE 2019	AL	20 DE JULIO DE 2019	\$376,920.03	\$376,920.03
TOTAL						\$1,255,008.52	

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 2490. Calkiní, Campeche.

OBRAS PÚBLICAS
Tel. (996) 961 03 61

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"




IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. 2362959 expedida por **FIANZAS SOFIMEX S.A.** Para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Construcción, **C. JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ CHE** a nombre y representación del **C. JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ** manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **CLK-DOP-FISM-IR-004/2019**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **11:10** horas del día **23 DE JULIO DE 2019**, en la Cd. de **CALKINI, CAMPECHE**, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.


POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALKINI


ARQ. JORGE ALBERTO ALPUCHE CUEVAS.
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
URBANO


ARQ. MOISES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


C. JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO


ING. MANUEL DE JESUS CAAMAL CHAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900.
Calkiní, Campeche.

OBRAS PÚBLICAS
Tel. (996) 96 1 03 61

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"