



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DOP-FISM-IR-005/2019.

En la ciudad de **CALKINI, CAMPECHE**, siendo las 10:50 horas del día 13 DE JUNIO DE 2019, se reunieron en la Oficina **DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** del **MUNICIPIO DE CALKINI**, ubicadas en LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA KUKAB, las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

- **ARQ. JORGE ALBERTO ALPUCHE CUEVAS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.**
- **TEC. FABIAN IVAN PUC PECH. EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA.**

POR EL CONTRATISTA FERNANDO ALBERTO PECH COUOH.

- **C. FERNANDO ALBERTO PECH COUOH. ADMINISTRADOR UNICO.**
- **ING. ERICK NICOLAS SORIANO UC. SUPERINTENDENTE DE OBRA.**

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula **VIGÉSIMA SEGUNDA** del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: CLK-DOP-FISM-IR-005/2019.

Fecha de formalización: 09 DE ABRIL DE 2019.

Objeto del Contrato: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE CALKINI Monto original del contrato: \$ 1,173,949.45 (SON: UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N., IVA INCLUIDO).

Plazo de ejecución contractual: 60 DÍAS NATURALES.


Fecha de inicio según contrato: 10 DE ABRIL DE 2019.

Fecha de terminación según contrato: 08 DE JUNIO DE 2019.

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900, Calkini, Campeche.

OBRAS PÚBLICAS
Tel. (996) 96 1 03 61

Pech Fernando



II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de: **LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA.**

Monto modificado **NO APLICA.**

Porcentaje de modificación: **NO APLICA.**

Monto real ejercido (1): **\$ 1,173,949.00 (SON: UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Monto pagado por ajuste de costos (2): **NO APLICA.**

Monto total ejercido (1+2): **\$ 1,173,949.00 (SON: UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Fecha de inicio real: **10 DE ABRIL DE 2019.**

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s): **NO APLICA.**

Plazo de ejecución modificado: **NO APLICA**

Porcentaje de modificación: **NO APLICA**

Fecha de terminación modificada: **NO APLICA.**

Fecha de terminación real: **07 DE JUNIO 2019.**

Plazo de ejecución real: **59 DÍAS NATURALES.**

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
		DEL		AL			
UNO	30 DE ABRIL DE 2019	DEL	10 DE ABRIL DE 2019	AL	30 DE ABRIL DE 2019	\$ 445,155.07	\$ 445,155.07
DOS	30 DE MAYO DE 2019	DEL	01 DE MAYO DE 2019	AL	30 DE MAYO DE 2019	\$ 585,293.79	\$ 585,293.79
TRES FINIQUITO	07 DE JUNIO DE 2019	DEL	31 DE MAYO DE 2019	AL	07 DE JUNIO DE 2019	\$ 143,500.14	\$ 143,500.14
TOTAL						\$1,173,949.00	

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900, Calkini, Campeche.

OBRAS PÚBLICAS
Tel. (996) 961 03 61

Pedro Amador




IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.


De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. **19A25829** expedida por **FIANZAS DORAMA**. Para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Construcción, **ING. ERICK NICOLAS SORIANO UC** a nombre y representación del **C. FERNANDO ALBERTO PECH COUOH**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **CLK-DOP-FISM-IR-005/2019**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **11:10** horas del día **13 DE JUNIO DE 2019**, en la Cd. de **CALKINI, CAMPECHE**, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.


POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALKINI



ARQ. JORGE ALBERTO ALPUCHE CUEVAS.
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
URBANO


TEC. FABIAN IVAN PUCH PECH
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

FERNANDO ALBERTO PECH COUOH


C. FERNANDO ALBERTO PECH COUOH
ADMINISTRADOR UNICO


ING. ERICK NICOLAS SORIANO UC
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900,
Calkini, Campeche.

OBRAS PÚBLICAS
Tel. (996) 961 03 61