



# MUNICIPIO DE CALKINÍ

## Acta de Entrega-Recepción

**PROGRAMA :** S.G.- ELECRIFICACION

**SUBPROGRAMA :** SG 01B .-AMPLIACION

Acta de entrega – Recepción de la obra:

**AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE VEINTISEIS POR DIECINUEVE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE**

Fecha: 20 DE DICIEMBRE DE 2019

Hora: 10:00 HORAS

Nombre del proyecto : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE VEINTISEIS POR DIECINUEVE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE

Población: DZITBALCHE

Estado: CAMPECHE

**1.- Servicio y tipo de obra realizada**

**TIPO DE OBRA**

CONSTRUCCION AMPLIACION MODIFICACION REHABILITACION CONSERVACION MANTENIMIENTO

**X**

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

**2.- Fecha de inicio: 31 DE OCTUBRE DE 2019 Fecha de Termino: 13 DE DICIEMBRE DE 2019**

**3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI ( X ) NO ( )**

**4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:**

La obra se concluyó antes de como se había proyectado ya que la empresa optimizo sus tiempos de trabajo

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900, Calkiní, Campeche.

OBRAS PÚBLICAS  
Tel. (996) 96 1 03 61



5.- *Nombre de la Dependencia Ejecutora:*

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

6.- *Inversión*

	TOTAL	APORTACION			
		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$459,745.24	-----	-----	\$459,745.24	-----
EJERCIDA:	\$458,845.76	-----	-----	\$458,845.76	-----

De la obra

\* Especifique quién realizó la aportación: RAMO 33 100%

7.- *Descripción breve y clara de la obra realizada.*

Descripción de la obra:

**PRELIMINARES**

- DESMANTELAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION EXISTENTE
- TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS.

**POSTES DE CONCRETO**

- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750

**DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSION**

- SUMINISTRO Y COLOCACION TIPO AD20 , VS20
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO VS20/1TR2B, RD20/1TR2B AISLADOR 13 PD DISPOSITIVOS PARA BANCO DE 10 A 100 KVA A 13.2 KV CON CCF 27 KVA CON CORTACIRCUITO.( 2 PZAS)

**DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION.**

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1P3
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P3

**TRANSFORMADORES.**

- SUMINISTRO, MANIOBRA Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA DE DOS BOQUILLAS 132000/220-127. 1 PZAS.



**CONDUCTORES.**

- SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y CONEXIÓN DE LINEA DE BAJA TENSION DE NEUTRANEL (2+1) AAC 3/0-1/0( 3/0 PARA FASE Y 1/0 PARA NEUTRO)

**RETENIDA ELECTRICA.**

- SUMINISTRO Y COLOCACION DERETENEIDA RSA

**TIERRA FISICA.**

- SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA "K", INSTALACION DE BAJANTE A TIERRA CON CABLE Cu-4AWGR
- SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA "2K", INSTALACION DE BAJANTE A TIERRA CON CABLE Cu-4AWGR

**LUMINARIAS:**

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LEDS AP ALL DE 88 W, CARCASA DE ALUMINIO, MODULO, SUPRESOR DE PICOS Y DRIVER PHILLIPS Y BRAZO DE LUMINARIA

**COMPLEMENTARIOS.**

- TRAMITE ANTE C.F.E. NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ENMTREGANDO LA DCUMENTACION
- PAGO DE RESOLUTIVO PARA INTERCONEXION ANTE C.F.E.

Total de población beneficiada con las obras: **300 PERSONAS**

Nombre de las poblaciones y municipios que se beneficiaron con la obra: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO: CALKINI**

**POBLACION: DZITBALCHE**

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900, Calkiní, Campeche.

**OBRAS PÚBLICAS**  
Tel. (996) 96 1 03 61





**8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :**

Fecha del oficio: 15 DE OCTUBRE DE 2019  
Número Oficio: FISMDF-2019 R33MAPR001070

**9.- El Comité participó en la realización de la obra SI ( X ) NO ( )**

En caso afirmativo mencione como participó: \_\_\_\_\_  
**COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.**

**10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:**

**NO PARTICIPO**

**11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s) :**

**NINGUNA**

**12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra**

**COMISION FERDERAL DE ELECTRICIDAD**

Federal ( X )                      Estatal ( )                      Municipal ( )

**13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.**

**14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc....)**

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900, Calkiní, Campeche.

**OBRAS PÚBLICAS**  
Tel. (996) 961 03 61



**ENTREGA DE LA OBRA**

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: \_\_\_\_\_

ARQ. JORGE ALBERTO ALPUCHE CUEVAS

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: \_\_\_\_\_

C. JOSE RAYMUNDO CAN PUC

Nombre y firma

**RECIBE LA OBRA  
 POR EL COMITÉ**

Presidente:

Vocal control y vigilancia:

Rosalía Mis Canche  
 C. ROSALIA MIS CANCHE

Martha Elena Tun Chuc  
 C. MARTHA E. TUN CHUC

Secretario:

Vocal #1:

Olivia Pech Caamal  
 C. OLIVIA PECH CAAMAL

Hermelinda Chan Chan  
 C. HERMELINDA CHAN CHAN

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900, Calkiní, Campeche.

OBRAS PÚBLICAS  
 Tel. (996) 96 1 03 61





**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

**Presidente Municipal:**

**Órgano interno de control**

*BSG*

*[Signature]*

**C. ROQUE JACINTO SANCHEZ GOLIB.**  
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

**LIC. CELESTE M. SUNZA ESQUIVEL**  
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

*[Signature]*  
**ARQ. JORGE ALBERTO ALPUCHE CUEVAS**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900,  
Calkiní, Campeche.

**OBRAS PÚBLICAS**  
Tel. (996) 961 03 61