

## **ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DOP-FISM-IR-039/2019.**

En la ciudad de **CALKINI, CAMPECHE**, siendo las **10:50** horas del día **17 DE DICIEMBRE DE 2019**, se reunieron en la Oficina **DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** del **MUNICIPIO DE CALKINI**, ubicadas en **LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA KUKAB**, las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

- **ARQ. JORGE ALBERTO APUCHE CUEVAS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y ESARROLLO URBANO.**
- **PROFDR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC. EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA.**

POR EL CONTRATISTA: **SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S. A DE C.V.**

- **C. LIC. MARCO ANTONIO SILVA MUÑOZ. REPRESENTANTE LEGAL.**
- **C. ING. LUIS FELIPE DZUL MUÑOZ. SUPERINTENDENTE DE OBRA.**

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170de su Reglamento, y la cláusula **VIGÉSIMA SEGUNDA** del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

### **I.- Datos Generales del contrato.**

Número de contrato: **CLK-DOP-FISM-IR- 039/2019.**

Fecha de formalización: **8 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

Objeto del Contrato: **AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TRIENTA Y UNO POR VEINTIOCHO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI**

Monto original del contrato: **\$ 1,000,279.25 (SON: UN MILLON, DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 25/00 M.N., IVA INCLUIDO).**

Plazo de ejecución contractual: **50 DÍAS NATURALES.**

Fecha de inicio según contrato: **8 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

Fecha de terminación según contrato: **27 DE DICIEMBRE DE 2019.**


Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900, Calkini, Campeche.

OBRAS PÚBLICAS  
Tel. (996) 961 03 61

Obras Públicas

Calle 23(entre 18 y 20), Col. Kukab C.P. 24903. Tel. 996 961 0361  
obras@calkini.gob.mx www.calkini.gob.mx

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUORO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



**II.- Modificaciones.**

Aumento o disminución de : **NO APLICA.**

Monto modificado: **\$ NO APLICA**

Porcentaje de modificación: NO APLICA

Monto real ejercido (1): **\$1,000,279.25 (SON: UN MILLON, DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 25/00 M.N., IVA INCLUIDO).**

Monto pagado por ajuste de costos (2): **NO APLICA.**

Monto total ejercido (1+2): **\$1,000,279.25 (SON: UN MILLON, DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 25/00 M.N., IVA INCLUIDO).**

Fecha de inicio real: **8 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s): **NO APLICA.**

Plazo de ejecución modificado: **NO APLICA**

Porcentaje de modificación: **NO APLICA**

Fecha de terminación modificada: **NO APLICA.**

Fecha de terminación real: **13 DE DICIEMBRE DE 2019.**

Plazo de ejecución real: **37 DÍAS NATURALES.**

**III. Relación de Estimaciones.**

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
		DEL	8 DE NOVIEMBRE DE 2019	AL	30 DE NOVIEMBRE DE 2019		
UNO	30/NOVIEMBRE/2019	DEL	8 DE NOVIEMBRE DE 2019	AL	30 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$769,036.75	\$769,036.75
DOS FINIQUITO	13/DICIEMBRE/2019	DEL	1 DE DICIEMBRE DE 2019	AL	13 DE DICIEMBRE DE 2019	\$93,272.95	\$862,309.70
<b>TOTAL</b>						<b>\$862,309.70</b>	

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900, Calkiní, Campeche.

**OBRAS PÚBLICAS**  
Tel. (996) 961 03 61

**Obras Públicas**

Calle 23(entre 18 y 20), Col. Kukab C.P. 24903. Tel. 996 961 0361  
obras@calkini.gob.mx www.calkini.gob.mx

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUERO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"




**IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.**


De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. 10627-00749-8 expedida por **AFIANZADORA INSURGENTES**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Construcción, **C. ING. LUIS FELIPE DZUL MUÑOZ** a nombre y representación de **LA EMPRESA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S. A DE C.V** manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **CLK-DOP-FISM-FISM-IR-039/2019**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **11:10** horas del día **17 DE DICIEMBRE DE 2019**, en la Cd. de **CALKINI, CAMPECHE**, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.


**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALKINI**


  
ARQ. JORGE ALBERTO ALPUCHE CUEVAS  
DIRECTOR O.P.D.U

  
PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC  
RESIDENTE DE OBRA

**POR EL CONTRATISTA.**

**SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C. V.**

  
LIC. MARCO ANTONIO SILVA MUÑOZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
SUZORSA

  
ING. LUIS FELIPE DZUL MUÑOZ,  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900, Calkini, Campeche.

OBRAS PÚBLICAS  
Tel. (996) 961 03 61