



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO **CLK-DOP-FISM-IR-048/2019.**

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de CALKINI, CAMPECHE, siendo las 12:30 horas, del día 20 de diciembre de 2019, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en **DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS UBICADO EN LA CALLE 23 S/N DEL BARRIO SAN MIGUEL KUKAB EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI, CAMPECHE,** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA.

Los que intervienen en el acto:

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

- **ARO. JORGE ALBERTO ALPUCHE CUEVAS, DIRECTOR OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.**
- **ING. JESUS ALEJANDRO CHAN MAY, SUPERVISOR DE OBRA.**

POR PARTE DEL CONTRATISTA

C. MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ, ADMINISTRADOR UNICO.

ARO. JESUS FERNANDO ORDOÑEZ TUN. SUPERINTENDENTE DE OBRA

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

SE RECEPCIONA LA OBRA CONSISTENTE EN **TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA EN ESC PRIM CARLOS RIVAS DE LA LOCALIDAD DE BECAL, N°. DE CONTRATO CLK-DOP-FISM-IR-048/2019.**

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual correspondiente al contrato número CLK-DOP-FISM-IR-048/2019 es de: \$1,348,095.45 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.)

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato:

Fecha de inicio: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Fecha de terminación: 22 DE DICIEMBRE DE 2019.

Plazo de ejecución: 39 DÍAS NATURALES.

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Fecha de terminación: 16 DE DICIEMBRE DE 2019.

Plazo de ejecución: 33 DÍAS NATURALES.

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA.	RESUMEN DE ESTIMACIONES	MONTO CON IVA.	SALDO POR EJERCER CON IVA
\$1,348,095.45 /	\$1,348,089.38 /	ANTICIPO	\$404,428.64 /	\$943,666.81
		ESTIMACION 1	\$57,780.44	\$885886.37
		ESTIMACION 2 (FINIQUITO)	\$885,880.31 /	\$6.07 /
		TOTAL	\$1,348,089.38 /	\$6.07

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900, Calkiní, Campeche.

Obras Publicas y Desarrollo Urbano
Tel. (996) 96 1 03 61



VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista C. MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ hace entrega a la Residencia de Obra, los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- UBICACIÓN DE LA OBRA TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA EN ESC PRIM CARLOS RIVAS DE LA LOCALIDAD DE BECAL. N° DE CONTRATO CLK-DOP-FISM-IR-048/2019, ASI COMO LOS MATERIALES Y DIAMETROS UTILIZADOS.

VIII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- IX. UBICACIÓN DE LA OBRA TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA EN ESC PRIM CARLOS RIVAS DE LA LOCALIDAD DE BECAL. N° DE CONTRATO CLK-DOP-FISM-IR-048/2019, ASI COMO LOS MATERIALES Y DIAMETROS UTILIZADOS.**

X. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualesquiera otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUMERO 10271-00215-9 DE ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., DE FECHA DE EXPEDICION DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALKINI Y EL CONTRATISTA C. MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ RESPECTIVAMENTE.

 ARQ. JORGE ALBERTO ALPUCHE CUEVAS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
 URBANO

 ING. JESUS ALEJANDRO CHAN MAY.
 SUPERVISOR DE OBRA.

 C. MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR UNICO

 ARQ. JESUS FERNANDO ORDOÑEZ TUN.
 SUPERINTENDENTE DE OBRA