



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO CLK-DOP-FISE-IR-19/2022.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de CALKINI, CAMPECHE, siendo las 11:30 horas, del día 05 de Octubre de 2022, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL UBICADO EN LA CALLE 23 S/N DEL BARRIO SAN MIGUEL KUKAB EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI, CAMPECHE, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA.

Los que intervienen en el acto:

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL.

- ING. RICARDO MAXIN SORIANO NOCEDA, DIRECTOR OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL.
- TEC. FABIAN IVAN PUC PECH.

POR PARTE DEL CONTRATISTA JOMA MASTER BROKER, S.A. DE C.V.

C. JORGE LUIS SANCHEZ MAYA.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A TRABAJAR.

INSTALACION DEL LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA.

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" A MANO A BASE DE PICO, PALA Y BARRETA.

CORTE EN MATERIAL TIPO "C" A MANO A BASE DE PICO, PALA Y BARRETA.

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA.

SARDINEL ELABORADO CON BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS RELLENOS CON CONCRETO F'C=100KG/CM2.

GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 20 CMS. DE BASE, 15 CMS. DE CORONA Y 35 CMS.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 4" PARA DESAGÜE PLUVIAL.



RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA.

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR PROMEDIO CON ACABADO RAYADO Y/O ESCOBILLADO.

PINTURA EN GUARNICIONES CON PINTURA VINILICA DE COLOR BLANCO A DOS MANOS.

SE RECEPCIONA LA OBRA CONSISTENTE EN: **CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINI EN LA LOCALIDAD DE CALKINI COLONIA FATIMA.**

N.º. DE CONTRATO CLK-DOP-FISE-IR-19/2022. ✓

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual correspondiente al contrato número CLK-DOP-FISE-IR-19/2022 es de: **\$ 2,499,314.73 (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 73/100 M.N., IVA INCLUIDO).** ✓

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato:

Fecha de inicio: 29 DE JULIO DE 2022. ✓

Fecha de terminación: 27 DE OCTUBRE DE 2022. ✓

Plazo de ejecución: 91 DÍAS NATURALES.

Conforme al periodo real de ejecución: ✓

Fecha de inicio: 29 DE JULIO DE 2022.

Fecha de terminación: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Plazo de ejecución: 57 DÍAS NATURALES.

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

| | PERÍODO DE EJECUCION | IMPORTE ESTIMADO* | IMPORTE PAGADO** | OBSERVACIONES |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| ANTICIPO | ----- | | \$ 749,794.42 ✓ | |
| EST. UNO | DEL 29 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2022 | \$ 1,826,246.97 ✓ | \$ 1,482,912.54 ✓ | |
| EST. DOS | DEL 27 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$ 328,334.20 ✓ | \$ 266,607.20 ✓ | |
| FINIQUITO | | \$ 2,154,581.17 ✓ | \$ 2,499,314.16 ✓ | |

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista C. JORGE LUIS SANCHEZ MAYA hace entrega a la Residencia de Obra, los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINI EN LA LOCALIDAD DE CALKINI COLONIA FATIMA.

Nº. DE CONTRATO CLK-DOP-FISE-IR-19/2022.

VIII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.


CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINI EN LA LOCALIDAD DE CALKINI COLONIA FATIMA.

Nº. DE CONTRATO CLK-DOP-FISE-IR-19/2022.

IX. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en **FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUMERO 4066-09315-0 DE ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., FECHA DE EXPEDICION DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI Y EL CONTRATISTA JOMA MASTER BROKER, S.A. DE C.V. RESPECTIVAMENTE.



ING. RICARDO MAXIM SORIANO NOCEDA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL.



TEC. FABIAN IVAN PNC PECH
SUPERVISOR DE OBRA.



C. JORGE LUIS SANCHEZ MAYA
REPRESENTANTE LEGAL.