



MUNICIPIO DE CALKINÍ

Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA : S.C.- AGUA POTABLE.

SUBPROGRAMA : SC060.- EQUIPAMIENTO.

Acta de entrega – Recepción de la obra:

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 19 FRENTE LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI MUNICIPIO DE CALKINI

Fecha: 24 DE OCTUBRE DEL 2025

Hora: 10:00 HORAS

Nombre del proyecto:

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 19 FRENTE LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI MUNICIPIO DE CALKINI

Población: NUNKINI

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION AMPLIACION MODIFICACION REHABILITACION CONSERVACION MANTENIMIENTO

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: 21 DE JULIO DEL 2025 Fecha de Término: 17 DE OCTUBRE DEL 2025

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI () NO (X)



4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

La obra no se terminó como estaba programado debido que el proveedor de la bomba vertical no se surtió a tiempo ya que se trajo desde la ciudad de Monterrey.

5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

6.- Inversión

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$ 1,339,509.30	\$-----	\$-----	\$ 1,339,509.30	-----
EJERCIDA:	\$ 1,338,100.48	\$-----	\$-----	\$ 1,338,100.48	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación: RAMO 33 FAISMUN

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 19 FRENTE LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI MUNICIPIO DE CALKINI.

PRELIMINARES:

- > COLOCACION DE LETRERO DE OBRA
- > DESMANTELAMIENTO DE BOMBA Y TREN DE DESCARGA.
- > DEMOLICION DE PISO FIRME EXISTENTE, DEMOLICION DE SILLETAS, MURO DE BORCAL DE POZO, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA.

OBRA CIVIL:

- > TRAZO DEL TERRENO A TRABAJAR, EXCAVACION EN MATERIAL "B" Y "C"
- > PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, ACOSTILLADO DE TUBERIA A BASE DE RELLENO DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE 48CMS DE ESPESOR
- > PISO FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C-150 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010
- > COLOCACION DE PUESTA DE HERRERIA PARA CASETA, COLOCACION DE PORTON PARA ACCESO EN DOS HOJAS ABATIBLE A BASE DE MALLA CICLONICA.
- > APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



TREN DE DESCARGA:

- CONSTRUCCION DE BROCAL DE POZO TRAPEZOIDAL, CONSTRUCCION DE SILLETA DE CONCRETO
- ARMADO DE TREN DE DESCARGA CON LAS NORMAS DE CAPAE, CON BRIDAS, VALVULAS EMPAQUES, MEDIDOR DE CONSUMO, VALVULA DE EXPUSION DE AIRE, CUELLO DE GANZO METALICO.
- APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SECADO RAPIDO EN TREN DE DESCARGA COLOR AZUL.

EQUIPO DE BOMBEO:

- INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 25 HP, CON BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO
- INSTALACION DE COLUMNA DE 6" , INSTALACION DE KIT DE ADAPTADORES DE TUBERIA PARA COLUMNA SAGAR, COLOCACION DE CABEZAL DE DESZCARGA SUMERGIBLE DE 6"X6"

INSTALACION ELECTRICA:

- CONEXIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA TRIFASICO 40HP, INSTALACION DE CABLE PLANO CALIBRE 4, COLOCACION DE KIT DE EMPATE PARA CABLE SUMERGIBLE CONEXIÓN DE JUEGO DE FUSIBLES , CONEXIÓN DE SECCIONADOR TRIFASICA DE 3 POLOS, COMNEXION DE SUPERESOR DE SOBREVOLTAJE , CONEXIÓN DE SUPRESOR DE PICOS , ACOMETIDA ELECTRICA CON TUBO GALVANIZADO ARA MEDIDOR TRIFASICO.

EQUIPO CLORADOR:

- SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION MCA. MILTON ROY MOD. PD051-838SI
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA TRANSPARENTE TUBING 1/4 PARA USO HASTA 250PSI P/N 25636 LMI MILTON ROY O SIMILAR EN CALIDAD

Total de población beneficiada con las obras: **390 BENEFICIARIOS**

Nombre de las poblaciones y municipios que se beneficiaron con la obra: _____

MUNICIPIO: CALKINI

POBLACION: NUNKINI

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :

Oficio :

R33MAPR001009

Fecha

18 DE JUNIO DE 2025

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI () NO (X)

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



En caso afirmativo mencione como participó: _____

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPA

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s): _____

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

DIRECCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CALKINI

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc....)



ENTREGA DE LA OBRA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: _____


ING. VIVIANA ELIDE RUZ SAENZ


Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: _____

C. JOSE RAYMUNDO CAN PUC


Nombre y firma

**RECIBE LA OBRA
POR EL COMITÉ**

Presidente:

Vocal control y vigilancia:


C. MARIA LUISA HAAS CUEVAS


C. MARTA LUISA TZEK CHI

Secretario:

Vocal :


C. PEDRO GUERRERO HERNANDEZ


C. ISMAEL ABAD EK CAHUN



POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidenta Municipal:

C.D.E.E. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

**Titular del Órgano interno de control y
Vigilancia del H. Ayuntamiento del
Municipio de Calkiní**

LIC. JESUS NAZARENO COLLI CHI
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ING. PABLO BENICIO CAAMAL CAN
DIRECTOR DE AGUA POTABLE