



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DOP-FAISMUN-AD-025/2025

En la ciudad de **CALKINI, CAMPECHE**, siendo las **10:50** horas del día **28 DE ENERO DE 2026**, se reunieron en la Oficina **DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL** del **MUNICIPIO DE CALKINI**, ubicadas en **LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA KUKAB**, las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL.

- **ING. VIVIANA ELIDE RUZ SAENZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL.**
- **ARQ. LUIS ENRIQUE CASTELAN VILLANUEVA. EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA.**

POR EL CONTRATISTA: **ZAVEP S.A. DE C.V.**

- **C. VICTOR MANUEL CASTRO QUIJANO. REPRESENTANTE LEGAL.**
- **C. ANDDY MANUEL KU YAH CHAN. SUPERINTENDENTE DE OBRA.**

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula **VIGÉSIMA SEGUNDA** del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: **CLK-DOP-FAISMUN-AD-025/2025**.

Fecha de formalización: **11 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

Objeto del Contrato: **MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO DE LA CALLE 20 X 17 DE LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI.**

Monto original del contrato: **\$ 1,019,302.92 (SON: UN MILLON DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 92/100 M.N., IVA INCLUIDO).**



Plazo de ejecución contractual: 41 DÍAS NATURALES.
 Fecha de inicio según contrato: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025.
 Fecha de terminación según contrato: 22 DE DICIEMBRE DE 2025.

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de: **NO APLICA.**

Monto modificado: **NO APLICA**

Porcentaje de modificación: NO APLICA

Monto real ejercido (1): \$ 1,019,296.04 (SON: UN MILLON DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N., IVA INCLUIDO).

Monto pagado por ajuste de costos (2): **NO APLICA.**

Monto total ejercido (1+2): \$ 1,019,296.04 (SON: UN MILLON DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N., IVA INCLUIDO).

Fecha de inicio real: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Ampliación o reducción de plazo: **SI APLICA**

Según convenio(s): **SI APLICA**

Plazo de ejecución modificado: **SI APLICA**

Porcentaje de modificación: **NO APLICA**

Fecha de terminación modificada: 23 DE ENERO DE 2026

Fecha de terminación real: 23 DE ENERO DE 2026.

Plazo de ejecución real: 73 DÍAS NATURALES.

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL** son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
		DEL	12 DE NOVIEMBRE DE 2025	AL	23 DE ENERO DE 2026		
UNO FINIQUITO	23 DE ENERO DE 2026	DEL	12 DE NOVIEMBRE DE 2025	AL	23 DE ENERO DE 2026	\$ 878,703.48	\$ 713,505.17
TOTAL							\$ 713,505.17




IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. 26A07833 expedida por DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A. para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.


Por su parte el Superintendente de Construcción, C. **ANDDY MANUEL KU YAH CHAN** nombre y representación de **C. VICTOR MANUEL CASTRO QUIJANO** manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL** otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **CLK-DOP-FAISMUN-AD-025/2025**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL**.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **11:10** horas del día **28 DE ENERO DE 2026**, en la Cd. de **CALKINI, CAMPECHE**, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI



ING. VIVIANA ELDE RUZ SAENZ
DIRECTORA O.P.D.U y T.



ARQ. LUIS ENRIQUE CASTELAN VILLANUEVA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA.

ZAVEP S.A. DE C.V.



C. VICTOR MANUEL CASTRO QUIJANO
REPRESENTANTE LEGAL



C. ANDDY MANUEL KU YAH CHAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA