



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL



ACTA DE CONCLUSION Y/O TERMINACION DE OBRA

En LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL, UBICADO EN: LA CALLE 23 S/N D E L BARRIO SAN MIGUEL KUKAB DE LA LOCALDAD DE CALKINI, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI, CAMPECHE, siendo las 10:30 hrs. del día **24 DE OCTUBRE DE 2025**, estando reunidos para realizar el **ACTA DE CONCLUSION Y/O TERMINACION** de la obra: **"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI"**, MUNICIPIO DE CALKINI, los representantes de la dependencia y el contratista:

POR LA ENTIDAD RESPONSABLE:
 Dependencia: MUNICIPIO DE CALKINI
 Representante: ING. JOSE LUIS RICO DE JESUS
 Cargo: RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:
 Constructora: JULIO ADRIAN MORALES CAPISTRAN
 C. JULIO ADRIAN MORALES CAPISTRAN
 Cargo: ADMINISTRADOR UNICO

Proceden a la entrega física de los trabajos de la obra consistente en: **AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI**

DATOS DE LA OBRA:

OBRA: **AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI**

FECHADE INICIO DE CONTRATO:**18/AGOSTO/2025**
 FECHA DE INICIO DIFERIDA: **NO APLICA**
 FECHA DE INICIO AMPLIADA: **NO APLICA**
 FECHA DE INICIO DE 2da. AMPLIACION: **NO APLICA**
 CONTRATO N°.: **CLK-DOP-FISE-IR-001/2025**
 MODALIDAD DE EJECUCION: **INVITACION A POR LO MENOS TRES PERSONAS**

FECHA TERMINO DE CONTRATO:**18/OCTUBRE /2025**
 FECHA DE TÉRMINO DIFERIDA: **NO APLICA**
 FECHA DE TÉRMINO AMPLIADA:**NO APLICA**
 FECHA DE TERMINO DE 2da. AMPLIACION:**NO APLICA**
 RAMO: **RAMO 33 FISE**
 AREA TRABAJADA: **BARRIO SAN RAFAEL Y LOS TRES REYES**

**OPERADO
FISE 2025**

INVERSION DE LA OBRA:

MONTO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO CON IVA.	RESUMEN DE ESTIMACIONES	LIQUIDO A PAGAR.	SALDO POR EJERCER
\$ 2,087,119.56 /	\$ 2,087,119.56 /	ANTICIPO	\$ 626,135.87 /	\$----
		ESTIMACION UNO FINIQUITO /	\$ 1,460,983.69 /	\$----
				\$ 0.00



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL



Las partes declaran en este acto, que se entregaron planos correspondientes de la ejecución final de esta obra, así como manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes. Así mismo se da constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra o a la superintendencia por parte del contratista.

Leída la presente por las partes y enteradas en su contenido al calce legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

Por la contratista:
JULIO ADRIAN MORALES CAPISTRAN


C. JULIO ADRIAN MORALES CAPISTRAN
ADMINISTRADOR UNICO

Por la entidad responsable:
Municipio de Calkiní, Campeche
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Territorial


ING. JOSE LUIS RICO DE JESUS
RESIDENTE DE OBRA

OPERADO
FISE 2025