



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL



5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

6.- Inversión:

APORTACION

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$2,088,838.00	\$2,088,838.00	\$-----	\$-----	\$-----
EJERCIDA:	\$2,087,119.56	\$2,087,119.56	\$-----	\$-----	\$-----

De la obra:

* Especifique quién realizó la aportación: RAMO 33 FISE

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

PRELIMINARES:

- ▶ COLOCACION DE LETRERO DE OBRA
- ▶ TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS.

POSTES DE CONCRETO:

- ▶ SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-I2-750

DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSION:

- ▶ SUMINISTRO Y COLOCACION TIPO VS20, RD20 S/C,,RD20/ITR2B

DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION.

- ▶ SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO IP3
- ▶ SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO IR3

**OPERADO
FISE 2025**



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL



CONDUCTORES Y PROTECCIONES:

- ▶ **SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO, Y CONEXIÓN DE LINEA EN BAJA TENSIÓN CON CABLE CONDUCTOR NEUTRANEL (2+1) ACSR 3/0-1/0 (3/0 PARA FASE Y 1/0 PARA NEUTRO))**
- ▶ **SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN CON CABLE CONDUCTOR SEMI-AISLADO 2F-2H AAC 3/0**
- ▶ **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO CORTACIRCUITO 13 KV**
- ▶ **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO APARTARRAYO 13 KV**

RETENIDA ELECTRICA:

- ▶ **SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA, REA**

TIERRA FISICA:

- ▶ **SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA "K" "Y 2K", INSTALACION DE BAJANTE A TIERRA CON CABLE Cu-4AWGR**

LUMINARIAS:

- ▶ **SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS LED DE 100W EN POSTE, CON FOTOCELDA.**

Total de población beneficiada con las obras: 160 PERSONAS

Nombre de las poblaciones y municipios que se beneficiaron con la obra:

MUNICIPIO: CALKINI

POBLACION: BECAL

**OPERADO
FISE 2025**



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL



OPERADO
FISE 2025

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:

Oficio: AUT-FISE-26010B001/2025

Fecha: 25 DE JUNIO DE 2025

9.- El Comité participó en la realización de la obra: SI () NO (X)

En caso afirmativo mencione como participó:

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:
NO PARTICIPA

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s) :
NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra:
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Federal (X) Estatal () Municipal ()

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc....)



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL



ENTREGA DE LA OBRA

CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. VIVIANA ELIDE RUIZ SAENZ
Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSE LUIS RICO DE JESUS
Nombre y firma


**OPERADO
FISE 2025**

**RECIBE LA OBRA
POR EL COMITÉ**

PRESIDENTE


EDDY GUADALUPE CHI COLLI
NOMBRE Y FIRMA


SECRETARIO


Angel Gabriel Colli Yana
NOMBRE Y FIRMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


MINIER IVAN COLLE BARRUSA
NOMBRE Y FIRMA

VOCAL 1


Wilfredo Gaites Jerez
NOMBRE Y FIRMA

VOCAL 2


Rosa Elena Cuevas Ajeda
NOMBRE Y FIRMA



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL**



POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

PRESIDENTE MUNICIPAL

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Y VIGILANCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI**

**C.D.E.E. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE
H. AYUNTAMIENTO CALKINI CAMPECHE**

**LIC. JESUS NAZARENO COLLI
H. AYUNTAMIENTO CALKINI CAMPECHE**

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL**

ING. VIVIANA ELIDE RUZ SAENZ