



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRA POR PARTE DEL COMITÉ COMUNITARIO

REUNIDOS AUTORIDADES MUNICIPALES E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA COMUNITARIO Y DEMAS BENEFICIARIOS EN EL SITIO DE LA UBICACIÓN DE LA OBRA EN CUESTION, PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI

FUENTE DE LOS RECURSOS: FISE 2025

PROGRAMA: SG.-ELECTRIFICACION SG01B.- AMPLIACION

No. DE BENEFICIARIOS: 160 HABITANTES

MODALIDAD DE EJECUCION: CONCURSO METAS:982 ML

MONTO APROBADO: \$ 2,088,838.00 MONTO EJERCIDO: \$ 2,087,119.56

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO SE REALIZA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO PARA CONSTATAR SI CUMPLE CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

1.- ¿LA OBRA SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.- ¿LOS CONCEPTOS PROPUESTOS DENTRO DEL PRESUPUESTO SON LOS QUE SE EJECUTARON DENTRO DE LA OBRA?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.- ¿DE MANERA PERIODICA O PARCIAL USTEDES COMO BENEFICIARIOS ESTABAN AL PENDIENTE SOBRE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.- ¿LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA CUMPLIERON CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE ACUERDO AL PRESUPUESTO?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.- ¿LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.- ¿ESTAN DE ACUERDO CON EL BENEFICIO QUE LES VA A PROPORCIONAR ESTA OBRA PARA EL BIENESTAR DE USTEDES Y DE SUS FAMILIAS?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRA POR PARTE DEL COMITE COMUNITARIO

UNA VEZ QUE EL COMITÉ DE LA OBRA EN MENCIÓN ACEPTO LA ENTREGA-RECEPCION POR PARTE DE LA DIRECCION EJECUTORA, ASI COMO DEL CONTRATISTA, Y NO HABIENDO MAS ASUNTO FIRMAN AL CALCE LAS PARTE BENEFICIADAS, ASI COMO LAS AUTORIDADES QUE INTERVIENEN EN ESTE DOCUMENTO.

EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI, ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 11:50 HORAS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2025, SE FIRMA EL SIGUIENTE DOCUMENTO QUE AVALA QUE LA OBRA ESTA SIENDO RECIBIDA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE MENCIONA EL CONTRATO; ASI COMO EL EXPEDIENTE TECNICO, SUS CONCEPTOS CALIDAD DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

OPERADO FISE 2025

PRESIDENTE

EDDY GORDALUPE CHI COLLI

NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

Angel Gabriel Colli Yon

NOMBRE Y FIRMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

MINER IVAN COLLI BARBOSA

NOMBRE Y FIRMA

VOCAL 1

Lili delos Santos Lopez

NOMBRE Y FIRMA

VOCAL 2

Rosa Elena Cuevas Ojeda

NOMBRE Y FIRMA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL



OPERADO FISE 2025

POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES


ING. VIVIANA ELUDE RUZ SAENZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL


LIC. JESUS NAZARENO COLLI CHI
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Y VIGILANCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI


LIC. ANDRES JAVIER CAANCHE KU
DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA E INNOVACION
GUBERNAMENTAL