



MUNICIPIO DE CALKINÍ

Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA: APO: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)

SUBPROGRAMA: A-AMPLIACION

Acta de entrega – Recepción de la obra:

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NUMERO POR CALLE 28, EN LA COLONIA CARLOS RIVAS, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI.

Fecha: 21 DE AGOSTO DE 2026.

Hora: 14:00 HORAS

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NUMERO POR CALLE 28, EN LA COLONIA CARLOS RIVAS, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI.

Población: BECAL

Estado: CAMPECHE.

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA					
CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MANTENIMIENTO
	X				

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de Inicio: 06 DE JULIO DE 2026. Fecha de Término: 17 DE AGOSTO DE 2026.

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI () NO (X)

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:
NO APLICA

5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

6.- Inversión

	APORTACION				
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$ 776,997.00 /	-----	-----	\$ 776,997.00	-----
EJERCIDA:	\$776,229.03 /	-----	-----	\$776,229.03	-----

De la obra: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NUMERO POR CALLE 28, EN LA COLONIA CARLOS RIVAS, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI.

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FAISMUN) PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2026.**

* Especifique quién realizó la aportación:

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

1.-PRELIMINARES

- TOPOGRAFÍA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EN CADA ETAPA DEL PROYECTO TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL PARA TRABAJOS DRENAJES Y REDES DE AGUA POTABLE

2.- CORTES Y EXCAVACIONES"

- EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" PARA TUBERÍA DE AGUA POTABLE, POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES
- EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES.

3.- RED DE DISTRIBUCIÓN.

- SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO RD-26 CON UNION TIPO CAMPANA (ANGER).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIAS DE 3" CON ABRAZADERA DE 3" A SALIDA DE 1/2" CON 8 MTS DE POLIDUCTO HIDRAULICO RD-9, EXCAVACION DE CEPAS DE 30 CM.
- INTERCONEXIÓN Y ACOPLAMIENTO A RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE
- ATRAQUE DE CONCRETO EN PUNTOS DE CONEXIÓN Y/O PIEZAS ESPECIALES DE SECCION DE 40X40X20 CM. A BASE DE CONCRETO SIMPLE.

4.- RELLENOS.

- PLANTILLA DE 7.00 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, CON POLVO DE PIEDRA PARA PROPORCIONAR SOPORTE LONGITUDINAL UNIFORME BAJO LA LINEA DE TUBERÍA, COMPACTADO EN FORMA MANUAL (PISÓN).

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



- ACOSTILLADO DE LINEA DE TUBERÍA A BASE DE RELLENO DE 25 CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO (SAHCAB) BAJO LOS LADOS DE LA LINEA DE TUBERÍA, COMPACTADO EN FORMA MANUAL.
- RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES (SELECCIONADO) PARA PROTECCIÓN DE LINEA DE TUBERÍA, ESPESOR PROMEDIO DE 48.00 CM. COMPACTADO EN FORMA MANUAL.
- DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.

5.- PLACA INFORMATIVA.

- FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA SOBRE LA CONCLUSIÓN DE OBRA

Acta de entrega – Recepción de la obra:

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NUMERO POR CALLE 28, EN LA COLONIA CARLOS RIVAS, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI.

Total de población beneficiada con las obras: 120 HABITANTES

Nombre de las poblaciones y municipios que se beneficiaron con la obra: _____

MUNICIPIO: CALKINÍ.

POBLACION: BECAL.

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:

Fecha del oficio: 17 DE JUNIO DEL 2026

Número Oficio: R33MAPR001024

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó: _____

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO



- 11.- *Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s):* _____

NINGUNA

- 12.- *Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra*

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL DE CALKINI.

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

- 13.- *Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.*
- 14.- *La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc....)*



ENTREGA DE LA OBRA

CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: _____

ING. VIVIANA ELIDE RUZ SAENZ

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: _____

ARQ. LUIS ENRIQUE CASTELAN VILLA-
NUEVA

Nombre y firma

RECIBE LA OBRA

POR EL COMITÉ

Presidente:

Vocal control y vigilancia:

C. JOSE ANACLETO UC HOMA

C. ROSENDO CAUICH UC

Secretario:

Vocal #1:

M^a del Rosario Itza Montero
C. MARIA DEL ROSARIO ITZA MONTERO

Jose del C Colli Yam
C. JOSE DEL CARMEN COLLI YAM



POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA


Presidente Municipal:


C. D.E.E. MILTON ULISES MILLÁN ATOCHE
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

Titular del Órgano Interno de Control del H.
Ayuntamiento de Calkiní, Campeche:


LIC. JESÚS NAZARENO COLLI CHI
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


ING. VIVIANA ELIDE RUZ SAENZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL