



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRA POR PARTE DEL COMITÉ COMUNITARIO

REUNIDOS AUTORIDADES MUNICIPALES E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA COMUNITARIO Y DEMAS BENEFICIARIOS EN EL SITIO DE LA UBICACIÓN DE LA OBRA EN CUESTION, PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NUMERO POR CALLE 28, EN LA COLONIA CARLOS RIVAS, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI.

FUENTE DE LOS RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.

PROGRAMA: APO: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR) **SUBPROGRAMA:** A-AMPLIACION

No. DE BENEFICIARIOS: 120 HABITANTES

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO **METAS:** 330 ML

MONTO APROBADO: \$ 776,997.00 ✓ **MONTO EJERCIDO CON IVA:** \$ 776,229.03 ✓

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO SE REALIZA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO PARA CONSTATAR SI CUMPLE CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

1.- ¿LA OBRA SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO?

SI
☒

NO
☐

2.- ¿LOS CONCEPTOS PROPUESTOS DENTRO DEL PRESUPUESTO SON LOS QUE SE EJECUTARON DENTRO DE LA OBRA?

☒

☐

3.- ¿DE MANERA PERIODICA O PARCIAL USTEDES COMO BENEFICIARIOS ESTABAN AL PENDIENTE SOBRE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA?

☒

☐

4.- ¿LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA CUMPLIERON CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE ACUERDO AL PRESUPUESTO?

☒

☐

5.- ¿LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO?

☒

☐

6.- ¿ESTAN DE ACUERDO CON EL BENEFICIO QUE LES VA A PROPORCIONAR ESTA OBRA PARA EL BIENESTAR DE USTEDES Y DE SUS FAMILIAS?

☒

☐



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRA POR PARTE DEL COMITÉ COMUNITARIO

UNA VEZ QUE EL COMITÉ DE LA OBRA EN MENCIÓN ACEPTO LA ENTREGA-RECEPCION POR PARTE DE LA DIRECCION EJECUTORA, ASI COMO DEL CONTRATISTA, Y NO HABIENDO MAS ASUNTO FIRMAN AL CALCE LAS PARTE BENEFICIADAS, ASI COMO LAS AUTORIDADES QUE INTERVIENEN EN ESTE DOCUMENTO.

EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI, ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 14:15 HORAS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2026, SE FIRMA EL SIGUIENTE DOCUMENTO QUE AVALA QUE LA OBRA ESTA SIENDO RECIBIDA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE MENCIONA EL CONTRATO; ASI COMO EL EXPEDIENTE TECNICO, SUS CONCEPTOS CALIDAD DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. JOSÉ ANACLETO UC HOMA
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MARIA DEL ROSARIO ITZA MONTERO
SECRETARIO DEL COMITÉ

C. JOSÉ DEL CARMEN COLLI YAM
VOCAL 1

C. ROSENDO CAUICH UC
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

ING. VIVIANA EL DE RUZ SAENZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL

LIC. JESÚS NAZARENO COLLI CHI
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CALKINI, CAMPECHE

ING. ARIADNA HERRERA RUEDA
DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION, ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL