



Calkiní, Campeche a 11 de Enero de 2016

No. Oficio. CLK/DOP/033/2016

Asunto: El que se Indica.

LIC. JUAN GABRIEL UC CAN

DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.

PRESENTE.

Por este conducto, me permito enviarle en formato Digital (CD – ROM) e impreso el avance Físico – Financiero durante el Cuarto Trimestre del 2015, de los Fondos FISM, FAFEF, FOPADEM, FIV, RECURSO MUNICIPAL, RAMO 23 Y RAMO 16.

Adjunto


- Avance Físico – Financiero impreso
- CD – ROM.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

[Handwritten Signature]


Ing. MARIANO DZIB
Director de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano



C.C.P.- ABOG. ALONDRA SALOME GILON BERZUNZA (Titular del Órgano Interno de Control)



C.C.P.- ARCHIVO.

H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI, CAM.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



NOMBRE: Sofia
HORA: 12:17 hrs.


H. AYUNTAMIENTO CALKINI, CAMPECHE
CONTABILIDAD MUNICIPAL



CALKINI
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
Un gobierno cerca de ti

Obras Públicas
Calle 23 (entre 18 y 20)
Col. Kukab C.P. 24903
Tel. 996 961 03 61
obras@calkini.gob.mx
www.calkini.gob.mx

CUARTO AVANCE FISICO - FINANCIERO FAFEF 2015



No.	CLASIFICACIÓN	No. OBRA	OFICIO DE APROBACIÓN	CONTRATO	FECHA CONTRATO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO			NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	METROS CUADROS	VLM	BENEFICIARIOS	IMPORTE AFIRMADO		IMPORTE COMPROBADO		IMPORTE EJECUTADO		IMPORTE POR EJECUTAR		AVANCE		COMPAÑIA	INVERSIÓN			
							PROYECTO	FINANCIACIÓN	RECURSOS						FAFEF	TOTAL	FAFEF	TOTAL	FAFEF	TOTAL	FAFEF	TOTAL	FISICO	FINANCIARIO					
9	URBANIZACIÓN		APA_FAFEF_001004			ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01-10-15		21-10-15						\$ 5,594,766.70	\$ 5,594,766.70	\$ -	\$ -	\$ 5,594,766.70	\$ 5,594,766.70	\$ 11,046.40	\$ 11,046.40	100%	100%	H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ	FAFEF			
18	URBANIZACIÓN		APA_FAFEF_001001 RM_APP001001			ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15-ene-15		06-feb-15						\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 4.12	\$ 4.12	100%	100%	H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ	FAFEF - REC. MUNICIPAL			
26	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y DEPORTE		APA_FAFEF_001002	HAC/DOP-FAFEF-18/2015	23-jun-15	CONTRATO (INVITACIÓN S)	02-feb-15	02-feb-15	30-dic-15	21-10-15					\$ 1,847,643.11	\$ 1,917,643.11	\$ 1,897,497.88	\$ 1,897,497.88	\$ 1,837,431.88	\$ 1,897,497.88	\$ 10,147.23	\$ 10,147.23	100%	95%	DIRCONS S.A. DE CV.	FAFEF			
27	ENTABLONAMIENTO TURÍSTICO Y DE ESPARCIMIENTO		APA_FAFEF_001003	HAC/DOP-FAFEF-12/2015	23-jun-15	CONTRATO (INVITACIÓN S)	10-mar-15	23-jun-15	30-mar-15	20-10-15					\$ 2,150,000.00	\$ 2,150,000.00	\$ 2,148,977.71	\$ 2,148,977.71	\$ 2,148,977.71	\$ 2,148,977.71	\$ 122.29	\$ 122.29	100%	100%	CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS QUINDE S.A. DE CV.	FAFEF			
31	URBANIZACIÓN		APA_FAFEF_001005			ADMINISTRACIÓN DIRECTA	02-jul-15		18-jul-15						\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	100%	0%	H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ	FAFEF			
														TOTAL															
														\$ 10,262,411.81															
														FIRM AUTORIZADO		\$ 10,262,411.81													
														DIFERENCIA		\$ 10,262,411.81													

AUTORIZO

ING. MARIANO DZIB
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

CUARTO AVANCE FISICO - FINANCIERO FOPADEM 2015



Nº.	CLASIFICACIÓN	Nº. OBRA	CÓDIGO DE APROBACIÓN	CONTRATO	FECHA CONTRATADO	NÚMERO DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN				NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MREAS	UJA	MANTENIMIENTO	IMPORTE APROBADO		IMPORTE CONTRATADO		IMPORTE EJECUCIÓN		IMPORTE POR PAGAR		% AVANCE		CONTRATISTA	INVERSIÓN	
							PROG.	REAL	PROG.	REAL						FOPADEM	TOTAL	FOPADEM	TOTAL	FOPADEM	TOTAL	FOPADEM	TOTAL	FINANCIERO	FINANCIERO			
7	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		APR-FOPADEM-001202	HAC-DOP-FOPADEM-07/2015	11-may-15	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	12-feb-15	12-may-15	23-abr-15	10-jul-15	TECHADO Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA PULYAKOHE, EN LA COMUNIDAD DE DZITBALCHÉ	DZITBALCHÉ	1.00	OBRA	800	\$ 1,198,800.00	\$ 1,198,800.00	\$ 1,998,886.00	\$ 1,198,800.00	\$ 1,198,816.39	\$ 1,198,816.39	\$ 493.07	\$ 493.67	100%	100%	ARQUIMEDES GONZALEZ CALICH	FOPADEM	
18	URBANIZACIÓN		APR_FOPADEM_031001			ADMINISTRACIÓN DIRECTA	08-abr-15		11-may-15		REPAVIMENTACIÓN DE CALLE 15 ENTRE 20 Y 22 SANTA ROSALIA	DZITBALCHÉ	2.00	MZ	1,000	\$ 290,700.00	\$ 290,700.00	\$ -	\$ -	\$ 289,019.64	\$ 290,918.64	\$ 10,898.96	\$ 10,898.96	100%	100%	H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ	FOPADEM	
17	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		APR_FIV_031003 APR_FOPADEM_021004	HAC-DOP-FIV-FOPADEM-14/2015	24-jun-15	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	12-feb-15	26-jun-15	12-abr-15	23-ago-15	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHÉ, CALKINÍ	TANKUCHÉ	1.00	OBRA	700	\$ 595,400.00	\$ 595,400.00	\$ 598,354.96	\$ 598,354.96	\$ 598,354.96	\$ 598,354.96	\$ 450.14	\$ 410.14	100%	100%	RAMILUNDO MORALES DIONISIO	FIV - FOPADEM	
18	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		APR_FIV_031002 APR_FOPADEM_031003	HAC-DOP-FIV-FOPADEM-15/2015	11-may-15	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	12-feb-15	13-may-15	12-abr-15	10-jul-15	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BARRIO LA ESTACIÓN DE LA LOCALIDAD DE BÉCAL, CALKINÍ	BÉCAL	1.00	OBRA	500	\$ 896,400.00	\$ 896,400.00	\$ 896,122.97	\$ 896,122.97	\$ 896,122.98	\$ 896,122.98	\$ 1,277.42	\$ 1,277.42	100%	100%	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE LA REGIÓN S.A. DE CV.	FIV - FOPADEM	
20	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		APR_FIV_031010 APR_FOPADEM_031005	HAC-DOP-FIV-FOPADEM-16/2015	24-jun-15	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	13-feb-15	26-jun-15	18-abr-15	23-ago-15	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHÉN	PUCNACHÉN	1.00	OBRA	500	\$ 495,500.00	\$ 495,500.00	\$ 498,417.06	\$ 498,417.06	\$ 498,413.97	\$ 498,413.97	\$ 66.09	\$ 66.09	100%	100%	FIANET VIDAL MARTINEZ DIONISIO	REG. MUN. - FIV - FOPADEM	
21	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		APR_FIV_031011 APR_FOPADEM_031005	HAC-DOP-FIV-FOPADEM-16/2015	24-jun-15	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	13-feb-15	26-jun-15	12-abr-15	23-ago-15	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUNKINÍ	NUNKINÍ	1.00	OBRA	400	\$ 495,400.00	\$ 495,400.00	\$ 495,261.91	\$ 495,261.91	\$ 495,268.01	\$ 495,268.01	\$ 69.00	\$ 69.00	100%	100%	YARENI DAMICLI MANABANO MENDOZA	FIV - FOPADEM	
22	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		FISM-2015-332MMPR001036 APR_FOPADEM_031007	HAC-DOP-FISM-FOPADEM-18/2015	23-jul-15	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	12-feb-15	24-jul-15	17-abr-15	21-ago-15	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ	CALKINÍ	1.00	OBRA	840	\$ 498,500.00	\$ 498,500.00	\$ 498,218.48	\$ 498,215.00	\$ 498,208.77	\$ 498,210.22	\$ 291.28	\$ 291.28	100%	100%	ARQUIMEDES GONZALEZ CALICH	FISM - FOPADEM	
							TOTAL										\$ 4,195,800.00	\$ 4,195,800.00	\$ 4,992,022.02	\$ 4,992,022.02	\$ 4,992,022.02	\$ 4,992,022.02	\$ 13,269.15	\$ 13,269.15	100%	100%		

TOTAL PRESUPUESTO EJERCICIAL 4,195,800.00

AUTORIZO

ING. MARIANO DZIB
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

CUARTO AVANCE FISICO - FINANCIERO FIV 2015



No.	CLASIFICACIÓN	OFICIO DE APROBACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO		NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	METAS	U.M.	BENEFICIARIOS	IMPORTE APROBADO		IMPORTE CONTRATADO		IMPORTE EJECUTADO		IMPORTE POR EJECUCIÓN		% AVANCE		CONTRATISTA	INVERSIÓN		
				PROG.	REAL	PROG.	REAL						FIV	TOTAL	FIV	TOTAL	FIV	TOTAL	FIV	TOTAL	FISICO	FINANCIERO				
9	URBANIZACIÓN	APR_FIV_001005	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	14-feb-15	25-jun-15	30-abr-15	23-ago-15	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO	NUNKINI	890.00	M2	80	\$ 234,497.00	\$ 234,497.00	\$ 225,624.58	\$ 225,624.58	\$ 68,007.87	\$ 68,007.87	\$ 165,609.69	\$ 165,609.69	70%	29%	CORPORATIVO INDUSTRIAL EN CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V.	FIV		
11	URBANIZACIÓN	APR_FIV_001007	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	14-feb-15	25-jun-15	30-abr-15	23-ago-15	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO	CALKINI	440.00	M2	60	\$ 262,097.18	\$ 262,097.18	\$ 226,624.38	\$ 226,624.38	\$ 68,007.87	\$ 68,007.87	\$ 165,609.61	\$ 165,609.61	70%	27%	CORPORATIVO INDUSTRIAL EN CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V.	FIV		
12	URBANIZACIÓN	APR_FIV_001008	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	06-mar-15	25-jun-15	07-abr-15	23-ago-15	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO	OZITBALCHE	346.00	M2	180	\$ 200,600.00	\$ 200,600.00	\$ 200,631.60	\$ 200,631.60	\$ 68,007.87	\$ 68,007.87	\$ 131,792.69	\$ 131,792.69	70%	34%	CORPORATIVO INDUSTRIAL EN CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V.	FIV		
17	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	APR_FIV_001009 APR_FOPADEM_001004	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	12-feb-15	25-jun-15	12-abr-15	23-ago-15	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TANLUCHÉ, CALKINI	TANLUCHÉ	1.00	OBRA	700	\$ 400,600.00	\$ 400,600.00	\$ 400,604.90	\$ 400,604.90	\$ 250,400.00	\$ 250,400.00	\$ 149,800.00	\$ 149,800.00	100%	100%	FERNANDO MORALES DOMBIO	FIV - FOPADEM		
18	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	APR_FIV_001007 APR_FOPADEM_001003	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	12-feb-15	12-may-15	12-abr-15	10-jul-15	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BARRIO LA ESTACIÓN DE LA LOCALIDAD DE BÉCAL, CALKINI	BÉCAL	1.00	OBRA	800	\$ 400,600.00	\$ 400,600.00	\$ 399,746.12	\$ 399,746.12	\$ 199,873.86	\$ 199,873.86	\$ 200,727.14	\$ 200,727.14	100%	100%	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION S.A. DE C.V.	FIV - FOPADEM		
20	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	APR_FIV_001010 APR_FOPADEM_001005	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	12-feb-15	25-jun-15	12-abr-15	23-ago-15	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN	PUCNACHEN	1.00	OBRA	800	\$ 307,923.08	\$ 307,923.08	\$ 307,871.87	\$ 307,871.87	\$ 225,281.35	\$ 228,283.38	\$ 79,699.69	\$ 79,699.69	100%	100%	JHANET VIDAL MARTINEZ DIONICIO	REC. MUN. - FIV - FOPADEM		
21	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	APR_FIV_001011 APR_FOPADEM_001005	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	12-feb-15	25-jun-15	12-abr-15	23-ago-15	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI	NUNKINI	1.00	OBRA	420	\$ 600,948.00	\$ 600,948.00	\$ 600,250.85	\$ 600,250.85	\$ 345,369.56	\$ 345,369.56	\$ 155,130.04	\$ 155,130.04	100%	100%	YARENI DANIELI MANZANERO MENDOZA	FIV - FOPADEM		
31	URBANIZACIÓN	APR_FIV_001012	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	01-jul-15	14-ago-15	30-jul-15	12-sep-15	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL PARQUE DEL BARRIO DE SAN JUAN	CALKINI	1.00	OBRA	800	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 99,261.00	\$ 99,261.00	\$ 22,251.15	\$ 22,251.15	\$ 748.85	\$ 748.85	100%	100%	FERNANDO ALBERTO TROCH COUCH	FIV		
TOTAL													\$ 2,896,697.26	\$ 2,896,697.26	\$ 2,397,305.91	\$ 2,397,305.91	\$ 1,059,497.78	\$ 1,059,497.78								

AUTORIZO

ING. MARIANO DZIB
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

CUARTO AVANCE FISICO - FINANCIERO RECURSO MUNICIPAL 2015



No.	DESCRIPCIÓN	No. BUDG.	CÓDIGO DE ATRIBUCIÓN	CONTRATO	FECHA CONTRATO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO				NOMBRE DE LA OBRA	LUGAR	MESES	U.M.	DEPRECIACIONES	IMPORTE A PROBAR		IMPORTE CONTRATADO		IMPORTE PAGADO		# CUENTAS		ACUM.	COMITENTE	INVERSIÓN					
							PROG.	RES.	PROG.	RES.						REG. MUN.	TOTAL	REG. MUN.	TOTAL	REG. MUN.	TOTAL	PERI.	FINANCIERO								
19	URBANIZACIÓN		APR_TAFER_020001 RM_ARA020001			ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15-ene-15		05-feb-15		REHABILITACION DE CALLES EN ISLA ARENA, CALKINÍ	ISLA ARENA	1.00	OBRA	1,400	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%	N/A		H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ	MRES - REC. MUNICIPAL			
20	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		APR_IV_030001 APR_FORADEM_030001	MAODOC-RM-IV-FORADEM-15/2015	24-jun-15	CONTRATO (INVITACIÓN)	12-feb-15	25-jun-15	12-ene-15	28-ago-15	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUQUACHÉN	PUQUACHÉN	1.00	OBRA	300	\$ 182,576.92	\$ 182,576.92	\$ 182,545.00	\$ 182,545.00	\$ 182,545.71	\$ 182,545.76	\$ 27.14	\$ 27.14	100%	100%		JHANNY VIDAL MARTINEZ DI GIOVIO	REC. MUN. - INV. FORADEM			
23											CONSTRUCCION DE CAMPO DE SEISBOL	TANALUCÍ	1.00	OBRA		\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%	0%		FERNANDO ALBERTO PECH COLUCHI	REC. MUNICIPAL			
27											CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL	TEPACÁN	1.00	OBRA		\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%	0%			REC. MUNICIPAL			
TOTAL																1,400	\$ 1,082,576.92	\$ 1,082,576.92	\$ 182,545.00	\$ 182,545.76	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00									
\$																	1,082,576.92	\$11,321,323.08													
PROY. AUTORIZADO																		\$11,321,323.08													
DIFERENCIA																		\$11,321,323.08													

AUTORIZO

ING. MARIANO DZIB
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

CUARTO AVANCE FISICO - FINANCIERO RAMO GENERAL 23 2015



No.	CLASIFICACIÓN	No. OBRA	ORIGEN DE APROBACIÓN	CONTRATO	FECHA CONTRATO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINO		NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	M2/MS	E.L.M.	DEBERIA SER POR	IMPORTE A PAGAR		IMPORTE CONTRATADO		IMPORTE GASTADO		IMPORTE POR PAGAR		% PAGADO		ALIAS		CONTRATISTA	INVERSIÓN
							PREVIA	REAL	PREVIA	REAL						RAMO 23	TOTAL	RAMO 23	TOTAL	RAMO 23	TOTAL	RAMO 23	TOTAL	PREVIO	FINANCIERO	SI	NO		
99	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA						2015-15		2015-15		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE QUITRALCHÉ	QUITRALCHÉ	1,00	OBRA	5,000	\$ 7,992,000.00	\$ 7,992,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,485,000.00	\$ 6,485,000.00	\$ 1,506,620.00	\$ 1,506,620.00	100%	0%			ODOSBA. DE QV.	RAMO 23
											TOTAL				5,000	7,992,000.00	7,992,000.00	-	-	6,485,000.00	6,485,000.00	1,506,620.00	1,506,620.00						

\$ 7,992,000.00
 \$ 6,485,000.00
 \$ 1,506,620.00

AUTORIZO

ING. MARIANO DZIB
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO

CUARTO AVANCE FISICO - FINANCIERO RAMO 16 2015



No.	CLASIFICACIÓN	No. DBM	ORDEN DE APROBACIÓN	CONTRATO	FECHA CONTRATO	INDICACION DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO		NOMBRE DE LA DBM	LOCALIDAD	ÁREAS	DM	DEPARTAMENTO	N.A.B.	IMPORTE PRESUPUESTADO		IMPORTE CONTRATADO		IMPORTE EJECUTADO		IMPORTE POR EJECUTAR		% AVANCE		ACEROS	CONTRATISTA	INVERSIÓN
							FECHA	HORA	FECHA	HORA							RAMO 16	TOTAL	RAMO 16	TOTAL	RAMO 16	TOTAL	RAMO 16	TOTAL	JURIDICO	FINANCIERO			
31											PROGRAMA DE DISMINUCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR CAMBIO DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO DE CALKIN	CALKIN	1,271.00	PIEZA			\$ 19,600,000.00	\$ 19,600,000.00	\$ 19,841,552.00	\$ 19,841,552.00	\$ 19,841,552.00	\$ 19,841,552.00	\$ 19,447.40	\$ 19,447.40	100%	100%			RAMO 16
											TOTAL						\$ 19,600,000.00	\$ 19,600,000.00	\$ 19,841,552.00	\$ 19,841,552.00	\$ 19,841,552.00	\$ 19,841,552.00	\$ 19,447.40	\$ 19,447.40					
											FINANCIAMIENTO																		
											DIFFERENCIA																		

AUTORIZO

ING. MARIANO DZIB
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO