



MUNICIPIO DE CALKINÍ

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

PROGRAMA : SE.- URBANIZACION.

SUBPROGRAMA : 08 0.- RECONSTRUCCION DE CALLES.

Acta de entrega – Recepción de la obra:

MEJORAMIENTO DE CALLE VEINTIDOS B CALLE VEINTICINCO A CALLE VEINTICUATRO CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTISEIS DE LA LOCALIDAD DE SAHCABCHEN.

Fecha: 16 DE AGOSTO DE 2019

Hora: 14:00 HORAS

Nombre del proyecto: **MEJORAMIENTO DE CALLE VEINTIDOS B CALLE VEINTICINCO A CALLE VEINTICUATRO CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTISEIS DE LA LOCALIDAD DE SAHCABCHEN.**

Población: SAHCABCHEN

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MANTENIMIENTO
X					

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de Inicio: 04 DE JUNIO DE 2019 Fecha de Término: 16 DE AGOSTO DE 2019


3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (X) NO ()

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:
NINGUNO.

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900, Calkiní, Campeche.

OBRAS PÚBLICAS
Tel. (996) 96 1 03 61





5.- *Nombre de la Dependencia Ejecutora:*

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

6.- *Inversión*

	TOTAL	APORTACION			OTROS
		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	
AUTORIZADA:	\$1,310,931.00	-----	-----	\$1,310,931.00	-----
EJERCIDA:	\$1,308,706.90	-----	-----	\$1,308,706.90	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación: FISMDF 100%

7.- *Descripción breve y clara de la obra realizada.*

Descripción de la obra:

MEJORAMIENTO DE CALLE VEINTIDOS B CALLE VEINTICINCO A CALLE VEINTICUATRO CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTISEIS DE LA LOCALIDAD DE SAHCABCHEN.

TERRACERIA:

- ✓ TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS ON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- ✓ ESCARIFICACION DEL TERRENO Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO.
- ✓ DESPALME Y CAJEIO DEL TERRENO PARA QUITAR CAPA VEGETAL.
- ✓ EXTRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACIÓN..
- ✓ CARGA CON MÁQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS AL 0.00 AL 1ER. KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO.
- ✓ ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) Y GRAVA CEMENTADA EN CAMINOS SUBSECUENTES PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS EN CAMINO DE PAVIMENTO.
- ✓ MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN, COMPACTADO AL 90% INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, ACARREO, COMPACTACIÓN, MEZCLA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA MENOR.

REPAVIMENTACION:

- ✓ SUMINISTRO DE MATERIAL DE SELLO (GRAVA DE 3/4") PUESTO EN OBRA, INCLUYE. FLETE.
- ✓ SUMINISTRO DE MATERIAL DE SELLO CON REVOLTURA DE ASFALTO (GRANZON) TIPO 3 A, PUESTO EN OBRA.
- ✓ TRANSPORTE DE AC-20 DE PLANTA CD. SALINAS OAXACA A PLANTA LERMA, CAMPECHE.
- ✓ MAQUILA DE AC-20 A EMULSION ASFÁLTICA A RAZÓN DE 1.20 DE RENDIMIENTO.
- ✓ TRANSPORTE DE EMULSION ASFÁLTICA CATIONICA LA CD. DE CAMPECHE A LA CD. DE CALKINI, PUESTO EN OBRA.
- ✓ APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON PRODUCTO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA A RAZÓN DE 3.6 LTS. X M2. EL 1ER Y 2DO RIEGO Y SELLO TAPON A RAZÓN DE 1.5 LTS. M2 DE RIEGO.
- ✓ SELLO CON MATERIAL PETREO (GRAVA DE 3/4") SELECCIONADO Y CUBIERTO CON ASFALTO DE 2 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: OPERACIÓN DE PLANCHADO MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
- ✓ SELLO CON MATERIAL PETREO (GRANZÓN) TIPO 3-A DE 1.5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE OPERACIÓN DE PLANCHADO.
- ✓ BARRIDO DE LA SUPERFICIE PARA LA APLICACIÓN DE 1ER Y 2DO RIEGO DE SELLO.
- ✓ APLICACIÓN DEL RIEGO TAPÓN.
- ✓ REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO RD-9 DE 1/2" PROTEGIDO CON TUBERIA HIDRAULICA DE 1", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES CON PROTECCION DE MAN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"





Total de población beneficiada con las obras: 800 PERSONAS

Nombre de las poblaciones y municipios que se beneficiaron con la obra: _____

MUNICIPIO: CALKINI

POBLACION: SAHCABCHEN

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :

Fecha del oficio: 14 DE MAYO DE 2019

Número Oficio: FISM-R33MAPR001035

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó: _____

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s) : _____

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI.

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900, Calkini, Campeche.


OBRAS PÚBLICAS
Tel. (996) 961 03 61



ENTREGA DE LA OBRA


 ARQ. JORGE ALBERTO ALPUCHE CUEVAS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SUPERVISOR


 TEC. FABIAN IVAN R. R. R.

RECIBE LA OBRA

POR EL COMITÉ

Presidente:

Evelia Yah Che


Vocal control y vigilancia:

María Elvira Yah Kuj
María Elvira Yah Kuj

Secretario:

María Lirio Chan Oc.
María Lirio Chan Oc.

Vocal #1:


Sindy Beatrice Souza Uicab



POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

C. ROQUE JACINTO SANCHEZ GOLIB.
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

Órgano interno de control

LIC. CELESTE M. SUNZA ESQUIVEL
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

Calle 23 s/n entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kucab, 24900,
Calkiní, Campeche.

OBRAS PÚBLICAS
Tel. (996) 96 1 03 61

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"