



MUNICIPIO DE CALKINÍ

Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA : SC. – AGUA POTABLE.

SUBPROGRAMA : SC020.- AMPLIACION.

Acta de entrega – Recepción de la obra:

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 23 ENTRE 28 Y 24 CARLOS RIVAS EN LA LOCALIDAD DE BÉCAL MUNICIPIO DE CALKINÍ.

Fecha: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Hora: 14:00 HORAS

Nombre del proyecto: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 23 ENTRE 28 Y 24 CARLOS RIVAS EN LA LOCALIDAD DE BÉCAL MUNICIPIO DE CALKINÍ.

Población: BECAL

Estado: CAMPECHE.

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA					
CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MANTENIMIENTO

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de Inicio: 20 DE AGOSTO DE 2025.

Fecha de Término: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto

SI (X)

NO ()

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:



5.- *Nombre de la Dependencia Ejecutora:*

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

6.- *Inversión*

	TOTAL	APORTACION			
		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$ 868,534.62	/-----	-----	\$ 868,534.62	-----
EJERCIDA:	\$ 867,649.33	/-----	-----	\$ 867,649.33	-----

De la obra

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

* Especifique quién realizó la aportación: FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

7.- *Descripción breve y clara de la obra realizada.*

Descripción de la obra:

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 23 ENTRE 28 Y 24 CARLOS RIVAS EN LA LOCALIDAD DE BÉCAL MUNICIPIO DE CALKINÍ.

PRELIMINARES

- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A TRABAJAR.
- INSTALACION DEL LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA.
- EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" PARA TUBERÍA DE AGUA POTABLE.
- EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN MATERIAL TIPO "C".
- PLANTILLA DE 7.00 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, CON POLVO DE PIEDRA PARA PROPORCIONAR SOPORTE LONGITUDINAL UNIFORME BAJO LA LINEA DE TUBERÍA.
- ACOSTILLADO DE LINEA DE TUBERÍA A BASE DE RELLENO DE 25 CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO (SAHCAB).
- RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES (SELECCIONADO) PARA PROTECCIÓN DE LINEA DE TUBERÍA, ESPESOR PROMEDIO DE 48.00 CM. COMPACTADO EN FORMA MANUAL.
- SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO RD-26 CON UNION TIPO CAMPANA (ANGER).
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE 3" DE DIAMETRO.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIAS DE 3" CON ABRAZADERA DE 3" A SALIDA DE 1/2" CON 8 MTS DE POLIDUCTO HIDRAULICO RD-9.
- INTERCONEXIÓN Y ACOPLAMIENTO A RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE.
- ATRAQUE DE CONCRETO EN PUNTOS DE CONEXIÓN Y/O PIEZAS ESPECIALES DE SECCION DE 40X40X20 CM. A BASE DE CONCRETO SIMPLE. CONCRETO F' C= 150 KG/CM2.
- DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



Total de población beneficiada con las obras: 120 PERSONAS

Nombre de las poblaciones y municipios que se beneficiaron con la obra: _____

MUNICIPIO: CALKINÍ.

POBLACION: BECAL.

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :

Fecha del oficio: **26 DE JUNIO DE 2025**

Número Oficio: **R33MAPR001036**

9.- *El Comité participó en la realización de la obra* SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó: _____

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO

11.- *Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s) :* _____

NINGUNA

12.- *Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra*

LA DIRECCION DE AGUA POTABLE DE CALKINI.

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

13.- *Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.*

14.- *La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc....)*

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE



ENTREGA DE LA OBRA

CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS CARGO: _____



ING. VIVIANA ELIDE RUIZ SAENZ

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA CARGO: _____



TEC. FABIAN IVAN PUC PECH

Nombre y firma

RECIBE LA OBRA


POR EL COMITÉ

Presidente:




C. MARIA ERNESTINA UC UC

Vocal control y vigilancia:



C. JOSE EUSEBIO UC BOJORQUEZ

Secretario:



C. JOSÉ FERNANDO FERNANDEZ PAT

Vocal #1:



C. MARIA AZALZA UC UC



POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

C. D.E.E. MILTON ULISES MILLÁN ATOCHE
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

Titular del Órgano Interno de Control del H.
Ayuntamiento de Calkiní, Campeche:

LIC. JESUS NAZARENO COLLI CHI
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ING. PABLO BENICIO CAAMAL CAN
DIRECTOR DE AGUA POTABLE