



MUNICIPIO DE CALKINÍ

Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA : URB.- URBANIZACIÓN.

SUBPROGRAMA : C.- CONSTRUCCIÓN.

Acta de entrega – Recepción de la obra:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE POR TANQUE ELEVADO SAN ROMAN, EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI.

Fecha: 21 DE JULIO DEL 2026

Hora: 10:00 HORAS

Nombre del proyecto:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE POR TANQUE ELEVADO SAN ROMAN, EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI.

Población: CALKINI

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MANTENIMIENTO
--------------	------------	--------------	----------------	--------------	---------------

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: 03 DE JULIO DEL 2026 Fecha de Término: 17 DE JULIO DEL 2026

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (X) NO ()



4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

El contratista optimizó sus tiempos y materiales para concluir la obra

5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

6.- Inversión

	APORTACION				
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$ 649,600.00	\$-----	\$-----	\$ 649,600.00	-----
EJERCIDA:	\$ 648,651.73	\$-----	\$-----	\$ 648,651.73	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación: RAMO 33 FAISMUN

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE POR TANQUE ELEVADO SAN ROMAN, EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI

PRELIMINARES:

- TOPOGRAFIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN CADA ETAPA DEL PROYECTO.
- DESPALMES, DESPERDIANDO EL MATERIAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES. SE CONSIDERA UN ESPESOR DE DESPALME DE 0.00-10.00 CM.
- COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL DESCUBIERTO AL DESPALMAR Y/O AL REALIZAR LOS CORTES EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, HUMEDAD ÓPTIMA.
- TRABAJOS DE REPARACION Y REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA.

CORTES Y TERRAPLENES:

- EXCAVACIONES Y/O CORTE DE MATERIAL A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "C"
- FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CAPA-SUBASE COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%), HUMEDAD OPTIMA, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA. MATERIAL CON CALIDAD DE CAPA SUBRASANTE.
- FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%), HUMEDAD OPTIMA, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

PAVIMENTO A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO:

- RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA R.R. PARA PRIMER Y SEGUNDO RIEGO DE SELLO
- RIEGO DE SELLO UTILIZANDO MATERIAL PETREO 3-A PREMEZCLADO EN CALIENTE PARA PRIMER Y SEGUNDO SELLO
- RIEGO TAPON A BASE DE EMULSION ASFALTICA.

SEÑALÉTICA:

- FORMACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD (TOPE) DE CONCRETO ASFALTICO EN FRÍO, DE 60 CENTIMETROS DE ANCHO Y ALTURA PROMEDIO DE 8-10 CM., COMPACTADO
- SUMINISTRO, FIJACIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA (TOPE) SP-41 DE 71X71 CM., EN LÁMINA DE FIERRO GALVANIZADO CAL-16 EN ACABADOS REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA + POSTE PERFIL CUADRADO DE 2"X2" CAL. 14 DE 4.0 MTS DE ALTURA CON TORNILLERÍA PARA SU FIJACIÓN.

PLACA INFORMATIVA:

- FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA SOBRE LA CONCLUSIÓN DE OBRA Y/O ACCIONES A REALIZAR CON DIMENSIONES 3.00 X 0.90 MTS., FABRICADO CON PERFIL PTR DE SECCIÓN 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14., CON UN TABLERO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE SECCIÓN 1.50X0.90 MTS, SOBRE EL CUAL SE COLOCARÁ UN ROTULO DE MATERIAL ADHERIBLE CON MEDIDAS DE 1.50 X 0.90 MTS.

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :

Oficio :

R33MAPR001014

Fecha

05 DE JUNIO DE 2026

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI () NO (X)

En caso afirmativo mencione como participó: _____

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPA

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s) : _____

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL
DEL MUNICIPIO DE CALKINI**

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc....)



ENTREGA DE LA OBRA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CARGO: _____

ING. VIVIANA ELIDE RUZ SAENZ

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA CARGO: _____

C. JOSE RAYMUNDO CAN PUC

Nombre y firma

RECIBE LA OBRA POR EL COMITÉ

Presidente:

Vocal control y vigilancia:

C. ADELA MALEVA BENITEZ

C. MARIA ASUSENA PECH EK

Secretario:

Vocal :

C. MARIA GUADALUPE PECH EK

C. TANIA ARACELY CAUCH PECH



POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidenta Municipal:

C.D.E.E. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

**Titular del Órgano interno de control y
Vigilancia del H. Ayuntamiento del
Municipio de Calkiní**

LIC. JESUS NAZARENO COLLI CHI
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ING. VIVIANA ELIDE RUZ SAENZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL