



# MUNICIPIO DE CALKINÍ

## Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA: ALCANTARILLADO

SUBPROGRAMA: C-CONSTRUCCION

Acta de entrega – Recepción de la obra:

**CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, EN LA LOCALIDAD BECAL, MUNICIPIO DE CALKINÍ.**

Fecha: 19 DE AGOSTO DE 2026.

Hora: 14:00 HORAS

Nombre del proyecto: **CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, EN LA LOCALIDAD BECAL, MUNICIPIO DE CALKINÍ.**

Población: BECAL

Estado: CAMPECHE.

### 1.- Servicio y tipo de obra realizada

| TIPO DE OBRA |            |              |                |              |               |
|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| CONSTRUCCION | AMPLIACION | MODIFICACION | REHABILITACION | CONSERVACION | MANTENIMIENTO |
| X            |            |              |                |              |               |

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de Inicio: 06 DE JULIO DE 2026. Fecha de Término: 14 DE AGOSTO DE 2026.

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI ( ) NO ( X )

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:  
NO APLICA

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL**

6.- Inversión

|             | TOTAL         | APORTACION |         |               |       |
|-------------|---------------|------------|---------|---------------|-------|
|             |               | FEDERAL    | ESTATAL | MUNICIPAL     | OTROS |
| AUTORIZADA: | \$ 275,350.48 | -----      | -----   | \$ 275,350.48 | ----- |
| EJERCIDA:   | \$ 273,918.61 | -----      | -----   | \$ 273,918.61 | ----- |

De la obra: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, EN LA LOCALIDAD BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI.

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO  
FEDERAL (FAISMUN) PARA EL  
EJERCICIO FISCAL 2026.**

\* Especifique quién realizó la aportación:

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

1.-PERFORACIÓN DE POZO

- Trabajos de perforación de pozo de 12" de diametro nominal en material tipo "A" y "B" con equipo de perforación rotatorio, hasta una profundidad de 0.00 a 5.00 mts.
- Trabajos de perforación de pozo de 12" de diametro nominal en material tipo "C" con equipo de perforación rotatorio, hasta una profundidad de 0.00 a 20.00 mts.
- Trabajos de ademando anular de pozo en espacio de boca de 0.25 mts. de sección. Concreto  $f'c=200$  kg/cm<sup>2</sup> para aseguramiento de ademe. Unidad de obra terminada.
- Trabajos de ademando anular de pozo en espacio de boca de 0.25 mts. de sección. Concreto  $f'c=200$  kg/cm<sup>2</sup> para aseguramiento de ademe. Unidad de obra terminada.

2.- REGISTROS.

- Corte y demolición de pavimento de 0.00 a 50.00 cm. de espesor.
- Excavación en cepas en material tipo "B" de 0.00 a 1.00 mts. de profundidad.
- Excavación en cepas en material tipo "C" de 0.50 a 1.00 mts. de profundidad, por medios mecánicos y/o manuales.
- Plantilla de concreto simple, hecho en obra, con un  $f'c=100$  kg/cm<sup>2</sup>, de 5 cm. de espesor, resistencia normal, T. M. A 19 mm.
- Construcción de registro captador de descargas pluviales, de sección 1.40x0.40x0.60 mts. medidas interiores, forjado a base de concreto reforzado  $f'c=200$  kg/cm<sup>2</sup> y acero de refuerzo del No. 3 @ 15 cm., en ambos sentidos en muros y pisos. Muros de 15.00 cm. de espesor y piso de 8.00 cm., acabado común.
- Construcción de registro para pozo pluvial, de sección 1.00x1.00x0.90 mts. medidas interiores, forjado a base de concreto reforzado concreto  $f'c=200$  kg/cm<sup>2</sup>. y acero de refuerzo del No. 4 @ 15 cm. en ambos sentidos en muros, piso y losa.
- Suministro y colocación de rejilla para trampa (en tubo PVC liso de pozo de 10" de diametro) con platina de 3/4" x 1/8" @ 0.015 mts. de separación con anillo de platina para sujeción al tubo de PVC del cabézal del pozo.

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



- Suministro e instalación de rejilla a corte. Rejilla tipo Irving galvanizada de sección 1.50x0.50 mts, y tipo universal de 3/16" x 1 1/2" con marco y contramarco galvanizado.
- Suministro e instalación de brocal y tapa para tráfico pesado, hierro ductil, tapa ciega y/o con rejilla, diámetro interior de 60 cm.
- Reposición de pavimento (bacheo) en las áreas donde se cortó el pavimento, utilizando concreto asfáltico en frío y emulsión asfáltica R. R. 6 cm de espesor promedio.
- Construcción de cuneta de concreto  $f_c=200$  kg/cm<sup>2</sup>, con espesor de 10 cm, reforzado con malla electrosoldada 66/1010.

### 3.- TUBERÍA.

- Corte y demolición de pavimento de 0.00 a 50.00 cm. de espesor.
- Excavación en cepas en material tipo "B" de 0.00 a 1.00 mts. de profundidad.
- Excavación en cepas en material tipo "C" de 0.50 a 1.00 mts. de profundidad, por medios mecánicos y/o manuales.
- Suministro e instalación de tubería lisa de PVC de 6" de diámetro.
- Relleno para protección de tubería con material con calidad de base hidráulica, compactado con compactador de impacto (bailarina) para protección de la tubería y recibir concreto asfáltico, garantizando un buen acostillado en tubo. Garantizando la compactación adecuada. Unidad de obra terminada.

### 4.- PLACA INFORMATIVA

- Fabricación, suministro y colocación de placa informativa sobre la conclusión de obra y/o acciones a realizar con dimensiones 3.00 x 0.90 mts., fabricado con perfil PTR de sección 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14., con un tablero de lámina galvanizada calibre 20 de sección 1.50x0.90 mts, sobre el cual se colocará un rótulo de material adherible con medidas de 1.50 x 0.90 mts.,.

#### Acta de entrega – Recepción de la obra:

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, EN LA LOCALIDAD BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI.

Total de población beneficiada con las obras: **372 HABITANTES**

Nombre de las poblaciones y municipios que se beneficiaron con la obra: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO: CALKINI.**

**POBLACION: BECAL.**

### 8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:

Fecha del oficio: **05 DE JUNIO DEL 2026**

Número Oficio: **R33MAPR001015**



9.- *El Comité participó en la realización de la obra* SI ( X ) NO ( )

En caso afirmativo mencione como participó: \_\_\_\_\_

**COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.**

10.- *Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:*

**NO PARTICIPO**

11.- *Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s):* \_\_\_\_\_

**NINGUNA**

12.- *Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra*

**LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL DE CALKINI.**

Federal ( )

Estatad ( )

Municipal ( X )

13.- *Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.*

14.- *La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc....)*



## ENTREGA DE LA OBRA

CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: \_\_\_\_\_

ING. VIVIANA ELIDE RUZ SAENZ

  
Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: \_\_\_\_\_

ARQ. LUIS ENRIQUE CASTELAN VILLA-  
NUEVA

  
Nombre y firma

## RECIBE LA OBRA

## POR EL COMITÉ

Presidente:

Vocal control y vigilancia:


  
C. Nanci del Carmen Canul UC

C. ALBA MARISOL HERRERA BURGOS

Secretario:

Vocal #1:

  
C. VICTOR MANUEL HERRERA UC

  
C. ESMERALDA ORDOÑEZ DZUL




## POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

**Presidente Municipal:**

  
C. D.E.E. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE  
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

**Titular del Órgano Interno de Control del H.  
Ayuntamiento de Calkiní, Campeche:**

  
LIC. JESÚS NAZARENO COLLI CHI  
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

## RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

  
ING. VIVIANA ELIDE RUZ SAENZ  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y  
TERRITORIAL