



MUNICIPIO DE CALKINÍ

Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA : APO.- AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA : A.- AMPLIACION.

Acta de entrega – Recepción de la obra:

AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI.

Fecha: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Hora: 10:00 HORAS

Nombre del proyecto:

AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI.

Población: CALKINI

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MANTENIMIENTO
--------------	------------	--------------	----------------	--------------	---------------

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: 24 DE JULIO DE 2026 Fecha de Término: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (X) NO ()



4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

El contratista optimizó sus tiempos y materiales para concluir la obra

5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

6.- Inversión

	APORTACION				
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$ 1,500,000.00	\$-----	\$-----	\$ 1,500,000.00	-----
EJERCIDA:	\$ 1,498,145.78	\$-----	\$-----	\$ 1,498,145.78	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación: RAMO 33 FAIS EN SU COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra: AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI.

PRELIMINARES:

- DESMONTE DEL ÁREA DE TRABAJO CON MAQUINARIA.
- TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL PARA TRABAJOS DRENAJES Y REDES DE AGUA POTABLE.

CORTES Y EXCAVACIONES:

- EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" Y "C" PARA TUBERÍA DE AGUA POTABLE, POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES.

RED DE DISTRIBUCION:

- SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO RD-26 CON UNION TIPO CAMPANA (ANGER).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIAS DE 3" CON ABRAZADERA DE 3" A SALIDA DE 1/2" CON 8 MTS DE POLIDUCTO HIDRAULICO RD-9, EXCAVACION DE CEPAS DE 30 CM. DE PROFUNDIDAD COMO MINIMO DE CUALQUIER TIPO DE TERRENO
- INTERCONEXIÓN Y ACOPLAMIENTO A RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE..
- ATRAQUE DE CONCRETO EN PUNTOS DE CONEXIÓN Y/O PIEZAS ESPECIALES DE SECCION DE 40X40X20 CM. A BASE DE CONCRETO SIMPLE. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2.

RELLENOS:

- PLANTILLA DE 7.00 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, CON POLVO DE PIEDRA PARA PROPORCIONAR SOPORTE LONGITUDINAL UNIFORME BAJO LA LINEA DE TUBERÍA, COMPACTADO EN FORMA MANUAL (PISÓN).
- ACOSTILLADO DE LINEA DE TUBERÍA A BASE DE RELLENO DE 25 CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO (SAHCAB) BAJO LOS LADOS DE LA LINEA DE TUBERÍA, COMPACTADO EN FORMA MANUAL.
- RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES (SELECCIONADO) PARA PROTECCIÓN DE LINEA DE TUBERÍA, ESPESOR PROMEDIO DE 48.00 CM. COMPACTADO EN FORMA MANUAL. DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.



8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :

Oficio :

AUT-FISE-26010B001/2026

Fecha

18 DE JUNIO DE 2026

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI () NO (X)

En caso afirmativo mencione como participó: _____

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPA

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s) : _____

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

DIRECCION DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE CALKINI

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc....)



ENTREGA DE LA OBRA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: _____

ING. VIVIANA ELIDE RUZ SAENZ


Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: _____

C. JOSE RAYMUNDO CAN PUC


Nombre y firma

RECIBE LA OBRA POR EL COMITÉ

Presidente:


Vocal control y vigilancia:



C. YADIRA YAMILE BALAM CAMARA


C. JOSE JULIAN TUZ EUAN

Secretario:

Vocal :


C. MARIA VERONICA CHAN EK


C. ELSI DOLORES KANTUN POOL



POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidenta Municipal:

C.D.E.E. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

Titular del Órgano interno de control y
Vigilancia del H. Ayuntamiento del
Municipio de Calkiní

LIC. JESUS NAZARENO COLLI CHI
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ING. PABLO BENICIO CAAMAL CAN
DIRECTOR DE AGUA POTABLE