

## INDICADORES DE GESTION (Según POA 2010)

**INDICADOR DE GESTION:**


**23%**

Avance total de obras en ejecucion

### ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA

OBRAS PROGRAMADAS:	22
OBRAS EN EJECUCION:	5
OBRAS SIN INICIAR:	15
OBRAS TERMINADAS:	2

### ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA



### AVANCE FISICO DE OBRAS

mar-10

LOCALIDAD	OBRA	AV. FISICO
Bacabchén	Construcción de Tanque elevado.	0 %
San Antonio Sahcabchén	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Ampliación de Red	0 %
Concepción	Ampliacion de red de Agua potable .	0 %
Chunhuás	Ampliacion de red de agua potable y rehabilitación de sistema de agua potable.	0 %
Dzitbalché	Ampliación de Red de Energía Eléctrica	0 %
Dzitbalché	Rehabilitación de Calles	30 %
Nunkiní	Construcción de Tanque elevado y Ampliacion de red de agua potable.	0 %
Xcacoeh	Ampliación Red electrica.	0 %
Becal	Ampliación de Red de Energía Eléctrica	50 %
Pucnachen	Construcción de Cocina Escolar	50 %
Santa Maria	Construcción de Calles	40 %
Santa Cruz Pueblo	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	0 %
Calkini, C.M.	Amp. de Red de Energía Eléc. En Calle 22B, Col. Fátima	100 %
Calkini, C.M.	Rehabilitación de Calles	60 %
Calkini, C.M.	Construcción de Guarniciones y Banquetas	0 %
Calkini, C.M.	Pavimentación de Calles	0 %
Calkini, C.M.	Ampliación de Red de Energía Eléctrica	0 %
Calkini, C.M.	Construccion de Pasos Peatonales	0 %
Calkini, C.M.	Contruccion de Andadores	0 %
Calkini, C.M.	Amplición de la Red de Agua Potable	0 %
Varias	Programa TU CASA	0 %
Calkini, C.M.	Pavimentación de Calle 14, San Luisito (Obra Programada y Ejecutada en el 2009)	100 %

(Esta última obra fue ejecutada por la Administración actual, cabe mencionar que no entra en el POA 2010)