

OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO 2012- 2015



**CALKINÍ**  
H. AYUNTAMIENTO  
2012-2015



OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

No.	PROGRAMA	OFICIO DE APROBACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINO		NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	METAS U.M.	BENEFICIARIOS HAB.	IMPORTE APROBADO	CONTRATISTA	INVERSION	MECANISMO DE VIGILANCIA
				PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL								
39	SF - PAVIMENTACIÓN	FISM-13-333MAPR001046	CONTRATO AD	12-jun-13	06-nov-13	15-ago-13	13-dic-13	Repavimentación de calles	Bacabchén	1,650 M2	5,280	\$385,050.00	MAQ RENT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FAFEF	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
72	SE - URBANIZACIÓN	APR-FAFEF-2801B003/2013	CONTRATO AD	05-nov-13	28-nov-13	20-dic-13	12-dic-13	Habilitar Parque con Áreas de Juegos Infantiles	San Nicolás	371.00 M2	700	\$322,000.00	IVÁN PUERTO SANCHEZ	FAFEF	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
7	SD - ALCANTARILLADO	FISM-13-333MAPR001013	CONTRATO AD	10-abr-13	18-abr-13	15-may-13	22-may-13	Construcción de Pozo para Desague Pluvial Fraccionamiento Fovissste	Calkiní	1 POZO	300	\$120,000.00	INMOBILIARIA PUERTA DEL MAR S.A DE C.V.	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
8	SD - ALCANTARILLADO	FISM-13-333MAPR001014	CONTRATO AD	15-abr-13	19-abr-13	20-may-13	23-may-13	Construcción de Pozo para Desague Pluvial Calle 23 entre 14 y 16	Nunkiní	1 POZO	145	\$120,000.00	INMOBILIARIA PUERTA DEL MAR S.A DE C.V.	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
9	SD - ALCANTARILLADO	FISM-13-333MAPR001015	CONTRATO AD	15-abr-13	19-abr-13	20-may-13	23-may-13	Construcción de Pozo para Desague Pluvial Calle 7 entre 18 y 20	Calkiní	1 POZO	300	\$120,000.00	INMOBILIARIA PUERTA DEL MAR S.A DE C.V.	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
12	SF - PAVIMENTACIÓN	FISM-13-333MAPR001018	CONTRATO AD	15-abr-13	19-abr-13	12-jun-13	15-jun-13	Pavimentación de Calles 15 y 22	Pucnachen	1422.00 M2	1730	\$440,820.00	CARLOS FRANCISCO MARTINEZ DIONOSIO	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
17	SE - URBANIZACIÓN	FISM-13-333MAPR001026	CONTRATO AD	23-abr-13	20-may-13	22-jun-13	18-jul-13	Construcción de Guarniciones y Banquetas	Xcacocho	526.00 M2	260	\$378,720.00	ARQUIMEDES GONZALEZ CAUICH	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
18	SE - URBANIZACIÓN	FISM-13-333MAPR001027	CONTRATO AD	23-abr-13	21-may-13	23-may-13	19-jun-13	Construcción de Guarniciones y Banquetas, Calle 17-A entre 22 y 24	Calkiní	293.00 M2	480	\$210,960.00	LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
19	SE - URBANIZACIÓN	FISM-13-333MAPR001030	CONTRATO AD	02-may-13	31-may-13	16-jun-13	14-jul-13	Construcción de Banquetas Calles 25 entre 24 y 22, 22 entre 19 y 21, 22 entre 3 y 5	Calkiní	240.00 M2	580	\$110,400.00	LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
22	SC - AGUA POTABLE	FISM-13-333MAPR001032	CONTRATO AD	20-may-13	31-may-13	21-jun-13	29-jul-13	Ampliación de Red de Agua Potable con Tubería de 2 1/2", Calle 37 entre 20 y 22 Kilakan.	Calkiní	482 ML	480	\$236,180.00	OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
24	SE - URBANIZACIÓN	FISM-13-333MAPR001034	CONTRATO AD	15-abr-13	31-may-13	31-may-13	15-jul-13	Construcción de Pasos Peatonales	Bécal	4 OBRAS	500	\$178,695.00	OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
40	SF - PAVIMENTACIÓN	FISM-13-333MAPR001061	CONTRATO AD	13-ago-13	09-oct-13	20-sep-13	15-nov-13	Repavimentación de calles	Nunkiní	3,548 M2	745	\$816,000.00	AGUME ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
42	SE - URBANIZACIÓN	FISM-13-333MAPR001064	CONTRATO AD	15-ago-13	18-nov-13	14-sep-13	17-dic-13	Construcción de Andador, Calle Privada 17A, a un costado de la Capilla San Judas Tadeo, San Luis Obispo	Calkiní	278 M2	50	\$119,540.00	YARENI DAMICELI MANZANERO MENDOZA	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
43	SE - URBANIZACIÓN	FISM-13-333MAPR001065	CONTRATO AD	14-ago-13	20-sep-13	25-sep-13	31-oct-13	Construcción de Andador, Calle Privada 24A, San Luis Obispo	Calkiní	412 M2	80	\$177,160.00	JHANET VIDAL MARTINEZ DIONICIO	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
44	SF - PAVIMENTACIÓN	FISM-13-333MAPR001060	CONTRATO AD	13-ago-13	14-nov-13	20-sep-13	21-dic-13	Repavimentación de Calle Principal desde Primaria, Rumbo al Cementerio.	Santa Cruz Pueblo	3,038 M2	825	\$698,700.00	AGUME ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
45	SD - ALCANTARILLADO	FISM-13-333MAPR001056	CONTRATO AD	26-ago-13	10-sep-13	30-sep-13	14-oct-13	Construcción de Pozo para Desague Pluvial	Tankuché	1 POZO	450	\$120,000.00	INMOBILIARIA PUERTA DEL MAR S.A DE C.V.	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
48	SD - ALCANTARILLADO	FISM-13-333MAPR001059	CONTRATO AD	01-ago-13	12-sep-13	05-sep-13	16-oct-13	Construcción de Pozo para Drenaje Pluvial, Calle 11	Calkiní	1 POZO	300	\$120,000.00	INMOBILIARIA PUERTA DEL MAR S.A DE C.V.	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
49	SF - PAVIMENTACIÓN	FISM-13-333MAPR001057	CONTRATO AD	01-ago-13	18-oct-13	10-sep-13	26-nov-13	Pavimentación de la Calle 35 entre 20 y 22, Kilakán	Calkiní	2,651 M2	510	\$511,643.00	AGUME ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
50	SC - AGUA POTABLE	FISM-13-333MAPR001058	CONTRATO AD	02-ago-13	20-sep-13	06-sep-13	24-oct-13	Ampliación de Red de Agua Potable con Tubería de 4", Calle 33A entre 16A y 14A, San Martín	Calkiní	250 ML	190	\$142,500.00	OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
53	SF - PAVIMENTACIÓN	FISM-13-333MAPR001062	CONTRATO AD	13-ago-13	15-nov-13	20-sep-13	22-dic-13	Repavimentación de calle 11 entre 22A y 26	Calkiní	2,757 M2	300	\$572,819.39	AGUME ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
66	SD - ALCANTARILLADO	FISM-13-333MAPR001070	CONTRATO AD	01-sep-13	16-oct-13	22-oct-13	22-nov-13	Rehabilitación de Canal de Drenaje Pluvial, Calle 23 entre 14 y 18, Kukab	Calkiní	555.60 M2	170	\$500,039.99	IVÁN PUERTO SANCHEZ	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
67	SD - ALCANTARILLADO	FISM-13-333MAPR001071	CONTRATO AD	01-sep-13	09-oct-13	16-oct-13	22-nov-13	Construcción de Pozo para Desague Pluvial, Calle 25, 31 y 34	Bécal	3 POZO	760	\$360,000.00	INMOBILIARIA PUERTA DEL MAR S.A DE C.V.	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
68	SD - ALCANTARILLADO	FISM-13-333MAPR001072	CONTRATO AD	01-sep-13	09-oct-13	30-sep-13	12-nov-13	Construcción de Pozo para Desague Pluvial, Calle 26 X Azucena	Calkiní	1 POZO	450	\$120,000.00	INMOBILIARIA PUERTA DEL MAR S.A DE C.V.	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO

70	SE - URBANIZACIÓN	FISM-13-333MAPR001076	CONTRATO AD	01-sep-13	28-oct-13	16-oct-13	12-dic-13	Construcción de Paso Peatonal	Dzitbalché	1 OBRA	70	\$46,830.00	LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
76	SD - ALCANTARILLADO		CONTRATO AD	23-dic-13	23-dic-13	31-dic-13	31-dic-13	Construcción de pozo para desagüe pluvial	Calkiní	2 POZO	600	\$161,600.00	JACOB BERGEN SCHROEDER	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
34	SG - ELECTRIFICACIÓN	FISM-13-333MAPR001080	CONTRATO AD	17-jun-13	31-oct-13	17-ago-13	29-dic-13	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Calle 16 entre 17 y 19	Concepcion	181.00 ML	80	\$338,352.00	ING. CÉSAR JESÚS ZAPATA ESTRADA	FISM - FIV	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
36	SE - URBANIZACIÓN	FISM-13-333MAPR001047	CONTRATO AD	01-jul-13	11-sep-13	13-ago-13	23-oct-13	Construcción de Andador Calle 21, Colonia San Martín	Nunkiní	250 M2	60	\$107,500.00	OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA	FISM - FIV	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
46	SE - URBANIZACIÓN	FISM-13-333MAPR001048	CONTRATO AD	01-jul-13	20-sep-13	10-ago-13	29-oct-13	Guarniciones y Banquetas 20A	Dzitbalché	326 M2	412	\$234,720.00	CARLOS FRANCISCO MARTINEZ DIONOSIO	FISM - FIV	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
51	SE - URBANIZACIÓN	FISM-13-333MAPR001055	CONTRATO AD	01-ago-13	06-sep-13	30-sep-13	23-oct-13	Construcción de Guarniciones y Banquetas	Tankuché	590.80 M2	412	\$425,376.00	AGUME ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	FISM - FIV	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
55	SE - URBANIZACIÓN	FISM-13-333MAPR001063	CONTRATO AD	02-jul-13	02-oct-13	31-ago-13	01-dic-13	Construcción de Guarniciones y Banquetas Calle 18 (Acceso al Poblado)	Santa Cruz Ex Hacienda	796 M2	1255	\$573,119.98	ARQUIMEDES GONZALEZ CAUICH	FISM - FIV	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
21	SE - URBANIZACIÓN	FISM-13-333MAPR001029	CONTRATO AD	02-may-13	30-ago-13	16-jun-13	13-oct-13	Construcción de Guarniciones y Banquetas Calle 24 y 26	Calkiní	808.01 M2	580	\$581,760.00	LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL	FISM - FIV	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
74	SH - VIVIENDA		CONTRATO AD					Edificación de Unidades Básicas de Vivienda de la Región del Camino Real	Varias	50 PZA	50	\$6,700,000.00	ING. FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO	FISM - FONHAPO - CODESVI - BEN.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
30	SC - AGUA POTABLE	FISM-13-333MAPR001037	CONTRATO AD	17-jun-13	02-oct-13	17-ago-13	02-dic-13	Ampliación de Red de Agua Potable con Tubería de 4", Calle Privada de la 3 detrás de la Comisaría	Bacabchén	528.00 ML	430	\$300,960.00	OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA	FISM-PDZP	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
31	SC - AGUA POTABLE	FISM-13-333MAPR001038	CONTRATO AD	17-jun-13	26-sep-13	17-ago-13	24-nov-13	Ampliación de la Red de Agua Potable de la Calle 19, Privadas de la 19 y Privadas de la 20	Dzitbalché	826.00 ML	625	\$404,740.00	LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL	FISM-PDZP	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
32	SC - AGUA POTABLE	FISM-13-333MAPR001082	CONTRATO AD	22-jun-13	02-oct-13	17-ago-13	26-nov-13	Ampliación del Sistema de Agua Potable	Santa Cruz Ex Hacienda	382.00 ML	250	\$187,180.00	OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA	FISM-PDZP	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
33	SC - AGUA POTABLE	FISM-13-333MAPR001083	CONTRATO AD	17-jun-13	18-oct-13	17-ago-13	18-dic-13	Ampliación del Sistema de Agua Potable	San Antonio Sahcabchen	566.00 ML	525	\$305,820.00	IVÁN PUERTO SANCHEZ	FISM-PDZP	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
65	SE - URBANIZACIÓN	RE_APR001002	CONTRATO AD	01-sep-13	04-dic-13	26-sep-13	30-dic-13	Señalamientos Viales (Primera Etapa)	Calkiní	1 LOTE	5,500	\$239,282.58	JESUS ALBERTO PACHECO AVILA	FIV	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
38	SJ - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	RM-APR001003	CONTRATO AD	13-ago-13	25-oct-13	30-sep-13	11-dic-13	Habilitar espacio para instalar Servicio de Cocina Escolar en la Escuela Primaria	Bécal	1 OBRA	180	\$162,000.00	CÉSAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS	REC. MUN. - FIV	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
56	SK - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	RM-APR001004	CONTRATO AD	13-ago-13	25-oct-13	13-oct-13	25-dic-13	Habilitar Área como Centro Comunitario	San Antonio Sahcabchen	1 OBRA	1858	\$139,999.99	OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA	REC. MUN. - FIV	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
28	SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	RM-APR001001	CONTRATO AD	15-abr-13	18-abr-13	30-may-13	02-jun-13	Techado del Anexo en Casa del Maestro Jubilado	Calkiní	1 OBRA	103	\$262,000.00	CORPORATIVO INDUSTRIAL EN CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACIÓN S.A DE C.V.	REC-MPAL	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
73	SK - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	RM-APR001013	CONTRATO AD	02-oct-13	28-nov-13	17-oct-13	12-dic-13	Colocación de Vitropiso en Comisaría Municipal	San Antonio Sahcabchen	313.52 M2	323	\$121,600.00	CORPORATIVO INDUSTRIAL EN CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACIÓN S.A DE C.V.	REC-MPAL	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
63	ST - ABASTO Y COMERCIALIZACIÓN	RM-APR001009	CONTRATO AD	13-ago-13	31-oct-13	31-ago-13	17-nov-13	Construcción de Techo de Lamina en Mercado Municipal	Calkiní	1 OBRA	14,934	\$188,462.17	ADRIÁN CANDELARIO VÁZQUEZ MOO	REC-MPAL - FIV	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
								<b>TOTAL</b>				<b>\$18,362,530.10</b>			