



Reporte de avances físico - financiero acciones para Desinfección del agua

A. Estado: Campeche B. Mes: Octubre C. Fecha: 31 Octubre 2025

ACCIÓN	CLAVE DE SUBACCIÓN	UNIDAD	ANEXO TÉCNICO			CONTRATACIONES			AVANCE DEL MES				AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA								
			CANTIDAD	MONTO DE INVERSIÓN (PESOS)		CANTIDAD	MONTO DE INVERSIÓN (PESOS)			CANTIDAD EJECUTADA	FINANCIERO		CANTIDAD EJECUTADA	FINANCIERO							
				FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	MINISTRADO		EJERCIDO	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			
			INICIAL (1)	MODIFICATORIO (X)		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Equipamiento	EQ1	Equipo	5.00		\$35,750.00	\$35,750.00	\$71,500.00	5.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$71,500.02	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$0.00	\$0.00
Subtotal:			5.00		\$35,750.00	\$35,750.00	\$71,500.00	5.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$71,500.02	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$0.00	\$0.00
2 al millar (DEC):					\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total:			5.00		\$35,750.00	\$35,750.00	\$71,500.00	5.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$71,500.02	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$0.00	\$0.00

Observaciones: (22) Durante el presente periodo no se registran avances físicos debido a que se encuentra en proceso la programación final de la entrega de los equipos, misma que fue reprogramada de común acuerdo para el mes de noviembre, con el objetivo de garantizar la disponibilidad total de los insumos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Esta ajuste no representa modificación alguna a los términos esenciales del convenio, manteniéndose vigentes las condiciones pactadas y los compromisos adquiridos por ambas partes. La medida busca asegurar el cumplimiento adecuado del programa dentro de los plazos previstos y con la calidad requerida.

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS programadas (22)
 Municipios beneficiados NO REPETIDOS programadas (24)

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS del mes (25)
 Municipios beneficiados NO REPETIDOS del mes (26)

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS acumuladas (27)
 Municipios beneficiados NO REPETIDOS acumulados (28)

Autoridad estatal de las acciones de agua limpia

Responsable estatal de las acciones de agua limpia

CDE. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALKINI

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 CALKINI, CAMPECHE
 2024 - 2027
 PRESIDENCIA

ING. PABLO BENICIO
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 CALKINI, CAMPECHE
 2024 - 2027
 DIRECCIÓN DE AGUA
 POTABLE