



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

CIERRE DE EJERCICIOS 2025



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2025)

No. OBRA	NO. DE SIFAS	No. CONSECUTIVO DE OBRA	RUBRO	CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE INICIO (MES Y AÑO)	FECHA DE TERMINO (MES Y AÑO)	INVERSION APROBADA (FAISMUN)	CONTRATADA	FAISMUN MUNICIPAL (EJERCIDA)	SALDO INVERSION APROBADO	SALDO INVERSION CONTRATADA	AVANCES %		METAS TOTALES			ESTADO Y O SITUACION DE LA OBRA	
															FISCO	FINAN.	PROGRAAL. AL AÑO	U. MED.	BENEFIC.		
PROGRAMA																					
1	2108	AUT25/MIND00101	NA	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES DEL MUNICIPIO	VARIOS	R33MIND00101	02-may-25	31-dic-25	\$ 210,143.58	\$ 210,143.58	\$ 210,143.58	\$ -	\$ -	100%	100%	6	SERVICIOS	6 PERSONAS	TERMINADA	
2	1339	AUT25/MIND00101	NA	ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SUVISION DE OBRA	VARIOS	R33MIND00101	02-may-25	31-dic-25	\$ 2,172,800.00	\$ 2,172,800.00	\$ 2,172,800.00	\$ -	\$ -	100%	100%	6	SERVICIOS	6 PERSONAS	TERMINADA	
3	3891	AUT25/M1001001	NA	ACTUALIZACION	ACTUALIZACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	CALKINI	R33MPRODIM001001	11-nov-25	17-dic-25	313,200.00	313,200.00	\$ 313,200.00	\$ -	\$ -	100%	100%	4	MANUAL	100 PERSONAS	TERMINADA	
4	3891	AUT25/M1001002	NA	ADQUISICION	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE 23.8" 512 GB DE SSB Y 8GB DE RAM	CALKINI	R33MPRODIM001002	13-nov-25	17-dic-25	95,313.40	95,313.40	\$ 95,313.40	\$ -	\$ -	100%	100%	4	EQUIPOS	10 PERSONAS	TERMINADA	
5	3891	AUT25/M1001003	NA	REHABILITACION	REHABILITACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	CALKINI	R33MPRODIM001003	22-dic-25	19-feb-26	\$ 1,180,115.63	\$ 1,179,142.23	\$ 1,179,142.22	\$ 973.40	\$ 0.01	100%	100%	187.31	M2	100 PERSONAS	TERMINADA	
OBRA PUBLICA																					
1	30215	AUT25/M1001001 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO	SANTA CRUZ PUEBLO	R33MAPR001001 (MOD)	11-jul-25	08-sep-25	\$ 1,391,964.84	\$ 1,391,964.84	\$ 1,391,960.67	\$ -	\$ 4.17	100.00%	100%	168.56	M2	33 B	TERMINADA	
2	30132	AUT25/M1001002 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA	SANTA MARIA	R33MAPR001002 ((MOD)	01-jul-25	08-ago-25	\$ 526,805.80	\$ 526,805.80	\$ 526,800.02	\$ -	\$ 5.78	100.00%	100%	63.21	M2	33 B	TERMINADA	
3	30186	AUT25/M1001003 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE	TANKUCHE	R33MAPR001003 ((MOD)	25-jun-25	25-jul-25	\$ 526,466.16	\$ 526,466.16	\$ 516,416.95	\$ -	\$ 10,049.21	100.00%	98%	63.21	M2	33 B	TERMINADA	
4	30334	AUT25/M1001004 (MOD)	URB	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE 12 ENTRE 9 Y 7 VÍA FÉRREA DE LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE CALKINI	TEPAKAN	R33MAPR001004 ((MOD)	04-jul-25	02-ago-25	\$ 1,144,299.86	\$ 1,144,299.86	\$ 1,144,299.06	\$ -	\$ 0.80	100.00%	100%	772.80	M2	102 B	TERMINADA	
5	31742	AUT25/M1001005 (MOD)	URB	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE CALKINI	SANTA MARIA	R33MAPR001005 (MOD)	01-jul-25	15-jul-25	\$ 1,234,337.03	\$ 1,234,337.03	\$ 1,234,327.80	\$ -	\$ 9.23	100.00%	100%	1695.00	M2	210 B	TERMINADA	
6	33496	AUT25/M1001006 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHUNHUAS	SAN AGUSTIN CHUNHUAS	R33MAPR001006 (MOD)	01-jul-25	08-ago-25	\$ 695,514.78	\$ 695,514.78	\$ 695,498.94	\$ -	\$ 15.84	100.00%	100%	84.28	M2	33 B	TERMINADA	
7	18296	AUT25/M1001007 (MOD)	URB	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGROPECUARIA ALADO CAMPO SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI	NUNKINI	R33MAPR001007 (MOD)	11-jul-25	08-sep-25	\$ 2,306,891.04	\$ 2,306,891.04	\$ 2,306,891.04	\$ -	\$ -	100.00%	100%	2300.00	ML	33 B	TERMINADA	
8	21475	AUT25/M1001008 (MOD)	URB	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CAMINO CON BASE HIDRAULICA EN LA CALLE MICHOCANA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE 19 EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI	NUNKINI	R33MAPR001008 (MOD)	09-jul-25	08-ago-25	\$ 1,030,427.66	\$ 1,030,427.66	\$ 1,030,427.66	\$ -	\$ -	100.00%	100%	2800.00	M2	33 B	TERMINADA	



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

CIERRE DE EJERCICIOS 2025



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2025)

No. OBRA	NO. DE SIF AIS	No. CONSECUT. DE OBRA	RUBRO	CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE INICIO (MES Y AÑO)	FECHA DE TERMINO (MES Y AÑO)	INVERSION APROBADA (FAISMUN)	CONTRATADA	FAISMUN MUNICIPAL (EJERCIDA)	SALDO INVERSION APROBADO	SALDO INVERSION CONTRATADA	AVANCES %		METAS TOTALES			ESTADO Y O SITUACION DE LA OBRA
															PSICO	FINAN.	PROGRAM. AL AÑO	U. MED.	BENEFIC.	
9	36699	AUT25/M1001009	APO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 19 FRENTE LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI MUNICIPIO DE CALKINI	NUNKINI	R33MAPR001009	21-jul-25	14-ago-25	\$ 1,339,509.30	\$ 1,338,100.48	\$ 1,338,100.48	\$ 1,408.82	\$ -	100.00%	100%	1.00	PIEZA	390 B	TERMINADA
10	33902	AUT25/M1001010 (MOD)	ALC	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	R33MAPR001010 (MOD)	21-jul-25	29-ago-25	\$ 1,247,938.02	\$ 1,247,938.02	\$ 1,247,938.02	\$ -	\$ -	100.00%	100%	105.00	ML	1920 B	TERMINADA
11	30312	AUT25/M1001011 (MOD)	APO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL POZO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EXHACIENDA, MUNICIPIO DE CALKINI	SANTA CRUZ EXHACIENDA	R33MAPR001011 (MOD)	22-jul-25	15-ago-25	\$ 293,718.14	\$ 293,718.14	\$ 293,718.14	\$ -	\$ -	100.00%	100%	1.00	PIEZA	1500 B	TERMINADA
12	28810	AUT25/M1001012 (MOD)	APO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA, CAMBIO DE CLORADOR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EXHACIENDA POZO 2	SANTA CRUZ EXHACIENDA	R33MAPR001012 (MOD)	22-jul-25	15-ago-25	\$ 40,207.20	\$ 40,207.20	\$ 40,207.20	\$ -	\$ -	100.00%	100%	1.00	PIEZA	112 B	TERMINADA
13	29656	AUT25/M1001013 (MOD)	APO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA, CAMBIO DE CLORADOR, EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE POZO 2	TANKUCHE	R33MAPR001013 (MOD)	08-sep-25	02-oct-25	\$ 39,546.79	\$ 39,546.79	\$ 39,546.79	\$ -	\$ -	100.00%	100%	1.00	PIEZA	112 B	TERMINADA
14	31978	AUT25/M1001014 (MOD)	URB	REHABILITACION	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 17 ENTRE 12 Y CALLE MICHOCAN DE LA LOCALIDAD NUNKINI MUNICIPIO DE CALKINI	NUNKINI	R33MAPR001014 (MOD)	29-sep-25	03-nov-25	\$ 1,839,526.20	\$ 1,839,526.20	\$ 1,839,526.20	\$ -	\$ -	100.00%	100%	1914.00	M2	330 B	TERMINADA
15	47559	AUT25/M1001015 (MOD)	URB	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA KM 2 RUMBO A NUNKINI EN LA LOCALIDAD LA SEÑAL, CALKINI	LA SEÑAL CALKINI	R33MAPR001015 (MOD)	14-jul-25	14-ago-25	\$ 724,220.42	\$ 724,220.42	\$ 724,196.63	\$ -	\$ 23.79	100.00%	100%	700.00	ML	33 B	TERMINADA
16	15968	AUT25/M1001016 (MOD)	URB	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA CHAKA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO	SANTA CRUZ PUEBLO	R33MAPR001016 (MOD)	09-jul-25	08-ago-25	\$ 1,083,995.35	\$ 1,083,995.35	\$ 1,083,984.07	\$ -	\$ 11.28	100.00%	100%	1000.00	ML	33 B	TERMINADA
17	47410	AUT25/M1001017 (MOD)	URB	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA SAN FRANCISCO KILAKAN EN LA LOCALIDAD COLONIA-SIHO, CALKINI	COLONIA SIHO CALKINI	R33MAPR001017 (MOD)	18-jul-25	18-ago-25	\$ 1,085,032.40	\$ 1,085,032.40	\$ 1,085,021.76	\$ -	\$ 10.64	100.00%	100%	1000.00	ML	22 B	TERMINADA
18	20253	AUT25/M1001018 (MOD)	URB	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CAMINO CON BASE HIDRAULICA CALLE 19A POR SIHO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	CALKINI	R33MAPR001018 (MOD)	14-jul-25	14-ago-25	\$ 1,111,733.66	\$ 1,111,733.66	\$ 1,111,733.66	\$ -	\$ -	100.00%	100%	3025.00	M2	33 B	TERMINADA
19	33310	AUT25/M1001019 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EXHACIENDA	SANTA CRUZ EXHACIENDA	R33MAPR001019 (MOD)	30-jun-25	29-ago-25	\$ 1,219,205.01	\$ 1,219,205.01	\$ 1,218,928.57	\$ -	\$ 276.44	100.00%	100%	147.49	M2	33 B	TERMINADA
20	40122	AUT25/M1001020 (MOD)	URB	REHABILITACION	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CALLE 22 ENTRE 21 Y 19, CALLE 21 ENTRE 22 Y 20, CALLE 19 ENTRE 22 Y 20 DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN MUNICIPIO DE CALKINI	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	R33MAPR001020 (MOD)	01-ago-25	04-sep-25	\$ 1,905,205.03	\$ 1,905,205.03	\$ 1,905,193.41	\$ -	\$ 11.62	100.00%	100%	1941.50	M2	240 B	TERMINADA



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

CIERRE DE EJERCICIOS 2025



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2025)

No. OBRA	NO. DE SEFAIS	No. CONSECUT. DE OBRA	RUBRO	CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE INICIO (MES Y AÑO)	FECHA DE TERMINO (MES Y AÑO)	INVERSION APROBADA (FAISMUN)	CONTRATADA	FAISMUN MUNICIPAL (EJERCIDA)	BALDO INVERSION APROBADO	BALDO INVERSION CONTRATADA	AVANCES %		METAS TOTALES			ESTADO Y O SITUACION DE LA OBRA
															FISCO	FINAN.	PROGRAM. AL AÑO	U. MED.	BENEFIC.	
21	36015	AUT25/M1001021 (MOD)	ALC	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE 21 Y CALLE 19 LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN MUNICIPIO DE CALKINI	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	R33MAPR001021 (MOD)	01-ago-25	04-sep-25	\$ 443,668.27	\$ 443,668.27	\$ 443,061.13	\$ -	\$ 607.14	100.00%	100%	44.00	ML	660 B	TERMINADA
22	35949	AUT25/M1001022 (MOD)	APO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA, CAMBIO DE CLORADOR, EN LA LOCALIDAD DE XCACOCCH POZO 1	XCACOCCH	R33MAPR001022 (MOD)	08-sep-25	02-oct-25	\$ 39,546.79	\$ 39,546.79	\$ 39,546.79	\$ -	\$ -	100.00%	100%	1.00	PIEZA	1342 B	TERMINADA
23	30541	AUT25/M1001023 (MOD)	APO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA, CAMBIO DE CLORADOR, EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI POZO 2, POZO 3 Y POZO 4	NUNKINI	R33MAPR001023 (MOD)	08-sep-25	02-oct-25	\$ 123,191.90	\$ 123,191.90	\$ 123,191.90	\$ -	\$ -	100.00%	100%	3.00	PIEZAS	292 B	TERMINADA
24	43109	AUT25/M1001024 (MOD)	APO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL POZO 4 DE LA CALLE 15 ENTRE 26 Y JUSTO SIERRA MENEZ COLONIA LA FATIMA EN LA LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	R33MAPR001024 (MOD)	04-sep-25	29-sep-25	\$ 464,360.73	\$ 464,360.73	\$ 464,360.73	\$ -	\$ -	100.00%	100%	1.00	PIEZA	180 B	TERMINADA
25	47746	AUT25/M1001025 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA	ISLA ARENA	R33MAPR001025 (MOD)	24-jul-25	24-sep-25	\$ 1,413,870.28	\$ 1,413,870.28	\$ 1,413,867.07	\$ -	\$ 3.21	100.00%	100%	168.56	M2	33 B	TERMINADA
26	47519	AUT25/M1001026 (MOD)	URB	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA MONTECRISTO EN LA LOCALIDAD COLONIA-SIHO, CALKINI	COLONIA-SIHO, CALKINI	R33MAPR001026 (MOD)	25-jul-25	25-ago-25	\$ 547,745.88	\$ 547,745.88	\$ 547,745.87	\$ -	\$ 0.01	100.00%	100%	550.00	ML	22 B	TERMINADA
27	29712	AUT25/M1001027 (MOD)	APO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA, CAMBIO DE CLORADOR, EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS POZO 1 Y POZO 2	SAN AGUSTIN CHUNHUAS	R33MAPR001027 (MOD)	08-sep-25	02-oct-25	\$ 80,731.08	\$ 80,731.08	\$ 80,731.08	\$ -	\$ -	100.00%	100%	2.00	PIEZAS	200 B	TERMINADA
28	35899	AUT25/M1001028 (MOD)	URB	REHABILITACION	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 4 ENTRE 7, Y CALLE RUMBO A ISLA ARENA DE LA LOCALIDAD TANKUCHE, MUNICIPIO DE CALKINI	TANKUCHE	R33MAPR001028 (MOD)	30-sep-25	13-nov-25	\$ 3,834,339.90	\$ 3,834,339.90	\$ 3,834,339.90	\$ -	\$ -	100.00%	100%	4006.00	M2	360 B	TERMINADA
29	45415	AUT25/M1001029 (MOD)	APO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA, CAMBIO DE CLORADOR, EN LA LOCALIDAD DE BECAL POZO 2	BECAL	R33MAPR001029 (MOD)	08-sep-25	02-oct-25	\$ 39,546.79	\$ 39,546.79	\$ 39,546.79	\$ -	\$ -	100.00%	100%	1.00	PIEZA	118 B	TERMINADA
30	48028	AUT25/M1001030 (MOD)	APO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA, CAMBIO DE CLORADOR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO POZO 1	SANTA CRUZ PUEBLO	R33MAPR001030 (MOD)	08-sep-25	02-oct-25	\$ 39,546.79	\$ 39,546.79	\$ 39,546.79	\$ -	\$ -	100.00%	100%	1.00	PIEZA	143 B	TERMINADA
31	41456	AUT25/M1001031 (MOD)	APO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL POZO 1 DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN, MUNICIPIO DE CALKINI	PUCNACHEN	R33MAPR001031 (MOD)	30-sep-25	18-nov-25	\$ 850,997.99	\$ 850,997.99	\$ 850,993.90	\$ -	\$ 4.09	100.00%	100%	1.00	PIEZA	540 B	TERMINADA
32	49117	AUT25/M1001032 (MOD)	APO	REHABILITACION	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL POZO 11 DE LA COLONIA SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	R33MAPR001032 (MOD)	30-sep-25	18-nov-25	\$ 160,214.55	\$ 160,214.55	\$ 160,213.78	\$ -	\$ 0.77	100.00%	100%	43.50	M2	360 B	TERMINADA



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI
CIERRE DE EJERCICIOS 2025



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2025)

No. OBRA	NO. DE SEÑAS	No. CONSECUT. DE OBRA	RUBRO	CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE INICIO (MES Y AÑO)	FECHA DE TERMINO (MES Y AÑO)	INVERSION APROBADA (FAISMUN)	CONTRATADA	FAISMUN MUNICIPAL (EJERCIDA)	SALDO INVERSION APROBADO	SALDO INVERSION CONTRATADA	AVANCES %		METAS TOTALES			ESTADO Y O SITUACION DE LA OBRA
															FISICO	FINAN.	PROGRAM. AL AÑO	U. MED.	BENEFIC.	
33	42284	AUT25/M1001033 (MOD)	APO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL POZO 1 DE LA CALLE 15 ENTRE 26 Y JUSTO SIERRA MÉNDEZ COLONIA LA FÁTIMA EN LA LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	R33MAPR001033 (MOD)	04-sep-25	29-sep-25	\$ 848,076.53	\$ 848,076.53	\$ 848,076.53	\$ -	\$ -	100.00%	100%	1.00	PIEZA	180 B	TERMINADA
34	36125	AUT25/M1001034 (MOD)	APO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL POZO 1 DE LA CALLE 22 POR CALLE 19 COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI.	NUNKINI	R33MAPR001034 (MOD)	30-sep-25	18-nov-25	\$ 851,095.00	\$ 851,095.00	\$ 851,090.90	\$ -	\$ 4.10	100.00%	100%	1.00	PIEZA	330 B	TERMINADA
35	42491	AUT25/M1001035 (MOD)	APO	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL POZO 2 DE LA CALLE 29 COLONIA SAN MARTÍN EN LA LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	R33MAPR001035 (MOD)	21-jul-25	14-ago-25	\$ 417,581.14	\$ 417,581.14	\$ 415,544.86	\$ -	\$ 2,036.28	100.00%	100%	1.00	PIEZA	240 B	TERMINADA
36	45587	AUT25/M1001036 (MOD)	APO	AMPLIACION	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 23 ENTRE 28 Y 24 CARLOS RIVAS EN LA LOCALIDAD DE BÉCAL MUNICIPIO DE CALKINI	BECAL	R33MAPR001036 (MOD)	20-ago-25	18-sep-25	\$ 867,649.33	\$ 867,649.33	\$ 867,649.33	\$ -	\$ 0.00	100.00%	100%	427.00	ML	120 B	TERMINADA
37	49174	AUT25/M1001037 (MOD)	URB	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO DE LA CALLE 26 POR 29 DEL BARRIO KILAKÁN DE LA LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	R33MAPR001037 (MOD)	26-sep-25	25-oct-25	\$ 666,530.85	\$ 666,530.85	\$ 666,530.85	\$ -	\$ -	100.00%	100%	360.00	M2	174 B	TERMINADA
38	44791	AUT25/M1001038 (MOD)	APO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA, CAMBIO DE CLORADOR, EN LA LOCALIDAD DE CALKINI POZO 3 Y POZO 10	CALKINI	R33MAPR001038 (MOD)	04-sep-25	29-sep-25	\$ 88,464.58	\$ 88,464.58	\$ 88,464.58	\$ -	\$ -	100.00%	100%	2.00	PIEZAS	202 B	TERMINADA
39	47885	AUT25/M1001039 (MOD)	URB	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 3 ENTRE 6 Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE CALKINI	TEPAKAN	R33MAPR001039 (MOD)	19-ago-25	17-sep-25	\$ 965,070.51	\$ 965,070.51	\$ 965,064.82	\$ -	\$ 5.69	100.00%	100%	996.00	M2	162 B	TERMINADA
40	43160	AUT25/M1001040 (MOD)	APO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL POZO 1 DE LA CALLE 7 ENTRE 16 Y 7-A DE LA COLONIA SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	R33MAPR001040 (MOD)	30-sep-25	18-nov-25	\$ 851,095.00	\$ 851,095.00	\$ 851,090.90	\$ -	\$ 4.10	100.00%	100%	1.00	PIEZA	300 B	TERMINADA
41	48069	AUT25/M1001041 (MOD)	ALC	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE 4 ENTRE 7 LOCALIDAD DE TANKUCHÉ MUNICIPIO DE CALKINI	TANKUCHE	R33MAPR001041 (MOD)	30-sep-25	13-nov-25	\$ 443,183.42	\$ 443,183.42	\$ 443,183.42	\$ -	\$ -	100.00%	100%	44.00	ML	480 B	TERMINADA
42	42990	AUT25/M1001042 (MOD)	APO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL POZO 3 EN LA CALLE 14 ENTRE 25 Y 27 DE LA COLONIA GATO NEGRO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI MUNICIPIO DE CALKINI	NUNKINI	R33MAPR001042 (MOD)	21-nov-25	15-dic-25	\$ 656,045.01	\$ 656,045.01	\$ 656,045.01	\$ -	\$ -	100.00%	100%	1.00	PIEZA	900 B	TERMINADA
43	32426	AUT25/M1001043 (MOD)	URB	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 23 ENTRE 28 Y 24, CALLE 24 X 28 DE LA LOCALIDAD DE BÉCAL MUNICIPIO DE CALKINI	BECAL	R33MAPR001043 (MOD)	20-ago-25	18-sep-25	\$ 1,470,075.30	\$ 1,470,075.30	\$ 1,470,075.30	\$ -	\$ 0.00	100.00%	100%	2100.00	M2	120 B	TERMINADA



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

CIERRE DE EJERCICIOS 2025



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2025)

No. OBRA	NO. DE SFAS	No. CONSECUT. DE OBRA	RUBRO	CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE INICIO (MES Y AÑO)	FECHA DE TERMINO (MES Y AÑO)	INVERSION APROBADA (FAISMUN)	CONTRATADA	FAISMUN MUNICIPAL (EJERCIDA)	SALDO INVERSION APROBADO	SALDO INVERSION CONTRATADA	AVANCES %		METAS TOTALES			ESTADO Y O SITUACION DE LA OBRA
															FISCO	FINAN.	PROGRAM. AL AÑO	U. MED.	BENEFIC.	
44	46093	AUT25/M1001044 (MOD)	APO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA PABLO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE BÉCAL MUNICIPIO DE CALKINI	BECAL	R33MAPR001044 (MOD)	20-ago-25	08-sep-25	\$ 741,072.60	\$ 741,072.60	\$ 741,072.60	\$ -	\$ -	100.00%	100%	1.00	PIEZA	150 B	TERMINADA
45	41615	AUT25/M1001045 (MOD)	URB	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA LOCALIDAD XCACOCHE, MUNICIPIO DE CALKINI	XCACOCHE	R33MAPR001045 (MOD)	18-nov-25	22-dic-25	\$ 972,739.05	\$ 972,739.05	\$ 972,730.36	\$ -	\$ 8.69	100.00%	100%	1499.00	M2	336 B	TERMINADA
46	76417	AUT25/M1001046 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN	PUCNACHEN	R33MAPR001046 (MOD)	29-ago-25	10-nov-25	\$ 1,543,889.36	\$ 1,543,889.36	\$ 1,543,887.39	\$ -	\$ 1.97	100.00%	100%	75.45	M2	5 FAMILIAS	TERMINADA
47	86302	AUT25/M1001047 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI	NUNKINI	R33MAPR001047 (MOD)	06-oct-25	15-dic-25	\$ 1,740,014.42	\$ 1,740,014.42	\$ 1,739,816.61	\$ -	\$ 197.81	100.00%	100%	210.70	M2	71 B	TERMINADA
48	103989	AUT25/M1001048 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCACOCHE.	XCACOCHE	R33MAPR001048 (MOD)	23-sep-25	30-oct-25	\$ 696,511.10	\$ 696,511.10	\$ 696,497.29	\$ -	\$ 13.81	100.00%	100%	84.28	M2	33 BEN	TERMINADA
49	99626	AUT25/M1001049 (MOD)	APO	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DE SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI.	CALKINI	R33MAPR001049 (MOD)	21-oct-25	19-ene-25	\$ 5,323,638.44	\$ 5,323,638.44	\$ 5,323,638.44	\$ -	\$ -	100.00%	100%	400.00	M2	720 B	TERMINADA
50	97982	AUT25/M1001050 (MOD)	APO	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DE LA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI.	CALKINI	R33MAPR001050 (MOD)	24-oct-25	22-ene-26	\$ 5,215,486.10	\$ 5,215,486.10	\$ 5,215,486.10	\$ -	\$ -	100.00%	100%	400.00	M2	240 B	TERMINADA
51	99224	AUT25/M1001051 (MOD)	APO	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DIVINO NIÑO DE LA LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI.	CALKINI	R33MAPR001051 (MOD)	01-oct-25	29-dic-25	\$ 3,401,777.01	\$ 3,401,777.01	\$ 3,401,777.02	\$ -	\$ (0.01)	100.00%	100%	400.00	M2	420 B	TERMINADA
52	101676	AUT25/M1001052 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	R33MAPR001052 (MOD)	01-oct-25	28-nov-25	\$ 1,738,037.29	\$ 1,738,037.29	\$ 1,737,690.17	\$ -	\$ 347.12	100.00%	100%	210.70	M2	70 BEN	TERMINADA
53	104531	AUT25/M1001053 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN	TEPAKAN	R33MAPR001053 (MOD)	01-oct-25	01-nov-25	\$ 870,108.29	\$ 870,108.29	\$ 870,104.99	\$ -	\$ 3.30	100.00%	100%	105.35	M2	32 BEN	TERMINADA
54	105133	AUT25/M1001054 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BECAL.	BECAL	R33MAPR001054 (MOD)	01-oct-25	01-nov-25	\$ 1,219,212.07	\$ 1,219,212.07	\$ 1,219,208.95	\$ -	\$ 3.12	100.00%	100%	147.49	M2	45 BEN	TERMINADA
55	105515	AUT25/M1001055 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	CALKINI	R33MAPR001055 (MOD)	01-oct-25	28-nov-25	\$ 1,737,321.97	\$ 1,737,321.97	\$ 1,737,269.91	\$ -	\$ 52.06	100.00%	100%	210.70	M2	72 BEN	TERMINADA
56	95313	AUT25/M1001056 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION	CONCEPCION	R33MAPR001056 (MOD)	03-oct-25	03-nov-25	\$ 526,768.01	\$ 526,768.01	\$ 526,708.00	\$ -	\$ 60.01	100.00%	100%	63.21	M2	22 BEN	TERMINADA
57	108110	AUT25/M1001057 (MOD)	URB	REHABILITACION	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LA NORIA EN LA CALLE 17 X 14 DEL BARRIO CONCEPCION DE LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO CALKINI.	CALKINI	R33MAPR001057 (MOD)	24-oct-25	08-dic-25	\$ 601,257.15	\$ 601,257.15	\$ 601,257.15	\$ -	\$ -	100.00%	100%	89.50	M2	168 B	TERMINADA



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

CIERRE DE EJERCICIOS 2025



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2025)

No. OBRA	NO DE SFAS	No. CONSECUT. DE OBRA	RUBRO	CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE INICIO (MES Y AÑO)	FECHA DE TERMINO (MES Y AÑO)	INVERSION APROBADA (FAISMUN)	CONTRATADA	FAISMUN MUNICIPAL (EJERCIDA)	SALDO INVERSION APROBADO	SALDO INVERSION CONTRATADA	AVANCES %		METAS TOTALES			ESTADO Y O SITUACION DE LA OBRA
															FSICO	FINAN.	PROGRAM. AL AÑO	U. MED.	BENEFIC.	
58	107858	AUT25/M10010058 (MOD)	URB	REHABILITACION	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA CALLE 22 X 27 DEL BARRIO DE KILAKAN DE LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	R33MAPR0010058 (MOD)	12-nov-25	26-dic-25	\$ 981,118.89	\$ 981,118.89	\$ 981,118.89	\$ -	\$ -	100.00%	100%	184.14	M2	256 B	TERMINADA
59	85754	AUT25/M10010059 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA	ISLA ARENA	R33MAPR0010059 (MOD)	14-oct-25	14-nov-25	\$ 407,410.22	\$ 407,410.22	\$ 407,326.39	\$ -	\$ 83.83	100.00%	100%	125.00	M2	30 BEN	TERMINADA
60	101767	AUT25/M10010060 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE	TANKUCHE	R33MAPR0010060 (MOD)	14-oct-25	14-nov-25	\$ 406,891.69	\$ 406,891.69	\$ 406,762.70	\$ -	\$ 128.99	100.00%	100%	125.00	M2	34 BEN	TERMINADA
61	103112	AUT25/M10010061 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	R33MAPR0010061 (MOD)	15-oct-25	30-nov-25	\$ 604,713.38	\$ 604,713.38	\$ 604,701.10	\$ -	\$ 12.28	100.00%	100%	200.00	M2	48 BEN	TERMINADA
62	103198	AUT25/M10010062 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA	SANTA CRUZ EX HACIENDA	R33MAPR0010062 (MOD)	22-oct-25	22-nov-25	\$ 566,236.09	\$ 566,236.09	\$ 566,235.45	\$ -	\$ 0.64	100.00%	100%	175.00	M2	49 BEN	TERMINADA
63	97611	AUT25/M10010063 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHUNHUAS	SAN AGUSTIN CHUNHUAS	R33MAPR0010063 (MOD)	30-oct-25	30-nov-25	\$ 326,670.52	\$ 326,670.52	\$ 326,669.05	\$ -	\$ 1.47	100.00%	100%	100.00	M2	31 BEN	TERMINADA
64	97686	AUT25/M10010064 (MOD)	MEV	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XCACCOCH	XCACCOCH	R33MAPR0010064 (MOD)	15-oct-25	15-nov-25	\$ 326,155.85	\$ 326,155.85	\$ 326,150.38	\$ -	\$ 5.47	100.00%	100%	100.00	M2	31 BEN	TERMINADA
65	107560	AUT25/M10010065 (MOD)	URB	REHABILITACION	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 1 ENTRE 22B Y 22C DE LA COLONIA LA FATIMA, LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI.	CALKINI.	R33MAPR0010065 (MOD)	20-oct-25	08-dic-25	\$ 629,518.02	\$ 629,518.02	\$ 629,446.80	\$ -	\$ 71.22	100.00%	100%	690.90	M2	277 B	TERMINADA
66	113007	AUT25/M10010066 (MOD)	URB	REHABILITACION	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 33 ENTRE 18 Y 16, BARRIO SAN MARTIN, LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI.	CALKINI	R33MAPR0010066 (MOD)	20-oct-25	08-dic-25	\$ 594,765.98	\$ 594,765.98	\$ 594,698.69	\$ -	\$ 67.29	100.00%	100%	1,059.50	M2	275 B	TERMINADA
67	109328	AUT25/M10010067 (MOD)	ELE	AMPLIACION	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA MONTECRISTO DE LA LOCALIDAD COLONIA -SIHO, CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	COLONIA-SIHO, CALKINI	R33MAPR0010067 (MOD)	24-oct-25	12-ene-26	\$ 2,631,983.16	\$ 2,631,983.16	\$ 2,631,983.16	\$ -	\$ -	100.00%	100%	1,372.00	ML	78 B	TERMINADA
68	107405	AUT25/M10010068 (MOD)	URB	REHABILITACION	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 23 ENTRE 26 Y 24A, BARRIO KILAKAN, LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	R33MAPR0010068 (MOD)	20-oct-25	08-dic-25	\$ 767,250.02	\$ 767,250.02	\$ 767,163.23	\$ -	\$ 86.79	100.00%	100%	741.00	M2	565 B	TERMINADA
69	110412	AUT25/M10010069 (MOD)	URB	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 7 POR CALLE 8, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE CALKINI.	SAN NICOLAS	R33MAPR0010069 (MOD)	20-oct-25	21-dic-25	\$ 1,361,901.28	\$ 1,361,901.28	\$ 1,361,901.28	\$ -	\$ -	100.00%	100%	2,090.00	M2	310 B	TERMINADA
70	107292	AUT25/M10010070 (MOD)	URB	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO DE LA CALLE 20 X 17 DE LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	R33MAPR0010070 (MOD)	12-nov-25	22-dic-25	\$ 1,019,302.92	\$ 1,019,302.92	\$ 1,019,296.04	\$ -	\$ 6.88	100.00%	100%	684.81	M2	720 B	TERMINADA
71	118861	AUT25/M10010071 (MOD)	URB	REHABILITACION	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHUNHUAS MUNICIPIO DE CALKINI	SAN AGUSTIN CHUNHUAS	R33MAPR0010071 (MOD)	17-nov-25	26-ene-26	\$ 1,447,154.76	\$ 1,447,154.76	\$ 1,447,154.77	\$ -	\$ (0.01)	100.00%	100%	372.12	M2	360 B	TERMINADA
72	135711	AUT25/M10010072	URB	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SEÑALECTICAS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	CALKINI	R33MAPR0010072	31-dic-25	14-ene-26	\$ 111,802.41	\$ 111,707.63	\$ 111,707.63	\$ 94.78	\$ -	100.00%	100%	12.00	PZA	500 B	TERMINADA



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI
CIERRE DE EJERCICIOS 2025



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2025)

No. OBRA	NO. DE SIFAS	No. CONSECUT. DE OBRA	RUBRO	CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE INICIO (MES Y AÑO)	FECHA DE TERMINO (MES Y AÑO)	INVERSION APROBADA (FAISMUN)	CONTRATADA	FAISMUN MUNICIPAL (EJERCIDA)	BALDO RIVERISION APROBADO	BALDO INVERSION CONTRATADA	AVANCES %		METAS TOTALES			ESTADO Y O SITUACION DE LA OBRA
															FISICO	FINAN.	PROGRAM. ALAÑO	U. MED.	BENEFIC.	
					SALDO SIN PROGRAMAR					\$ 0.03		\$ -	\$ 0.03	\$ -						
TOTALES.....										\$ 79,431,453.00	\$ 79,428,975.97	\$ 79,414,739.04	\$ 2,477.03	\$ 14,236.93						

NOTA.- EL SALDO DE INVERSIÓN APROBADA Y EL SALDO DE INVERSIÓN CONTRATADA REPRESENTA LA SUMA DE \$ 16,713.96 (DIECISÉIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 96/100 M.N.) YA FUE REINTEGRADO EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 17 PRIMER PÁRRAFO DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.D.E.E. MILTON ULISES MILLÁN ATOCHE
(PRESIDENTE DEL COPLADEMUN)

DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA E INNOVACION
GUBERNAMENTAL

M.A.I. ANDRÉS JIMÉNEZ CANCHE KU
(COORDINADOR GENERAL)

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

M.A. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN
(ASESOR TECNICO DE FINANZAS)

RECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO,
AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y
BIENESTAR SOCIAL

ING. FILIBERTO JESÚS KU TURRIZA
(ASESOR TECNICO DE DESARROLLO
SOCIAL)

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

ING. VIVIANA ELIDE RUZ SÁENZ
(ASESORA TECNICA DE OBRAS PUBLICAS)

DIRECTORA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

L.A. YOSELYN ISEL HUCHIN CALAN

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JESÚS MAZARENO COLCHI
(VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA)