



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CALKINI

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

NUMERO DE OFICIO: HAC/DPM/0070/2011.

ASUNTO: SE ENVIA AVANCE TRIMESTRAL.

Calkiní, Campeche, a 11 de Abril de 2011.

C.P. TIRSO A. R. DE LA GALA GOMEZ
SECRETARIO DE FINANZAS,
CAMPECHE, CAMPECHE.
PRESENTE:

CON AT'N
SUBSECRETARIA DE PROGRAM. Y PRESUP.
DIRECCION DE PROGRAMACION

Anexo al presente me permito enviarle el **Avance Físico-Financiero Trimestral** de los Ejercicios Fiscales 2010, así como Obras ejercidas con Recursos del FISM 2011 y de Banobras, en sus modalidades de: Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)..

Por esta razón el H. Ayuntamiento le envía los cuadros según obras ejercidas en el periodo correspondiente al **Primer Trimestre (Enero-Marzo)**, para que personal a la Dependencia a su digno cargo sirva realizar su revisión.

Sin más por el momento y esperando vernos favorecidos con su atención le reitero mi gratitud

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
RECIBIDO
04 MAYO 2011
DELEGACIÓN FEDERAL
EN CAMPECHE

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR



SECRETARÍA DE FINANZAS
RECIBIDO
04 MAY 2011
2:00
HORA
Recepción de Correspondencia
Gobierno del Edo. de Campeche


DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL.
AYUNTAMIENTO
Calkiní, Campeche.
ING. IRVING ISRAEL CAMAL BALAN

C.C.P. PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL.- Presidente Municipal. 2009 - 2012
C.P. JORGE MARTIN PACHECO PEREZ.- Auditor Superior del Estado
LIC. JORGE HUMBERTO SHIELDS RICHAUD.- Secretario de la Contraloría del Gob. del Estado
ING. RODOLFO CEVALLOS ESPONDA.- Delegado Federal de Economía de Campeche
C.C.P. C.P. FERNANDO CANUL HERRERA.- Contralor Interno Municipal.
C.C.P. Archivo.

Calle 15 S/N. entre 18 y 16, Barrio de la Concepción, Calkiní, Camp.



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011)

FECHA: 30
MONTO A EJERC

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO APROBACION	FECHA APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)	INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCES	
											EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO	
											MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM %
1	U9	060	900100101	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL. (INDIRECTOS)	VARIAS	IT	22/02/11 31/12/11	333MIND001001	23-feb-11	\$ 966,202.14	\$ 282,253.99	\$ 282,253.99	\$ 282,253.99	\$ 282,253.99	30.00	30.00
TOTALES.....\$										\$ 966,202.14	\$ 282,253.99	\$ 282,253.99	\$ 282,253.99	\$ 282,253.99		

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

ING. IRVING ISRAEL CAMAL BALAN

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
Calkini, Campeche.

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL 2009 - 2012

PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JORGE CARLOS MIJANGOS AVILES



PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL

SECRETARIO DEL H

PROFR. VICTOR MA

DIRECTOR DE CONTR

LAE. FERNANDO C

DIRECTOR DE DESARR

ING. GERARDO ESPI

Honestidad Trabajo y Progreso
Calkini, Campeche



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (BANOBRAS)

FECHA: 31
MONTO A EJERCER

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO APROBACION	FECHA APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)	INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCE		
											MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO	
												SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM %	ACUM %
59	UB	02A	900104501	CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN CAMINO BRECHA HACIA UNIDAD AGROPECUARIA SAN ROQUE.	NUNKINI	IT	04/10/10 31/12/10	333MAPR001043	13-Sep-10	\$ 1,101,662.00	\$ 507.98	\$ 507.98	\$ 1,093,974.17	\$ 1,093,974.17	-	100.00	
60	SF	03B	900104601	CONSTRUCCION DE CALLE 19 ENTRE 14 Y CICLOPISTA	CALKINI	IT	06/09/10 06/10/10	333MAPR001044	14-Sep-10	\$ 300,276.00	\$ 4,373.09	\$ 4,373.09	\$ 298,399.30	\$ 298,399.30	-	100.00	
62	SF	03B	900104801	CONSTRUCCION DE CALLES EN CIRCUITOS SUROESTE.	CALKINI	IT	20/09/10 19/11/10	333MAPR001046	14-Sep-10	\$ 2,801,386.00	\$ 40,914.28	\$ 40,914.28	\$ 2,791,797.19	\$ 2,791,797.19	-	100.00	
74	SE	051	900105902	ALUMBRADO EN AVENIDA PRINCIPAL	BECAL	IT	10/12/10 31/12/11	333MAPR001 57	10-Dic-10	\$ 2,176,624.00	\$ 806,185.84	\$ 806,185.84	\$ 1,459,061.12	\$ 1,459,061.12	70.00	100.00	
75	SE	030	900106001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	BECAL	IT	10/12/10 31/12/10	333MAPR001 58	10-Dic-10	\$ 1,884,640.00	\$ 827,382.77	\$ 827,382.77	\$ 827,382.77	\$ 827,382.77	100.00	100.00	
76	SF	020	900106101	PAVIMENTACION DE CALLES.	BECAL	IT	10/12/10 31/12/10	333MAPR001 59	10-Dic-10	\$ 843,145.00	\$ 709,942.49	\$ 709,942.49	\$ 709,942.49	\$ 709,942.49	100.00	100.00	
82	SF	05B	900106701	SELLADO DE CALLES.	CALKINI	IT	01/02/11 25/02/11	333MAPR001065	13-Dic-10	\$ 196,715.00	\$ 46,699.50	\$ 46,699.50	\$ 46,699.50	\$ 46,699.50	100.00	100.00	
TOTALES.....\$										\$ 9,304,448.00	\$ 2,436,005.95	\$ 2,436,005.95	\$ 7,227,256.54	\$ 7,227,256.54			



DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

ING. IRVING ISRAEL CAMAL BALAN
Calkini, Campeche.
2009 - 2012

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JORGE CARLOS MIJANGOS AVILES

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROFR. VICTOR M...

DIRECTOR DE CONTROL

LAE. FERNANDO C...

DIRECTOR DE DESARROLLO

ING. GERARDO ESP...



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2010) PARA EL 2011

FECHA: 30
MONTO A EJERCER

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO APROBACION	FECHA APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)	INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCES		
											MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO	
												SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM %	ACUM %
17	SG	03A	900101301	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, UNIDAD AGRICOLA "XNOHLAN"	CALKINI	IT	31/03/10 30/05/10	333MAPR001011	19-Mar-10	\$ 790,170.00	\$ 127.57	\$ 127.57	\$ 789,927.87	\$ 789,927.87	-	100.00	
20	TF	010	900101601	CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA CULTIVO DE HORTALIZAS, PARCELA "SANTA MARIA"	BACABCHEN	IT	20/03/10 17/05/10	333MAPR001014	29-Mar-10	\$ 339,927.00	\$ 201.25	\$ 201.25	\$ 339,462.45	\$ 339,462.45	-	100.00	
30	UB	02A	900102001	RECONSTRUCCION DE TERRACERIA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4.50 MTS Y UN ESP. PROMEDIO DE 20 CM DEL PUENTE HACIA UNIDAD AGRICOLA TANCHI	BECAL	IT	30/04/10 30/06/10	333MAPR001018	03-May-10	\$ 1,419,893.00	\$ 1,942.38	\$ 1,942.38	\$ 1,415,741.82	\$ 1,415,741.82	-	100.00	
33	SG	03B	900102201	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR DE 15 KVA PARA UNIDAD AGRICOLA	SANTA CRUZ PUEBLO	IT	11/05/10 11/06/10	333MAPR001020	13-May-10	\$ 67,375.00	\$ 32.79	\$ 32.79	\$ 65,100.00	\$ 65,100.00	-	100.00	
35	SG	03A	900102401	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR BARRIO GATO NEGRO RUMBO A PARCELAS PRODUCTORES DEL SUR.	NUNKINI	IT	13/05/10 11/06/10	333MAPR001022	18-May-10	\$ 179,134.00	\$ 944.24	\$ 944.24	\$ 179,134.38	\$ 179,134.38	-	100.00	
73	TG	020	900105801	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON GENERADOR ELECTRICO PARCELA "CHAN WITZ"	BACABCHEN	IT	20/11/10 24/12/10	333MAPR001056	19-Nov-10	\$ 122,069.00	\$ 1,783.40	\$ 1,783.40	\$ 121,691.28	\$ 121,691.28	-	100.00	
TOTALES.....\$										\$ 2,918,568.00	\$ 5,031.63	\$ 5,031.63	\$ 2,911,057.80	\$ 2,911,057.80			

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

ING. IRVING ISRAEL CAMAL BALAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JORGE CARLOS MIJANGOS AVILES



H. AYUNTAMIENTO
Calkini, Campeche.
2009 - 2012

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. CARLOS EDUARDO GANGUINO CARRIL

SECRETARIO DEL H

PROFR. VICTOR MA

DIRECTOR DE CONTR

LAE. FERNANDO C

DIRECTOR DE DESARR

ING. GERARDO ESPI