

2011

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CALKINI

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

NUMERO DE OFICIO: HAC/DPM/0160/2011

ASUNTO: SE ENVIA AVANCE TRIMESTRAL.

RECIBIDO 14 OCT 2011

DOCTO INST. ENT. RBE

Hasta de A. Turriza



Calkiní, Campeche, a 07 de Octubre de 2011

"2011, Año del Ciento Cincuenta Aniversario de la Institucionalización del Poder Legislativo del Estado de Campeche"

C.P. TIRSO A. R. DE LA GALA GOMEZ SECRETARIO DE FINANZAS, CAMPECHE, CAMPECHE. PRESENTE:

RECIBIDO 14 OCT. 2011 OFICINA DEL TITULAR

CON AT'N SUBSECRETARIA DE PROGRAM. Y PRESUP. DIRECCION DE PROGRAMACION

Anexo al presente me permito enviarle el Avance Físico-Financiero Trimestral de las Obras ejercidas con Recursos del FISM 2011 y de Años Anteriores, así como los Cuadros de Indicadores de Recursos Ejercidos en el Trimestre en sus modalidades de: Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)..

Por esta razón el H. Ayuntamiento le envía los cuadros según obras ejercidas en el periodo correspondiente al Tercer Trimestre (Jul-Sept.), para que personal a la Dependencia a su digno cargo sirva realizar su revisión.

Sin más por el momento y esperando vernos favorecidos con su atención le reitero mi gratitud.

RECIBIDO 24 OCT 2011

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 14 OCT 2011

RECIBIDO 18 OCT 2011 SECRETARIA DE FINANZAS RECIBIDO 14 OCT 2011

ATENTAMENTE EL DIRECTOR 10:10

ING. IRVING ISRAEL CAMAL BALAN

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO Calkini, Campeche. 2009 - 2012

- C.C.P. PROFR, CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL.- Presidente Municipal. C.C.P. C.P. JORGE MARTIN PACHECO PEREZ.- Auditor Superior del Estado C.C.P. LIC. JORGE HUMBERTO SHIELDS RICHAUD.- Secretario de la Contraloría del Gob. del Estado C.C.P. C.P. JORGE LUIS LAVALLE MAURY.- Delegado de la Sedesol Federal de Campeche. C.C.P. PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN.- Tesorero Municipal. C.C.P. C.P. FERNANDO CANUL HERRERA .- Contralor Interno Municipal. C.C.P. Archivo.

RECIBIDO 18 OCT 2011 NOMBRE: Jose HORA: 12:13:44



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011)

FECHA: 30 DE
MONTO A EJERCER 2

| NUMERO | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | No. DE OBRA | DESCRIPCION DEL PROYECTO | LOCALIDAD | SITUACION DE LA OBRA | FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO) | No. OFICIO DE APROBACION | FECHA DE APROBACION | INVERS. APROB. (PESOS) | INVERSION EJERCIDA (PESOS) | | | | AVANCES | | | |
|--------|----------|--------------|-------------|---|------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--------|------------|
| | | | | | | | | | | | MUNICIPAL | EN EL TRIMESTRE | | ACUMULADA | | FISICO | | FINANCIERO |
| | | | | | | | | | | | | SUMA | MUNICIPAL | SUMA | MUNICIPAL | TRIM % | ACUM % | TRIM % |
| 1 | U9 | 060 | 900100101 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL (INDIRECTOS) | VARIAS | IT | 22/02/11 31/12/11 | 333MIND001001 | 23-Feb-11 | \$ 966,202.14 | \$ 175,360.63 | \$ 175,360.63 | \$ 782,723.38 | \$ 782,723.38 | 50.00 | 80.00 | 18.15 | |
| 2 | U9 | 070 | 900100201 | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 20011. | VARIAS | IT | 22/02/11 31/12/11 | 333MIND001002 | 23-Feb-11 | \$ 644,134.76 | \$ 502,016.00 | \$ 502,016.00 | \$ 522,276.00 | \$ 522,276.00 | 77.00 | 80.00 | 77.94 | |
| 3 | SG | 03A | 900100301 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PROLONGACION DE LA CALLE 27 RUMBO A COLONIA SAN FRANCISCO. | CALKINI | IT | 16/03/11 24/06/11 | 333MAPR001001 | 28-Feb-11 | \$ 955,915.00 | \$ 562,164.88 | \$ 562,164.88 | \$ 848,667.83 | \$ 848,667.83 | 50.00 | 100.00 | 58.81 | |
| 4 | UB | 02A | 900100401 | CONSTRUCCION DE TERRACERIA CARRETERA DZITBALCHE-CALKINI, QUE VA A SAN MATEO HASTA EL CENTRO DE PRODUCCION AGRICOLA CONOCIDA COMO EL KANKAB. | CALKINI | IT | 30/03/11 30/05/11 | 333MAPR001002 | 16-Mar-11 | \$ 911,289.00 | \$ 623,652.28 | \$ 623,652.28 | \$ 896,647.23 | \$ 896,647.23 | 30.00 | 100.00 | 68.44 | |
| 5 | TG | 020 | 900100501 | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO. | BECCAL | IT | 01/04/11 30/04/11 | 333MAPR001003 | 18-Mar-11 | \$ 69,936.00 | \$ 1,021.09 | \$ 1,021.09 | \$ 69,674.65 | \$ 69,674.65 | - | 100.00 | 1.46 | |
| 6 | TG | 020 | 900100601 | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO. | DZITBALCHE | IT | 01/04/11 30/04/11 | 333MAPR001004 | 18-Mar-11 | \$ 69,936.00 | \$ 1,021.09 | \$ 1,021.09 | \$ 69,674.65 | \$ 69,674.65 | - | 100.00 | 1.46 | |
| 7 | TG | 020 | 900100701 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON SISTEMA DE RIEGO. | BECCAL | IT | 01/04/11 30/04/11 | 333MAPR001005 | 18-Mar-11 | \$ 144,663.00 | \$ 2,076.22 | \$ 2,076.22 | \$ 141,671.53 | \$ 141,671.53 | - | 100.00 | 1.44 | |
| 8 | SC | 020 | 900100801 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE. | CALKINI | IT | 08/04/11 07/05/11 | 333MAPR001006 | 11-Abr-11 | \$ 341,970.00 | \$ - | \$ - | \$ 341,800.07 | \$ 341,800.07 | - | 100.00 | - | |
| 9 | UB | 02A | 900100901 | CONSTRUCCION DE TERRACERIA POR CAMPO DEPORTIVO GATO NEGRO RUMBO A PREDIOS AGROPECUARIOS "SUMA" REMATANDO CON LA CARRETERA PRINCIPAL. | NUNKINI | IT | 09/05/11 09/07/11 | 333MAPR001007 | 06-May-11 | \$ 1,049,867.00 | \$ 15,354.86 | \$ 15,354.86 | \$ 1,048,953.58 | \$ 1,048,953.58 | - | 100.00 | 1.46 | |
| 10 | SE | 050 | 900101001 | ALUMBRADO EN AVENIDA. | BECCAL | IT | 01/03/11 05/03/11 | 333MAPR001008 | 06-May-11 | \$ 699,950.00 | \$ - | \$ - | \$ 699,950.06 | \$ 699,950.06 | - | 100.00 | - | |
| 11 | SE | 030 | 900101101 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. | BECCAL | IT | 28/01/11 19/02/11 | 333MAPR001009 | 06-May-11 | \$ 1,051,225.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,051,225.45 | \$ 1,051,225.45 | - | 100.00 | - | |
| 12 | UB | 02A | 900101201 | CONSTRUCCION DE TERRACERIA TRAMO CARRETERA UXMAL-KM. 9, UNIDAD AGRICOLA ZINTUL. | CALKINI | IT | 09/05/11 09/07/11 | 333MAPR001010 | 13-May-11 | \$ 440,802.00 | \$ 307,107.31 | \$ 307,107.31 | \$ 438,724.73 | \$ 438,724.73 | - | 100.00 | 69.67 | |
| 13 | UB | 02A | 900101301 | CONSTRUCCION DE TERRACERIA TRAMO CARRETERA UXMAL-KM. 12, UNIDAD AGRICOLA XUCH. | CALKINI | IT | 09/05/11 09/07/11 | 333MAPR001011 | 13-May-11 | \$ 440,802.00 | \$ 439,620.29 | \$ 439,620.29 | \$ 439,620.29 | \$ 439,620.29 | 100.00 | 100.00 | 99.73 | |
| 14 | UB | 02A | 900101401 | CONSTRUCCION DE TERRACERIA TRAMO CARRETERA UXMAL-KM. 3, UNIDAD AGRICOLA CHACTE. | CALKINI | IT | 09/05/11 09/07/11 | 333MAPR001012 | 13-May-11 | \$ 894,214.00 | \$ 622,363.69 | \$ 622,363.69 | \$ 889,090.98 | \$ 889,090.98 | 40.00 | 100.00 | 69.60 | |
| 15 | SC | 020 | 900101501 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE. | CALKINI | IT | 01/05/11 31/07/11 | 333MAPR001013 | 16-May-11 | \$ 247,337.61 | \$ 143,606.46 | \$ 143,606.46 | \$ 143,606.46 | \$ 143,606.46 | 45.00 | 45.00 | 58.06 | |
| 16 | SG | 01B | 900101601 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. | CALKINI | IT | 16/05/11 30/06/11 | 333MAPR001014 | 16-May-11 | \$ 343,112.45 | \$ 206,337.59 | \$ 206,337.59 | \$ 309,145.64 | \$ 309,145.64 | 70.00 | 100.00 | 60.14 | |
| 17 | SE | 03B | 900101701 | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL. | CALKINI | IT | 20/05/11 30/06/11 | 333MAPR001015 | 16-May-11 | \$ 38,881.52 | \$ 38,447.68 | \$ 38,447.68 | \$ 38,447.68 | \$ 38,447.68 | 100.00 | 100.00 | 98.88 | |



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011)

FECHA:
MONTO A EJE

| NUMERO | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | No. DE OBRA | DESCRIPCION DEL PROYECTO | LOCALIDAD | SITUACION DE LA OBRA | FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO) | No. OFICIO DE APROBACION | FECHA DE APROBACION | INVERS. APROB. (PESOS) | INVERSION EJERCIDA (PESOS) | | | | AVAN | | |
|--------|----------|--------------|-------------|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | MUNICIPAL | EN EL TRIMESTRE | | ACUMULADA | | FISICO | |
| | | | | | | | | | | | | SUMA | MUNICIPAL | SUMA | MUNICIPAL | TRIM % | ACUM % |
| 18 | SE | 030 | 900101801 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. | XCACCOCH | IT | 16/05/11 30/06/11 | 333MAPR001016 | 16-May-11 | \$ 313,970.00 | \$ 306,137.17 | \$ 306,137.17 | \$ 306,137.00 | \$ 306,137.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 19 | SO | 010 | 900101901 | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD. | SAN NICOLAS | IT | 23/05/11 21/08/11 | 333MAPR001017 | 16-May-11 | \$ 468,766.00 | \$ 201,696.95 | \$ 201,696.95 | \$ 427,692.92 | \$ 427,692.92 | 50.00 | 100.00 | |
| 20 | SC | 020 | 900102001 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BACABCHEN EN EL MUNICIPIO DE CALKINI. | BACABCHEN | IT | 02/06/11 31/07/11 | 333MAPR001018 | 18-May-11 | \$ 135,642.08 | \$ 134,923.64 | \$ 134,923.64 | \$ 134,923.64 | \$ 134,923.64 | 100.00 | 100.00 | |
| 21 | SG | 01B | 900102101 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES LIBRAMIENTO X 12 Y 14, 5 X 14 Y 9, 8 X 7 Y 12 X 5A Y CAMINO A EJIDO, CALLE 12 X 5A Y CARRETERA DZITBALCHE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CALKINI. | SANTA CRUZ PUEBLO | IT | 01/06/11 30/08/11 | 333MAPR001019 | 18-May-11 | \$ 530,384.52 | \$ 281,389.12 | \$ 281,389.12 | \$ 440,438.52 | \$ 440,438.52 | 65.00 | 95.00 | |
| 22 | SG | 01B | 900102201 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES 19 X 22 Y 17, 26 X 25 Y 19, 25 X 22 Y 26, 22B X 25 Y 27, 22C X 25 Y 27, 21 X 24 Y 17, 24 X 21 Y 25, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN EN EL MUNICIPIO DE CALKINI. | SAN ANTONIO SAHCABCHEN | IT | 01/06/11 31/07/11 | 333MAPR001020 | 18-May-11 | \$ 780,871.72 | \$ 200,950.38 | \$ 200,950.38 | \$ 429,202.61 | \$ 429,202.61 | 70.00 | 80.00 | |
| 23 | SG | 01B | 900102301 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES 9 X 12 Y 14, 14 X 9 Y 11, 16 X 7 Y 3, 1 X 3 Y 24 DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN EN EL MUNICIPIO DE CALKINI. | BACABCHEN | IT | 15/06/11 31/07/11 | 333MAPR001021 | 18-May-11 | \$ 326,193.51 | \$ 231,523.76 | \$ 231,523.76 | \$ 231,523.76 | \$ 231,523.76 | 100.00 | 100.00 | |
| 24 | SG | 01B | 900102401 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES 4 X 1 Y 3, 3 X 4, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE CALKINI. | SANTA MARIA | IT | 01/06/11 31/07/11 | 333MAPR001022 | 18-May-11 | \$ 162,980.14 | \$ - | \$ - | \$ 48,832.57 | \$ 48,832.57 | 70.00 | 100.00 | |
| 25 | UB | 02A | 900102501 | CONSTRUCCION DE TERRACERIA TRAMO UNIDADES AGRICOLAS YAXCRUZ 8B-YAXCRUX 8A. | CALKINI | IT | 09/06/11 09/08/11 | 333MAPR001023 | 27-May-11 | \$ 446,802.00 | \$ 439,223.27 | \$ 439,223.27 | \$ 439,223.27 | \$ 439,223.27 | 100.00 | 100.00 | |
| 26 | SF | 020 | 900102601 | CONSTRUCCION DE CALLES. | DZITBALCHE | IT | 02/06/11 30/06/11 | 333MAPR001024 | 31-May-11 | \$ 418,271.00 | \$ 13,759.34 | \$ 13,759.34 | \$ 417,277.10 | \$ 417,277.10 | - | 100.00 | |
| 27 | SF | 020 | 900102701 | PAVIMENTACION DE CALLES. | TANKUCHE | IT | 06/06/11 30/07/11 | 333MAPR001025 | 06-Jun-11 | \$ 576,227.00 | \$ 560,213.79 | \$ 560,213.79 | \$ 560,213.79 | \$ 560,213.79 | 100.00 | 100.00 | |
| 28 | SD | 030 | 900102801 | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION. | TEPAKAN | IT | 06/06/11 30/06/11 | 333MAPR001026 | 09-Jun-11 | \$ 104,891.00 | \$ 97,649.19 | \$ 97,649.19 | \$ 97,649.19 | \$ 97,649.19 | 100.00 | 100.00 | |
| 29 | TG | 020 | 900102901 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO CON GENERADOR ELECTRICO. | BECAL | IT | 20/06/11 23/07/11 | 333MAPR001027 | 14-Jun-11 | \$ 170,000.00 | \$ 169,308.88 | \$ 169,308.88 | \$ 169,308.88 | \$ 169,308.88 | 100.00 | 100.00 | |
| 30 | TG | 020 | 900103001 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO CON GENERADOR ELECTRICO. | BACABCHEN | IT | 20/06/11 23/07/11 | 333MAPR001028 | 14-Jun-11 | \$ 113,617.00 | \$ 112,930.46 | \$ 112,930.46 | \$ 112,930.46 | \$ 112,930.46 | 100.00 | 100.00 | |
| 31 | SF | 05B | 900103101 | REPAVIMENTACION DE CALLES. | CHUNHUAS | IT | 27/06/11 11/08/11 | 333MAPR001029 | 22-Jun-11 | \$ 665,131.00 | \$ 461,617.70 | \$ 461,617.70 | \$ 461,617.70 | \$ 461,617.70 | 100.00 | 100.00 | |
| 32 | SH | 02A | 900103201 | PROGRAMA TU CASA (PIE DE CASA Y RECAMARA) URBANA. | VARIAS | IT | 01/06/11 25/12/11 | 333MAPR001030 | 22-Jun-11 | \$ 799,285.57 | \$ 531,586.99 | \$ 531,586.99 | \$ 531,586.99 | \$ 531,586.99 | 65.00 | 65.00 | |



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011)

FECHA: 3
MONTO A EJER:

| NUMERO | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | No. DE OBRA | DESCRIPCION DEL PROYECTO | LOCALIDAD | SITUACION DE LA OBRA | FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO) | No. OFICIO DE APROBACION | FECHA DE APROBACION | INVERS. APROB. (PESOS) | INVERSION EJERCIDA (PESOS) | | | | AVANCE | | |
|-----------------------|----------|--------------|-------------|---|-----------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | MUNICIPAL | EN EL TRIMESTRE | | ACUMULADA | | FISICO | |
| | | | | | | | | | | | | SUMA | MUNICIPAL | SUMA | MUNICIPAL | TRIM % | ACUM % |
| 35 | SG | 03A | 900103501 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 17 DESPUES DE LA CARRETERA FEDERAL, CAMPECHE-MERIDA, BARRIO DE GUADALUPE. | CALKINI | IT | 12/07/11 26/08/11 | 333MAPR001033 | 05-Jul-11 | \$ 320,000.00 | \$ 279,131.59 | \$ 279,131.59 | \$ 279,131.59 | \$ 279,131.59 | 100.00 | 100.00 | |
| 36 | SG | 03A | 900103601 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA ESTA UBICADO LADO OESTE DEL EJIDO DE BECAL DESPUES DEL CAMPO DEPORTIVO LA AVIACION. | BECAL | IT | 12/07/11 22/08/11 | 333MAPR001034 | 05-Jul-11 | \$ 280,000.00 | \$ 236,567.08 | \$ 236,567.08 | \$ 236,567.08 | \$ 236,567.08 | 70.00 | 90.00 | |
| 37 | TF | 010 | 900103701 | CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA CULTIVO DE HORTALIZAS. | CALKINI | IT | 29/07/11 30/08/11 | 333MAPR001035 | 12-Jul-11 | \$ 390,375.00 | \$ 113,999.43 | \$ 113,999.43 | \$ 113,999.43 | \$ 113,999.43 | 80.00 | 80.00 | |
| 38 | SF | 020 | 900103801 | PAVIMENTACION DE CALLES. | TEPAKAN | IT | 03/08/11 17/09/11 | 333MAPR001036 | 02-Ago-11 | \$ 845,780.00 | \$ 535,601.57 | \$ 535,601.57 | \$ 535,601.57 | \$ 535,601.57 | - | 75.00 | |
| 39 | SF | 020 | 900103901 | PAVIMENTACION DE CALLES. | BECAL | IT | 03/08/11 17/09/11 | 333MAPR001037 | 02-Ago-11 | \$ 893,443.00 | \$ 622,326.85 | \$ 622,326.85 | \$ 622,326.85 | \$ 622,326.85 | - | 50.00 | |
| 40 | SG | 03A | 900104001 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA CALKINI-NUNKINI ENTRONQUE KM 8 HACIA UNIDAD AGROPECUARIA "SAN ANTONIO" | NUNKINI | IT | 08/08/11 15/09/11 | 333MAPR001038 | 03-Ago-11 | \$ 325,025.00 | \$ 239,485.61 | \$ 239,485.61 | \$ 239,485.61 | \$ 239,485.61 | 90.00 | 90.00 | |
| TOTALES.....\$ | | | | | | | | | | \$ 18,357,273.02 | \$ 9,410,172.84 | \$ 9,410,172.84 | \$ 15,567,570.74 | \$ 15,567,570.74 | | | |

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

ING. IRVING ISRAEL CAMAL BALAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JORGE CARLOS MIJANGOS AVILES

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL

SECRETARIO DEL

PROFR. VICTOR M

DIRECTOR DE CONT

LAE. FERNANDO

DIRECTOR DE DESARR

ING. GERARDO ESF

