

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CALKINÍ

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

NUMERO DE OFICIO: HAC/DPM/0003/2012.

ASUNTO: SE ENVIA AVANCE TRIMESTRAL Y CIERRE DE EJERCICIOS 2011.

Calkiní, Campeche, a 18 de Enero de 2012.

"2012, AÑO DE LA CULTURA MAYA"



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

2012

RECIBIDO 19 ENE. 2012

DOCT. INST. ENT. RBE. Martin Uc Balan Melina Cordoba 13:00

CON AT'N SUBSECRETARIA DE PROGRAM. Y PRESUP. DIRECCION DE PROGRAMACION

C.P. TIRSO A. R. DE LA GALA GOMEZ SECRETARIO DE FINANZAS, CAMPECHE, CAMPECHE. PRESENTE:

Anexo al presente me permito enviarle el Avance Físico-Financiero Trimestral y el cierre de ejercicios del Ramo 33, de los Años 2010 y 2011, así como el Cierre de Obras ejercidas con Recursos de Banobras y los Cuadros de Indicadores de Recursos Ejercidos en el Trimestre, en sus modalidades de: Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)..

Por esta razón el H. Ayuntamiento le envía los cuadros según obras ejercidas en el periodo correspondiente al Cuarto Trimestre (Octubre-Diciembre 2011), para que personal a la Dependencia a su digno cargo sirva realizar su revisión.

Sin más por el momento y esperando vernos favorecidos con su atención le reitero mi gratitud.

SECRETARIA DE FINANZAS RECIBIDO 19 ENE 2012 HORA: 12:30

ATENTAMENTE EL DIRECTOR

[Handwritten Signature]

ING. IRVING ISRAEL CAMAL BALAN

RECIBIDO 20 ENE 2012 NOMBRE: Jddy HORA: 2:02 PM



DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO Calkiní, Campeche.

- C.C.P. PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL.- Presidente Municipal.
- C.C.P. C.P. JORGE MARTIN PACHECO PEREZ.- Auditor Superior del Estado.
- C.C.P. LIC. JORGE HUMBERTO SHIELDS RICHAUD.- Secretario de la Contraloría del Estado
- C.C.P. LIC. OSCAR DE JESÚS PACHECO LOPEZ.- Delegado de la Sedesol Federal de Campeche.
- C.C.P. PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN.- Tesorero Municipal.
- C.C.P. C.P. FERNANDO CANUL HERRERA.- Contralor Interno Municipal.
- C.P. Archivo.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE Secretaría de la Contraloría

19 ENE. 2012

RECIBIDO OFICINA DEL TITULAR



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011)

FECHA: 30 DE DICI
MONTO A EJERCER 2011

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	DE No. OFICIO APROBACION	DE FECHA APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)	INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCES				
											MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO		FINANCIERO	
												SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %
1	I19	060	900100101	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL (INDIRECTOS)	VARIAS	IT	22/02/11 31/12/11	333MIND001001	23-feb-11	\$ 966.202,14	\$ 190.989,11	\$ 190.989,11	\$ 965.712,49	\$ 965.712,49	50,00	100,00	19,77	99	
2	U9	070	900100201	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 20011.	VARIAS	IT	22/02/11 31/12/11	333MIND001002	23-feb-11	\$ 644.134,76	\$ 118.296,77	\$ 118.296,77	\$ 640.572,77	\$ 640.572,77	23,00	100,00	18,37	99	
3	SG	03A	900100301	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PROLONGACION DE LA CALLE 27 RUMBO A COLONIA SAN FRANCISCO.	CALKINI	IT	16/03/11 24/06/11	333MAPR001001	28-feb-11	\$ 955.915,00	\$ 106.341,99	\$ 106.341,99	\$ 955.009,82	\$ 955.009,82	-	100,00	11,12	99	
4	UB	02A	900100401	CONSTRUCCION DE TERRACERIA CARRETERA DZITBALCHE-CALKINI, QUE VA A SAN MATEO HASTA EL CENTRO DE PRODUCCION AGRICOLA CONOCIDA COMO EL KANKAB.	CALKINI	IT	30/03/11 30/05/11	333MAPR001002	16-mar-11	\$ 911.289,00	\$ 13.335,96	\$ 13.335,96	\$ 909.983,19	\$ 909.983,19	-	100,00	1,46	99	
5	TG	020	900100501	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO.	BECCAL	IT	01/04/11 30/04/11	333MAPR001003	18-mar-11	\$ 69.936,00	\$ -	\$ -	\$ 69.674,65	\$ 69.674,65	-	100,00	-	99	
6	TG	020	900100601	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO.	DZITBALCHE	IT	01/04/11 30/04/11	333MAPR001004	18-mar-11	\$ 69.936,00	\$ -	\$ -	\$ 69.674,65	\$ 69.674,65	-	100,00	-	99	
7	TG	020	900100701	PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON SISTEMA DE RIEGO.	BECCAL	IT	01/04/11 30/04/11	333MAPR001005	18-mar-11	\$ 144.563,00	\$ -	\$ -	\$ 141.671,53	\$ 141.671,53	-	100,00	-	98	
8	SC	020	900100801	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	CALKINI	IT	08/04/11 07/05/11	333MAPR001006	11-abr-11	\$ 341.970,00	\$ -	\$ -	\$ 341.800,07	\$ 341.800,07	-	100,00	-	99	
9	UB	02A	900100901	CONSTRUCCION DE TERRACERIA POR CAMPO DEPORTIVO GATO NEGRO RUMBO A PREDIOS AGROPECUARIOS "SUMA" REMATANDO CON LA CARRETERA PRINCIPAL.	NUNKINI	IT	09/05/11 09/07/11	333MAPR001007	06-may-11	\$ 1.049.867,00	\$ -	\$ -	\$ 1.035.407,29	\$ 1.035.407,29	-	100,00	-	98	
10	SE	050	900101001	ALUMBRADO EN AVENIDA.	BECCAL	IT	01/03/11 05/03/11	333MAPR001008	06-may-11	\$ 699.950,00	\$ -	\$ -	\$ 699.950,06	\$ 699.950,06	-	100,00	-	100	
11		030	900101101	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	BECCAL	IT	28/01/11 19/02/11	333MAPR001009	06-may-11	\$ 1.051.225,00	\$ -	\$ -	\$ 1.051.225,45	\$ 1.051.225,45	-	100,00	-	100	
12	UB	02A	900101201	CONSTRUCCION DE TERRACERIA TRAMO CARRETERA UXMAL-KM. 9, UNIDAD AGRICOLA ZINTUL.	CALKINI	IT	09/05/11 09/07/11	333MAPR001010	13-may-11	\$ 440.802,00	\$ -	\$ -	\$ 438.724,73	\$ 438.724,73	-	100,00	-	99	
13	UB	02A	900101301	CONSTRUCCION DE TERRACERIA TRAMO CARRETERA UXMAL-KM. 12, UNIDAD AGRICOLA XUCH.	CALKINI	IT	09/05/11 09/07/11	333MAPR001011	13-may-11	\$ 440.802,00	\$ -	\$ -	\$ 439.620,29	\$ 439.620,29	100,00	100,00	-	99	
14	UB	02A	900101401	CONSTRUCCION DE TERRACERIA TRAMO CARRETERA UXMAL-KM. 3, UNIDAD AGRICOLA CHACTE.	CALKINI	IT	09/05/11 09/07/11	333MAPR001012	13-may-11	\$ 894.214,00	\$ -	\$ -	\$ 889.090,98	\$ 889.090,98	40,00	100,00	-	99	
15	SC	020	900101501	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	CALKINI	IT	01/05/11 31/07/11	333MAPR001013	16-may-11	\$ 247.337,61	\$ 103.677,50	\$ 103.677,50	\$ 247.283,96	\$ 247.283,96	55,00	100,00	41,92	99	
16	SG	01B	900101601	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	CALKINI	IT	16/05/11 30/06/11	333MAPR001014	16-may-11	\$ 343.112,45	\$ 33.547,86	\$ 33.547,86	\$ 342.693,50	\$ 342.693,50	-	100,00	9,78	99	
17	SE	03B	900101701	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL.	CALKINI	IT	20/05/11 30/06/11	333MAPR001015	16-may-11	\$ 38.881,52	\$ -	\$ -	\$ 38.447,68	\$ 38.447,68	-	100,00	-	98	



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011)

FECHA: 30 DE DICI
MONTO A EJERCER 2011

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)	INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCES				
											MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO		FINANCIERO	
												SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %
18	SE	030	900101801	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	XCACOCH	IT	16/05/11 30/06/11	333MAPR001016	16-may-11	\$ 313.970,00	\$ 7.059,66	\$ 7.059,66	\$ 313.196,83	\$ 313.196,83	-	100,00	2,25	99	
19		010	900101901	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD.	SAN NICOLAS	IT	23/05/11 21/08/11	333MAPR001017	16-may-11	\$ 468.766,00	\$ 38.835,53	\$ 38.835,53	\$ 466.528,45	\$ 466.528,45	-	100,00	8,28	99	
20	SC	020	900102001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BACABCHEN EN EL MUNICIPIO DE CALKINI.	BACABCHEN	IT	02/06/11 31/07/11	333MAPR001018	18-may-11	\$ 135.542,08	\$ -	\$ -	\$ 134.923,64	\$ 134.923,64	-	100,00	-	99	
21	SG	01B	900102101	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES LIBRAMIENTO X 12 Y 14, 5 X 14 Y 9, 8 X 7 Y 12 X 5A Y CAMINO A EJIDO, CALLE 12 X 5A Y CARRETERA DZITBALCHE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CALKINI.	SANTA CRUZ PUEBLO	IT	01/06/11 30/08/11	333MAPR001019	18-may-11	\$ 530.364,52	\$ 89.726,15	\$ 89.726,15	\$ 530.164,67	\$ 530.164,67	5,00	100,00	16,92	99	
22	SG	01B	900102201	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES 19 X 22 Y 17, 26 X 25 Y 19, 25 X 22 Y 26, 22B X 25 Y 27, 22C X 25 Y 27, 21 X 24 Y 17, 24 X 21 Y 25, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN EN EL MUNICIPIO DE CALKINI.	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	IT	01/06/11 31/07/11	333MAPR001020	18-may-11	\$ 760.871,72	\$ 331.638,15	\$ 331.638,15	\$ 760.840,76	\$ 760.840,76	20,00	100,00	43,59	100	
23	SG	01B	900102301	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES 9 X 12 Y 14, 14 X 9 Y 11, 16 X 7 Y 3, 1 X 3 Y 24 DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN EN EL MUNICIPIO DE CALKINI.	BACABCHEN	IT	15/06/11 31/07/11	333MAPR001021	18-may-11	\$ 326.193,51	\$ 94.653,64	\$ 94.653,64	\$ 326.177,40	\$ 326.177,40	-	100,00	29,02	100	
24	SG	01B	900102401	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES 4 X 1 Y 3, 3 X 4, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE CALKINI.	SANTA MARIA	IT	01/06/11 31/07/11	333MAPR001022	18-may-11	\$ 162.980,14	\$ 113.942,36	\$ 113.942,36	\$ 162.774,93	\$ 162.774,93	-	100,00	69,91	99	
25	UB	02A	900102501	CONSTRUCCION DE TERRACERIA TRAMO UNIDADES AGRICOLAS YAXCRUZ 8B-YAXCRUZ 8A.	CALKINI	IT	09/06/11 09/08/11	333MAPR001023	27-may-11	\$ 446.602,00	\$ 6.532,62	\$ 6.532,62	\$ 445.755,89	\$ 445.755,89	-	100,00	1,46	99	
26	SF	020	900102601	CONSTRUCCION DE CALLES.	DZITBALCHE	IT	02/06/11 30/06/11	333MAPR001024	31-may-11	\$ 418.271,00	\$ -	\$ -	\$ 417.277,10	\$ 417.277,10	-	100,00	-	99	
27	SF	020	900102701	PAVIMENTACION DE CALLES.	TANKUCHE	IT	06/06/11 30/07/11	333MAPR001025	06-jun-11	\$ 576.227,00	\$ 15.086,34	\$ 15.086,34	\$ 575.300,13	\$ 575.300,13	-	100,00	2,62	99	
28	SD	030	900102801	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION.	TEPAKAN	IT	06/06/11 30/06/11	333MAPR001026	09-jun-11	\$ 104.691,00	\$ 6.900,13	\$ 6.900,13	\$ 104.549,32	\$ 104.549,32	-	100,00	6,59	99	
29	TG	020	900102901	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO CON GENERADOR ELECTRICO.	BECAL	IT	20/06/11 23/07/11	333MAPR001027	14-jun-11	\$ 170.000,00	\$ -	\$ -	\$ 169.308,88	\$ 169.308,88	-	100,00	-	99	
30	TG	020	900103001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO CON GENERADOR ELECTRICO.	BACABCHEN	IT	20/06/11 23/07/11	333MAPR001028	14-jun-11	\$ 113.617,00	\$ 195,04	\$ 195,04	\$ 113.125,50	\$ 113.125,50	-	100,00	0,17	99	
31	SF	05B	900103101	REPAVIMENTACION DE CALLES.	CHUNHUAS	IT	27/06/11 11/08/11	333MAPR001029	22-jun-11	\$ 665.131,00	\$ 203.075,47	\$ 203.075,47	\$ 664.693,17	\$ 664.693,17	-	100,00	30,53	99	
32	SH	02A	900103201	PROGRAMA TU CASA (PIE DE CASA Y RECAMARA) URBANA	VARIAS	IT	01/06/11 25/12/11	333MAPR001030	22-jun-11	\$ 799.285,57	\$ 267.698,58	\$ 267.698,58	\$ 799.285,57	\$ 799.285,57	35,00	100,00	33,49	100	

