

Campeche

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM13130200163638	Ampliacion De Sistema De Agua Potable Municipio E Calkini Para Beneficiar A La Localidad De Nunkini	Calkini	Nunkini	S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indigenas	En Ejecución	2013	\$357,400	\$357,400	\$107,128	\$107,128	\$0	\$107,128	\$107,128	29.97	\$0	Sistema	480	100.00	100.00	