

**AVANCE TRIMESTRAL**  
**CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2015**  
**RAMO 23. FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FID)**



H. AYUNTAMIENTO  
DE CALKINÍ 2012-2015



DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN

FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
 MONTO A EJERCER 2015: \$ 7,992,000.00

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA (MES Y AÑO)		No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	INVERSION (PESOS)		INVERSIONES EN EL TRIMESTRE (PESOS)			AVANCES				% DE EJECUCION DEL LOS REC. EN EL AÑO X TRIM.	OBSERV.
							INICIO	TERMINO			APROBADA GRAL23	CONTRATADA GRAL23	EJERCIDA GRAL23	ACUMULADO GRAL 23	POR EJERCER	FISICO		FINANCIERO			
																TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %		
1	SH	020	RF900100101	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE DZITBALCHE.	DZITBALCHE	IT			APR_GRAL23_001001	02-jul-15	\$ 7,992,000.00	\$ 7,899,994.71	\$ 6,495,535.47	\$ 6,495,535.47	\$ 1,404,459.24	100.00	100.00	81.28	81.28	81.28%	C
<b>TOTALES</b>											\$ 7,992,000.00	\$ 7,899,994.71	\$ 6,495,535.47	\$ 6,495,535.47	\$ 1,404,459.24					81.28%	

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

LIC. DIEGO HUMBERTO KANTUN CAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. FERNANDO J. CAVAL HERRERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. PASTOR RAMIRO RODRIGUEZ CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. VICTOR HUGO BALTAZAR RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. MANUEL ARTURO ARVEZ PEREZ

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

L.A. JIMMY SUNZA ESQUIVEL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECON.

ING. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN