

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)
Reporte de avances físico - financiero acciones para Desinfección del agua



A. Estado: Campeche B. Mes: Julio C. Fecha: 31 Julio 2025

ACCIÓN	CLAVE DE SUBACCIÓN	UNIDAD	ANEXO TÉCNICO			CONTRATACIONES			AVANCE DEL MES								AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA			
			INICIAL (I)	MODIFICADOR (M)	TOTAL	CANTIDAD	MONTO DE INVERSIÓN (PESOS)			FÍSICO	FINANCIERO				FÍSICO	FINANCIERO				
							FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		CANTIDAD EJECUTADA	MINISTRADO		EJERCIDO		CANTIDAD EJECUTADA	MINISTRADO		EJERCIDO	
			CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL				
Equipamiento	EQ1	Equipo	5.00	\$35,750.00	\$35,750.00	\$71,500.00	5.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$71,500.02	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$36,760.00	\$36,750.02	\$0.00	\$0.00
Subtotal:			5.00	\$35,750.00	\$35,750.00	\$71,500.00	5.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$71,500.02	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$36,760.00	\$36,750.02	\$0.00	\$0.00
2 al millar (OEC):				\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total:			5.00	\$35,750.00	\$35,750.00	\$71,500.00	5.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$71,500.02	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$36,760.00	\$36,750.02	\$0.00	\$0.00

Observaciones: (22) Con fundamento en el contrato de adquisición firmado el día 27 de junio del presente año, se informa que, derivado de la disponibilidad de los equipos por parte del proveedor, se estableció de común acuerdo que la entrega física se llevaría a cabo en el mes de septiembre. Este ajuste en el calendario de entrega no modifica los términos esenciales del contrato, manteniéndose vigentes las condiciones pactadas, así como los compromisos adquiridos por ambas partes. La medida garantiza el cumplimiento en la entrega de los equipos con la calidad requerida, asegurando al mismo tiempo la continuidad de las operaciones previstas.

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS programadas (23)	4
Municipios beneficiados NO REPETIDOS programados (24)	1

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS del mes (25)	0
Municipios beneficiados NO REPETIDOS del mes (26)	0

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS acumuladas (27)	0
Municipios beneficiados NO REPETIDOS acumulados (28)	0

Autoridad estatal de las acciones de agua limpia

[Signature]
CDE. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE

Responsable estatal de las acciones de agua limpia

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

09 SEP 2025
AR

RECIBIDO
DIRECCIÓN LOCAL CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CALKINI, CAMPECHE
2024 - 2027
DIRECCIÓN DE AGUA
POTABLE

[Signature]