

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)  
Reporte de avances físico - financiero acciones para Desinfección del agua



A. Estado: Campeche

B. Mes: agosto

C. Fecha: 29/ago/2025

Reporte de Avance Físico - Financiero Acciones para Desinfección del Agua 2025																				
ACCIÓN	CLAVE DE SUBACCIÓN	UNIDAD	RANEXO TÉCNICO				CONTRATACIONES					AVANCE DEL MES				AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA				
			INICIAL (J)		MODIFICADOR (X)		MONTO DE INVERSIÓN (PESOS)			FÍSICO CANTIDAD EJECUTADA	FINANCIERO		FÍSICO CANTIDAD EJECUTADA	FINANCIERO						
			CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL		ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Equipo	EQ1	Equipo	5.00	\$35,750.00	\$35,750.00	\$71,500.00	5.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$71,500.02	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$0.00	\$0.00
Subtotal:			5.00	\$35,750.00	\$35,750.00	\$71,500.00	5.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$71,500.02	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$0.00	\$0.00
2 al millar (DEC):				\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total:			5.00	\$35,750.00	\$35,750.00	\$71,500.00	5.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$71,500.02	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$0.00	\$0.00

Observaciones: (22) Con fundamento en el contrato de adquisición firmado el día 27 de junio del presente año, se informa que, derivado de la disponibilidad de los equipos por parte del proveedor, se estableció de común acuerdo que la entrega física se llevaría a cabo en el mes de septiembre. Este ajuste en el calendario de entrega no modifica los términos esenciales del contrato, manteniéndose vigentes las condiciones pactadas, así como los compromisos adquiridos por ambas partes. La medida garantiza el cumplimiento en la entrega de los equipos con la calidad requerida, asegurando al mismo tiempo la continuidad de las operaciones previstas.

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS programadas (23)	4
Municipios beneficiados NO REPETIDOS programados (24)	1

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS del mes (25)	0
Municipios beneficiados NO REPETIDOS del mes (26)	0

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS acumuladas (27)	0
Municipios beneficiados NO REPETIDOS acumulados (28)	0

Autoridad estatal de las acciones de agua limpia

CDE. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

09 SEP 2025  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN LOCAL CAMPECHE

Responsable estatal de las acciones de agua limpia

H. AYUNTAMIENTO  
CONSUECIONAL  
CALKINI, CAMPECHE  
2024 - 2027  
DIRECCIÓN DE AGUA  
POTABLE

ING. PABLO BENITO GAMMAL CAM