

# AVANCE TRIMESTRAL

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN LA MODALIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS (CDI 2014)



H. AYUNTAMIENTO  
DE CALKINI 2012-2015



DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN

FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
MONTO A EJERCER 2014: \$ 1,500,240.00

NÚMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	Nº. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NATURALEZA DE LA OBRA	FECHA (MES Y AÑO)		DE OFICIO APROBACIÓN	DE FECHA APROBACIÓN	INVERSIÓN (PEBOS)					INVERSIONES EN EL TRIMESTRE (PEBOS)				AVANCES				CATEG.
							INICIO	TERMINO			APROBADA CDI	CONTRATADA CDI	EJERCIDA CDI	ACUMULADO CDI	POR EJERCER	FÍSICO		FINANCIERO		% DE EJECUCIÓN DE LOS REC. EN EL AÑO X TRIM.				
																TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %					
3	SC	03E	900100301	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL SECTOR SUR DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE EN EL MUNICIPIO DE CALKINI.	DZITBALCHE	IT	02-feb-14	30-may-14	333MAPR001001	28-feb-14	\$ 1,126,320.00	\$ 1,125,593.18	\$ 6,353.94	\$ 641,173.03	\$ 484,420.15	30.00	95.00	0.56	56.93	42.74%	C			
5	SC	03E	900100501	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LAS CALLES A CULTIVOS Y HACIA CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN EN EL MUNICIPIO DE CALKINI.	BACABCHEN	IT	02-feb-14	30-abr-14	333MAPR001003	28-feb-14	\$ 373,920.00	\$ 373,294.62	\$ 1,999.79	\$ 272,014.13	\$ 101,280.49	4.00	100.00	0.53	72.75	18.13%	C			
<b>TOTALES</b>											\$ 1,500,240.00	\$ 1,498,887.80	\$ 8,353.73	\$ 913,187.16	\$ 585,700.64					60.87%				

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

LIC. DIEGO HUMBERTO KANTUN CÁN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. FERNANDO I. CANUL HERRERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. PASTOR RAMIRO RODRIGUEZ CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. VICTOR HUGO BALTAZAR RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. MANUEL ARTURO ARVEZ PEREZ

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

L.A. JIMMY SUNZA ESQUIVEL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECON.

ING. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN