



Calkiní, Campeche a 07 de Mayo de 2021  
 No. Oficio: CKL/PRES/394/2021  
 Asunto: El que se indica.

**C.P. JORGE SALIM ABRAHAM QUIJANO  
 SECRETARIO DE LA SEDESYH DEL  
 GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE.  
 P R E S E N T E.**

**ACUSE**

Anexo al presente me permito enviarle el Destino del Gasto (Nivel Proyecto), Ejercicio del Gasto (Nivel Financiero), Indicadores Correspondiente al Primer Trimestre (Enero - Marzo) de 2021, capturados a el Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT), en sus modalidades de: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal (FIS MDF 2019, 2020 y 2021) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN 2020 y 2021), el Fondo Para Entidades Federativas y municipios Productores de Hidrocarburos Región Marítima (FOPET 2019, 2020 y 2021), Ramo 33. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2020), Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable (2020) y fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas (FAFEF 2020 y 2021)

Sin más por el momento y esperando vernos favorecidos con su atención le reitero mi gratitud

SEDESYH  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO  
 SOCIAL Y HUMANO

ATENTAMENTE

*[Signature]*  
**C. ROQUE JACINTO SANCHEZ GOLIB**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 CALKINI, CAMPECHE  
 2018 - 2021  
 PRESIDENCIA

BIENESTAR  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 12:38 pm Hzo. ef  
 17 MAYO 2021  
 clancor doc  
 10 hojas  
**RECIBIDO**  
 MESA DE ATENCIÓN Y CORRESPONDENCIA

Calle 20 s/n entre 15 y 17 Col. Centro, 24900, Calkiní, Campeche. Edificio del H. Ayuntamiento.

PRESIDENCIA  
 Tel. (996) 962...

17 MAY 2021  
**RECIBIDO**  
 OFICINA DEL TITULAR  
*[Signature]*

- C.C.P. LIC. KATIA MEAVE FERNIZA.- Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Campeche.
- C.C.P. C.P. GUADALUPE ESTHER CÁRDENAS GUERRERO.- Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.
- C.C.P. ING. CARMEN RAFAEL VALLE CAMBRANIS.- Subsecretario de Programación y Presupuestación de la Secretaría de Finanzas.
- C.C.P. LIC. - JORGE ARCILA R. DE LA GALA- Auditor Superior del Estado de Campeche.
- C.C.P. LIC. LIDIA CARRILLO DIAZ.- Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado.
- C.C.P. LIC. ANTONIO ROSADO AVILEZ.- Tesorero Municipal, Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado.
- C.C.P. LIC. CELESTE MAGALY SUNZA ESQUIVEL.- Directora del Órgano Interno de Control.
- C.C.P. LIC. ... DE AUDITORÍA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

17 MAYO 2021  
**RECIBIDO**

17 MAY 2021  
 12:15  
**RECIBIDO**  
 OFICIALÍA DE PARTES

17 MAYO 2021  
**RECIBIDO**

Hora: 13:46  
 Recibe: *[Signature]*  
 Entrega: *[Signature]*

HORA  
 FIRMA *[Signature]*





**SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**DESTINO DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2021)**  
**GENERAL**



**CALKINI**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021  
 GOBERNAR ES SERVIR

DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P TRIMESTRE	DETALLE_P FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL LAPROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD AD_RESPO ONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RES PONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO ICPRO_R ESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ANUNCIO ID_RESP ONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUGERENCIA ACCION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION EN ENHECHO ADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEO REFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	DETALLE_PROYECTO RECAUDADO	DETALLE_PROYECTO COMPROMETIDO	DETALLE_PROYECTO DEVENGADO	DETALLE_PROYECTO EJECUCION	DETALLE_PROYECTO PAGADO	DETALLE_PROYECTO CONTRATOS	DETALLE_PROYECTO AVANCES_FISCOS	DETALLE_PROYECTO CARRERA FOTOS	DETALLE_PROYECTO ESTATUS	DETALLE_PROYECTO FLUJO	DETALLE_PROYECTO OBSERVACIONES CAPTURISTA	DETALLE_PROYECTO OBSERVACIONES REVISION		
2021	1	CAM200401874663	Proyecto de Inversión	636173.43	IFI: fecla_recurso:2020...	PARQUE DE KILAXÁN, CALKINI (PRIMERA ETAPA) REHABILITACIÓN	4	Campeche	1	Calkini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	CALKINI	10666-1	N	0	0	0	150	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	04-01-2021	17-02-2021	636173.43	636173.43	636173.43	0	0	0	(foto): (foto)	(meta): (meta)	(1874563)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM210101883214	Acción	901320	IFI: fecla_recurso:2021...	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS- 12457	4	Campeche	1	Calkini	Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	12457	N	0	0	0	0	0	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	19-03-2021	30-09-2021	901320	901320	128760	128760	128760	(foto): (foto)	(meta): (meta)	(1883714)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM210101884141	Proyecto de Inversión	1853425.25	IFI: fecla_recurso:2021...	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA COBACAM EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 10487	4	Campeche	1	Calkini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	10487	S	142	131	0	0	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	19-03-2021	02-05-2021	1853425.25	0	0	0	0	Sin contratos	(meta): (meta)	(1884141)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM210101884145	Proyecto de Inversión	847075.47	IFI: fecla_recurso:2021...	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA BLANCO DE OSORIO ORTEGON CAMUCHI EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 10576	4	Campeche	1	Calkini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	10576	S	44	43	0	0	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	09-09-2021	27-04-2021	847075.47	0	0	0	0	Sin contratos	(meta): (meta)	(1884145)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM210101884147	Proyecto de Inversión	2280035.78	IFI: fecla_recurso:2021...	REHABILITACION DE LA CALLE VENTIDOS ENTRE CALLE CINCO Y CALLE QUINCE BARRIO LA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 10648	4	Campeche	1	Calkini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	10648	S	260	240	0	0	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	19-03-2021	23-04-2021	2280035.78	0	0	0	0	Sin contratos	(meta): (meta)	(1884147)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM210101884162	Proyecto de Inversión	653978.59	IFI: fecla_recurso:2021...	REHABILITACION DE CALLE VENTIDOS ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE VENTIDOS Y CALLE DIECINUEVE ENTRE CALLE VENTIDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHACACHEN - 10917	4	Campeche	1	Calkini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	10917	S	78	72	0	0	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	19-03-2021	22-04-2021	653978.59	0	0	0	0	Sin contratos	(meta): (meta)	(1884162)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM210101884163	Proyecto de Inversión	238438.13	IFI: fecla_recurso:2021...	CONSTRUCCION DE POZOS DE OSORION PARA DRENAR PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALKINI TRAMO 1 - 10956	4	Campeche	1	Calkini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	10956	S	20	20	0	0	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	19-03-2021	17-04-2021	238438.13	0	0	0	0	Sin contratos	(meta): (meta)	(1884163)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM210101884168	Proyecto de Inversión	238438.13	IFI: fecla_recurso:2021...	CONSTRUCCION DE POZOS DE OSORION PARA DRENAR PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALKINI TRAMO 2 - 11011	4	Campeche	1	Calkini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	11011	S	20	20	0	0	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	19-03-2021	17-04-2021	238438.13	0	0	0	0	Sin contratos	(meta): (meta)	(1884168)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM210101884172	Proyecto de Inversión	1396172.81	IFI: fecla_recurso:2021...	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA FELPE CARRILLO PUERTO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 11074	4	Campeche	1	Calkini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	11074	S	45	46	0	0	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	05-04-2021	09-05-2021	1396172.81	0	0	0	0	Sin contratos	(meta): (meta)	(1884172)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM210101884174	Proyecto de Inversión	1661827.38	IFI: fecla_recurso:2021...	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO TREINTA Y SIETE EN LA LOCALIDAD DE TANUUCHE - 11109	4	Campeche	1	Calkini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	11109	S	40	35	0	0	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	05-04-2021	09-05-2021	1661827.38	0	0	0	0	Sin contratos	(meta): (meta)	(1884174)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM210101884177	Proyecto de Inversión	1245455.08	IFI: fecla_recurso:2021...	CONSTRUCCION DE LA CALLE VENTISETE Y CALLE VENTITRES ENTRE CALLE VENTINO Y CALLE CATORCE BARRIO EL GATO NEGRO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 11170	4	Campeche	1	Calkini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	11170	S	30	30	0	0	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	14-03-2021	14-04-2021	1245455.08	0	0	0	0	Sin contratos	(meta): (meta)	(1884177)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM210101884184	Proyecto de Inversión	714653.77	IFI: fecla_recurso:2021...	REHABILITACION DE LA CALLE VENTIDOCHE ENTRE CALLE VENTISiete Y CALLE VENTINUEVE BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 11959	4	Campeche	1	Calkini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	11958	S	45	35	0	0	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	22-03-2021	20-04-2021	714653.77	0	0	0	0	Sin contratos	(meta): (meta)	(1884194)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM200401808135	Acción	291931.61	IFI: fecla_recurso:2020...	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES-48723	4	Campeche	1	Calkini	Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	48723	N	0	0	0	0	0	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	03-02-2020	31-12-2020	291931.61	291931.61	291931.61	291931.61	291931.61	(foto): (foto)	(meta): (meta)	(1808135)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM200401808133	Acción	127000	IFI: fecla_recurso:2020...	33903 SERVICIOS INTEGRALES-48539	4	Campeche	1	Calkini	Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	48539	N	0	0	0	0	0	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	01-05-2020	31-07-2020	127000	127000	127000	127000	127000	(foto): (foto)	(meta): (meta)	(1808133)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM200401808122	Acción	1716800	IFI: fecla_recurso:2020...	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS- 48450	4	Campeche	1	Calkini	Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	48450	N	0	0	0	0	0	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	02-09-2020	31-12-2020	1716800	1716800	1716800	1716800	1716800	(foto): (foto)	(meta): (meta)	(1808122)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM200301724539	Proyecto de Inversión	1609909.32	IFI: fecla_recurso:2020...	CONSTRUCCION DE CALLE DOCE CALLE NUEVE Y PROLONGACION DE LA CALLE DOCE DE LA LOCALIDAD BACASCHEN - 14758	4	Campeche	1	Calkini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CALKINI	14758	S	25	25	0	0	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	01-05-2020	06-07-2020	1603249.43	1603249.43	1603249.43	1603249.43	1603249.43	(foto): (foto)	(meta): (meta)	(1728539)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM200401875082	Proyecto de Inversión	613514.01	IFI: fecla_recurso:2020...	CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALKINI TRAMO 2 - (FOFET-04-2020)	4	Campeche	1	Calkini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CALKINI	N	0	0	0	0	200	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	12-10-2020	20-11-2020	398873.47	398873.47	398873.47	398873.47	398873.47	(foto): (foto)	(meta): (meta)	(1875082)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM200401875192	Proyecto de Inversión	427903.99	IFI: fecla_recurso:2020...	MANTENIMIENTO DE VENTISiete POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	4	Campeche	1	Calkini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CALKINI	FOFET-05-2	N	0	0	0	2025	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	12-10-2020	10-11-2020	427690.45	427690.45	427690.45	427690.45	427690.45	(foto): (foto)	(meta): (meta)	(1875192)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM200401875086	Proyecto de Inversión	613514.01	IFI: fecla_recurso:2020...	CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALKINI TRAMO 1 - (FOFET-03-2020)	4	Campeche	1	Calkini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CALKINI	FOFET-03-1	N	0	0	0	200	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	10-01-2021	10-01-2021	394753.48	394753.48	394753.48	394753.48	394753.48	(foto): (foto)	(meta): (meta)	(1875086)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM200401875211	Proyecto de Inversión	184045.74	IFI: fecla_recurso:2019...	REHABILITACION DE LA CALLE PRIVADA DE LA CALLE DIECISEIS EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	4	Campeche	1	Calkini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CALKINI	FOFET-02-1	N	0	0	0	60	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	12-10-2020	26-10-2020	183290.83	183290.83	183290.83	183290.83	183290.83	(foto): (foto)	(meta): (meta)	(1875211)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM200401875078	Proyecto de Inversión	513092.85	IFI: fecla_recurso:2020...	AMUJAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE PARALELA AL LIBRAMIENTO EN EL BARRIO DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CALKINI (FOFET-06-2020)	4	Campeche	1	Calkini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CALKINI	FOFET-06-1	N	0	0	0	60	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	09-11-2020	13-12-2020	492974.16	492974.16	492974.16	492974.16	492974.16	(foto): (foto)	(meta): (meta)	(1875078)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM200401874657	Proyecto de Inversión	2970305.42	IFI: fecla_recurso:2020...	PROYECTO DE BASE BALLE AMIGAR ESCALANTE DITRALCHÉ, MUNICIPIO DE CALKINI (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO)	4	Campeche	1	Calkini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	CALKINI	10403-1	N	0	0	0	1000	(meta): (unidad medida)	1	(geo): (geo_municipio):1	19-11-2020	28-12-2020	2970305.42	2970305.42	2970305.42	2970305.42	2970305.42	(foto): (foto)	(meta): (meta)	(1874057)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

*Handwritten signature*

