

AVANCE TRIMESTRAL

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2015

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI 2012-2015



Calkiní progresa

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 MONTO A EJERCER 2015: \$ 4,195,800.00

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA (MES Y AÑO)		No. OFICIO DE APROBACION	FECHA APROBACION	INVERSION (PESOS)			INVERSIONES EN EL TRIMESTRE (PESOS)			AVANCES				% DE EJECUCION DEL LOS REC. EN EL AÑO X TRIM.	OBSERV.
							INICIO	TERMINO			APROBADA	FOPADEM	CONTRATADA FOPADEM	EJERCIDA FOPADEM	ACUMULADO FOPADEM	POR EJERCER	FISICO		FINANCIERO			
																	TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %		
1	SF	O20	RF900100101	REPAVIMENTACION DE CALLE 15 ENTRE 20 Y 22 SANTA ROSALIA.	DZITBALCHE	IT	01-abr-15	11-may-15	APR_FOPADEM_001001	16-mar-15	\$ 299,700.00	\$ 299,700.00	\$ 289,019.64	\$ 289,019.64	\$ 10,680.36	20.00	100.00	96.44	96.44	6.89%	AD	
2	SL	O2A	RF900100201	TECHADO Y REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA PULYAXCHE, EN LA COMUNIDAD DE DZITBALCHE.	DZITBALCHE	IT	12-feb-15	12-abr-15	APR_FOPADEM_001002	20-abr-15	\$ 1,198,800.00	\$ 1,198,336.00	\$ 599,168.00	\$ 1,198,316.33	\$ 19.67	30.00	100.00	49.98	99.96	28.56%	C	
3	SL	O2A	RF900100301	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO LA ESTACION DE LA LOCALIDAD DE BECAL, CALKINI.	BECAL	IT	12-feb-15	12-abr-15	APR_FOPADEM_001003	20-abr-15	\$ 599,400.00	\$ 598,122.37	\$ 299,061.39	\$ 598,122.58	\$ (0.21)	100.00	100.00	49.89	99.79	#DIV/0!	C	
4	SL	O2A	RF900100401	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE, CALKINI.	TANKUCHE	IT	12-feb-15	12-abr-15	APR_FOPADEM_001004	22-abr-15	\$ 599,400.00	\$ 598,959.96	\$ 598,959.86	\$ 598,959.86	\$ 0.10	100.00	100.00	99.93	99.93	14.28%	C	
5	SL	O2A	RF900100501	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN.	PUCNACHEN	IT	12-feb-15	12-abr-15	APR_FOPADEM_001005	22-abr-15	\$ 499,500.00	\$ 499,417.06	\$ 499,413.97	\$ 499,413.97	\$ 3.09	100.00	100.00	99.98	99.98	11.90%	C	
6	SL	O2A	RF900100601	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI	NUNKINI	IT	12-feb-15	12-abr-15	APR_FOPADEM_001006	22-abr-15	\$ 499,500.00	\$ 499,251.34	\$ 499,589.00	\$ 499,589.00	\$ (337.66)	100.00	100.00	100.02	100.02	11.91%	C	
7	SL	O2A	RF900100701	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CALKINI.	CALKINI	IT	12-feb-15	17-abr-15	APR_FOPADEM_001007	06-jul-15	\$ 499,500.00	\$ 499,215.46	\$ 499,208.77	\$ 499,208.77	\$ 6.69	100.00	100.00	99.94	99.94	11.90%	C	
TOTALES											\$ 4,195,800.00	\$ 4,193,002.19	\$ 3,284,420.63	\$ 4,182,630.15	\$ 10,372.04						6.89%	

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

LIG. DIEGO HUBERTO KANTUN CAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. FERNANDO I. DANUL HERRERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. PASTOR RAMIRO RODRIGUEZ CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. VICTOR HUGO BALTAZAR RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. MANUEL ARTURO ARVEZ PEREZ

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

L.A. JIMMY SUNZA ESQUIVEL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECON.

ING. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN