



NIVEL PROYECTO CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) 2016.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CAM160300748932	Construcción Y Equipamiento De Centro De Salud Calle Centro Localidad Tapachán - 25222	25222	Campeche	Calixtlá	Tapachán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MINISTERIO DE CALIDAD	Salud	En Ejecución	2016	\$1,066,596	\$1,066,596	\$1,054,725	\$1,054,725	\$1,054,725	\$1,054,725	98.89	\$0	Círcos	800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM160300748933	Const. De Quebricon Y Banqueta Calle Salto Entre Nueva Y Salto Calle Tlaxca Entre Salto Y Cerro Fed. Tránsito Tangoso Cerro Negro Soc. Héroes Tapachán - 254110	254110	Campeche	Calixtlá	Tapachán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MINISTERIO DE CALIDAD	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	\$365,350	\$365,350	\$363,058	\$363,058	\$363,053	\$363,053	99.37	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



NIVEL PROYECTO CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) 2016.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Retraso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CAM16040016284	Equi parámetro Y Heramienta Reserva Estratagica De Planes Respuesta Para Acceso De Agua Limpia En Comunitades De Agua Y Medios Marginales	FPREC 01	Campeche	Calixtlá	Calixtlá	Urbano	Subsidios	1003 Fondo para entidades federales y municipales	1003 Fondo para entidades federales y municipales	23-Providencias Sociales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y ECONOMÍA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$652,476	\$652,476	\$652,476	\$652,476	\$652,476	\$652,476	\$652,476	100.00	\$0	Oros	1,700	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16040016345	Equi parámetro Y Heramienta Reserva Estratagica De Planes Respuesta Para La Prevención De Desastres Y Diminución De Riesgo	FPREC 02	Campeche	Calixtlá	Calixtlá	Urbano	Subsidios	1003 Fondo para entidades federales y municipales	1003 Fondo para entidades federales y municipales	23-Providencias Sociales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y ECONOMÍA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$677,677	\$677,677	\$677,677	\$677,677	\$677,677	\$677,677	\$677,677	100.00	\$0	Equipamiento	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR.- JOSE EMILIANO CANUL AKE