



NIVEL PROYECTO CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2017



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Especifico, Ramo, Institucion Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Recaudado (Mn Estrado), Avance Financiero (Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Retiro), Avance Fisico (Unidad de Medida, Poblacion, Avance Anual, Avance Acumulado), and Observaciones.



NIVEL PROYECTO CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2017



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total:

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambiente, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Específico, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estados, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Recaudado (Mnistrado), Avance Financiero (Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reingreso), Unidad de Medida, Población, Avance Anual, Avance Acumulado, Observaciones.



NIVEL PROYECTO CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Quarto Trimestre 2017

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Fisico		Observaciones
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	
CAM7170300906798	Construcción De Techo Ffrrm De Concreto Y Vigua Y Bovedilla Santa María - 167914	167914	Campeche	Calikin	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPAL DE CALIKIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$553,655	\$553,655	\$553,655	\$553,655	\$553,654	\$553,654	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM7170300906799	Infraestructura Productiva Para Huertos Comunitarios Para La Producción De Jilpi Santa María - 160740	160740	Campeche	Calikin	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPAL DE CALIKIN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$287,910	\$287,910	\$287,910	\$287,910	\$287,910	\$287,910	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CAM7170300906800	Construcción Cuarto Para Baño La Palmita - 168954	168954	Campeche	Calikin	La Palmita (Cocbilitin)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPAL DE CALIKIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$126,912	\$126,912	\$126,912	\$126,912	\$126,912	\$126,912	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CAM7170300906801	Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios Para Producción De Maíz Oculito Xkacoch - 153968	153968	Campeche	Calikin	Xkacoch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPAL DE CALIKIN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$269,660	\$269,660	\$269,660	\$269,660	\$269,660	\$269,660	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM7170300906802	Construcción De Techo Ffrrm De Concreto Y Vigua Y Bovedilla Xkacoch - 152126	152126	Campeche	Calikin	Xkacoch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPAL DE CALIKIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$553,617	\$553,617	\$553,617	\$553,617	\$553,617	\$553,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CAM7170300906833	Mejoramiento De Calles (Rampas En Espacios Y Balcónes Públicos En El Municipio De Calikin)	FOPEC 01-2017	Campeche	Calikin	Calikin	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipales productores de no de occar buros	23-Provisiónes Salariales y Económicas	MUNICIPAL DE CALIKIN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$424,187	\$424,155	\$424,155	\$424,155	\$424,155	\$424,155	100.00	\$0	Otros	1,600	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM7170300906837	Mejoramiento De Calles (Pasos Peatonales)	FOPEC 02-2017	Campeche	Calikin	Calikin	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipales productores de no de occar buros	23-Provisiónes Salariales y Económicas	MUNICIPAL DE CALIKIN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$414,190	\$412,581	\$412,581	\$412,581	\$412,581	\$412,581	100.00	\$0	Otros	1,600	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM7170300906836	Mejoramiento De Calles (Quarnciones Y Banquetas)	FOPEC 03-2017	Campeche	Calikin	Calikin	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipales productores de no de occar buros	23-Provisiónes Salariales y Económicas	MUNICIPAL DE CALIKIN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$446,658	\$445,896	\$445,896	\$445,896	\$445,896	\$445,896	100.00	\$0	Otros	850	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CAM7170400973384	32505 Arrendamiento De Vehiculos Turísticos, Motos, Motocicletas, Lanchas Y Pivales Para Servicios Públicos - 224528	224528	Campeche	Calikin	Calikin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPAL DE CALIKIN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,249,499	\$1,242,150	\$1,242,150	\$1,242,150	\$1,242,150	\$1,242,150	100.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR.- JOSE EMILIANO CANULAKE