

Total: 131

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM11130100083766	Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud En Dztibalché, Calkini	1	Campeche	Calkiní	Dzitbalché	Urbano	Convenios	E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	INDESALUD	Salud	En Ejecución	2012	\$0	\$8,314,400	\$7,753,164	\$8,314,400	\$7,753,164	\$7,753,164	\$7,753,164	93.25	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400234726	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Región Del Camino Real	2013/2525258	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades	CODESVI	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,563,010	\$4,563,010	\$4,563,010	\$4,563,010	\$4,563,010	\$4,563,010	\$4,563,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	88.47	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN



CAM13130400269357	Rehabilitación De Los Centros De Salud De Bacabchén, Becal, San Antonio Sacabchen, Santa Cruz Exhacienda Del Municipio De Calkini, Camp.		Campeche	Calkiní	Cobertura municipal		Subsidios		12-Salud	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$1,258,580	\$1,258,580	\$1,258,580	\$1,258,580	\$1,258,580	\$1,258,580	\$1,258,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270326	Rehabilitacion De La Unidad Medica De Primer Nivel De Atencion De Isla Arena		Campeche	Calkiní	Isla Arena	Rural	Subsidios		12-Salud	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$290,013	\$290,013	\$290,013	72.50	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400273157	Equipo. De Cs De Bacabchen, Becal, San Antonio Sacabchen, Santa Cruz Exhacienda, Municipio De Calkini, Camp.		Campeche	Calkiní	Cobertura municipal		Subsidios		12-Salud	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$318,402	\$318,402	\$318,402	\$318,402	\$318,402	\$318,402	\$108,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CAM131304002 73947	Construcción Del Centro De Atención Nutricional Y Desarrollo Familiar De Tepakan En El Municipio De Calkini		Campeche	Calkiní	Tepakán	Rural	Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$685,507	\$685,507	\$685,507	\$685,507	\$685,507	\$579,931	\$579,931	84.60	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM131403003 75878	Cobach No. 08, Equipamiento De Mobiliario Y Equipo De Biblioteca (Suministro De Equipos Y Software Para 1 Biblioteca)(Suministro De Mobiliario Para 1 Biblioteca)(Suministro De Equipo De Cómputo)	1316	Campeche	Calkiní	Nunkiní	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INIFEEC	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	289	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM131404004 24935	Icat No. 02, Construcción De Edificio "G", Obra Exterior Y	1711	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	INIFEEC	Educación	En Ejecución	2013	\$3,167,177	\$3,558,055	\$3,558,055	\$3,558,055	\$3,558,055	\$3,558,055	\$3,558,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



CAM141401002 96875	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Sur De La Localidad De Dzitbalché En El Municipio De Calkiní.	3	Campeche	Calkiní	Dzitbalché	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,407,900	\$281,398	\$281,398	\$281,398	\$281,398	\$281,398	\$281,398	\$281,398	100.00	\$0	Metros Cuadrados	560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la unidad de medidas sistema y el avance anual acumulado de acuerdo a avance en función de unidad de medidas de 1 sistema - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM141401003 12526	Mantenimiento De Infraestructura Vial	-	Campeche	Calkiní	Bécal	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,499,603	\$2,499,603	\$2,499,603	\$2,499,603	\$2,499,603	\$2,499,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: el avance anual en función a la unidad de medida	



CAM141401003 12538	Rehabilitación De La Escuela Del Instituto De Capacitación Para El Trabajo En La Localidad De Dzitbalché		Campeche	Calkiní	Dzitbalché	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$280,000	\$279,903	\$279,903	\$279,903	\$279,903	\$279,903	\$279,903	\$279,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la unidad de medida es obra y el avance anual en función de la unidad de medida es 1 obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM141401003 12542	Rehabilitación Del Alumbrado Público En El Campo De Fútbol En La Localidad Santa María		Campeche	Calkiní	Santa María	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,706	\$999,706	\$999,706	\$999,706	\$999,706	\$999,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la unidad de medida es obra y el avance anual en función de la unidad de medida es 1.00 obra -	











	Agua Potable Del Pozo No. 1								Federativ as y Municipi os																		siguiente nivel.	
CAM141402003 57064	Rehabilitacion De Area Y Sistema De Bombeo De Agua Potable De Los Pozoz No. 1 Y 5.	044	Campe che	Calkiní	Bécal	Urba no	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi os	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamient o	En Ejecuci ón	2014	\$497,445	\$496,816	\$496,816	\$496,816	\$496,816	\$496,816	\$496,816	\$496,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida es obra y el avance anual es 1.00 / Registro: la unidad de medida es obra y el avance anual es 1.00 obra - la unidad de medida es obra y el avance anual es 1.00 - la unidad de medida es obra y el avance

																										anual acumulad o es de 1 obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM141403004 07467	Construcción De Piso De Concreto Para Mejoramiento De Calidad De Vida	079	Campe che	Calkiní	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi os	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONÓMICO	Vivienda	En Ejecuci ón	2014	\$259,461	\$259,41 0	\$259,410	\$259,410	\$259,41 0	\$259,41 0	\$259,41 0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM141403004 07481	Construcción De Aula Didactica En Jardin De Niños	068	Campe che	Calkiní	Calkiní	Urba no	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi os	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecuci ón	2014	\$436,761	\$436,39 3	\$436,393	\$436,393	\$436,39 3	\$436,39 3	\$436,39 3	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: l a unidad de medida es obra y el avance anual acumulad o de







								Municipios																	Registro: la unidad de medidas obra y el avance anual acumulado es de 1.00 obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140300407519	Construcción De Comedor Escolar	076	Campeche	Calkiní	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2014	\$708,183	\$707,903	\$707,903	\$707,903	\$707,903	\$707,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: el avance anual acumulado de acuerdo a la unidad de medidas 1 obra
CAM14140300407743	Mejoramiento De Espacios Educativos	083	Campeche	Calkiní	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33-Aportaciones Federales	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y	Educación	En Ejecución	2014	\$171,674	\$171,420	\$171,420	\$171,420	\$171,420	\$171,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



CAM141404004 47139	Modernización De Casa De Cultura Municipales (Ampliación De La Casa De La Cultura De Becal)		Campeche	Calkiní	Bécal	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$403,999	\$402,527	\$402,527	\$402,527	\$402,527	\$402,527	\$402,527	\$402,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,511	0.00	100.00	Financiera: / Física: LO PAGADO INCLUYE EL 1 AL MILLAR DEL PROYECTO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM141501004 95519	Construcción De Pozos De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado	PRO 030	Campeche	Calkiní	Nunkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$83,020	\$82,922	\$82,922	\$82,922	\$82,922	\$82,922	\$82,922	100.00	\$0	Piezas	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

CAM141501004 95521	Construcción De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado	PRO 009	Campeche	Calkiní	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$83,020	\$82,922	\$82,922	\$82,922	\$82,922	\$82,922	\$82,922	100.00	\$0	Piezas	430	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM141502005 24294	Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Pgj) Calkiní	CAM-35-2014- 5000	Campeche	Calkiní	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,140,000	\$2,140,000	\$1,424,376	\$2,116,495	\$1,424,376	\$1,424,376	\$1,424,376	66.56	\$0	Metros Cuadrados	52,890	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM141502005 44731	Construcción De Área De Riego En Unidad De Producción	PRO 038	Campeche	Calkiní	Bacabchén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$399,000	\$397,091	\$397,091	\$397,091	\$397,091	\$397,091	\$397,091	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



	Múltiples En La Colonia Pulyaxche, En La Comunidad De Dzitbalché						desarrollo municipal		y Económicas																Pasa al siguiente nivel.		
CAM15150100463278	Techado De Cancha De Usos Múltiples Con Domicilio Conocido En La Localidad De Tankuche, Calkiní	FIV 009	Campeche	Calkiní	Tankuché	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$598,960	\$598,960	\$598,960	\$598,960	\$598,960	\$598,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100463799	Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Calkiní	FOP 007	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,417	\$999,417	\$999,417	\$999,417	\$999,417	\$999,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100463840	Techado De Cancha De Usos Múltiples En El Barrio La Estación De La Localidad De Bécal, Calkiní	FIV 002	Campeche	Calkiní	Bécal	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$598,123	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CAM15150100464371	Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Nunkiní	FIV 011	Campeche	Calkiní	Nunkiní	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$499,251	\$499,251	\$499,251	\$499,251	\$499,251	\$499,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100466469	Repavimentación De La Calle 15 Entre 20 Y 22 Barrio De Santa Rosalía, En La Comunidad De Dzitbalché		Campeche	Calkiní	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$289,020	\$289,020	\$289,020	96.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100466491	Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Pucnachén	FIV 010	Campeche	Calkiní	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,414	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100467731	Pavimentación De Calles	PRO 003	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,751,200	\$1,750,658	\$1,750,658	\$1,750,658	\$1,750,658	\$1,750,658	\$1,750,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





							Territoriales del Distrito Federal		para Entidades Federativas y Municipios	y Desarrollo Urbano																Pasa al siguiente nivel.	
CAM15150100467819	Construcción De Comedor Comunitario	PRO 008	Campeche	Calkiní	Nunkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2015	\$871,387	\$870,939	\$870,939	\$870,939	\$120,122	\$120,122	\$120,122	13.79	\$0	Metros	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100467844	Rehabilitación De Camino De Terracería Rumbo A Yaxche li	PRO 001	Campeche	Calkiní	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$309,921	\$309,921	\$309,921	\$309,921	\$309,921	\$309,921	\$309,921	100.00	\$0	Kilómetro	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CAM151501004 67859	Rehabilitación De Camino De Terracería Rumbo A Mecanizados	PRO 002	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$774,647	\$774,647	\$774,647	\$774,647	\$774,647	\$774,647	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM151501004 74788	Construcción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar	PRO 010	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONÓMICO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,711,999	\$1,690,465	\$1,690,465	\$1,690,465	\$1,690,465	\$1,690,465	\$1,690,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM151501004 74844	Construcción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar	PRO 011	Campeche	Calkiní	Nunkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONÓMICO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,353,999	\$2,309,853	\$2,309,853	\$2,309,853	\$2,309,853	\$2,309,853	\$2,309,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



	Salud Y Bienestar Familiar							Territoriales del Distrito Federal		para Entidades Federativas y Municipios	SOCIAL, RURAL Y ECONÓMICO															Pasa al siguiente nivel.		
CAM15150100474987	Construcción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar	PRO 017	Campeche	Calkiní	Bacabchén	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONÓMICO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,925,997	\$1,904,535	\$1,904,535	\$1,904,535	\$1,904,535	\$1,904,535	\$1,904,535	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100475107	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	PRO 019	Campeche	Calkiní	Bécal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$368,420	\$368,055	\$368,055	\$368,055	\$368,055	\$368,055	\$368,055	100.00	\$0	Metros lineales	440	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CAM15150100475127	Ampliación De Red De Energía Electrica	PRO 020	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,232,281	\$1,232,272	\$1,232,272	\$1,232,272	\$1,232,272	\$1,232,272	\$1,232,272	100.00	\$0	Metros lineales	680	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100475198	Construcción De Área De Riego En Unidad De Producción	PRO 023	Campeche	Calkiní	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$394,912	\$393,488	\$393,488	\$393,488	\$393,488	\$393,488	\$393,488	100.00	\$0	Metros lineales	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100475234	Construcción De Area De Riego En Unidad De Producción	PRO 024	Campeche	Calkiní	San Antonio Sahcabchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$335,617	\$335,259	\$335,259	\$335,259	\$335,259	\$335,259	\$335,259	100.00	\$0	Metros lineales	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



	Comunidades De Calkini				municipal			Territoriales del Distrito Federal		para Entidades Federativas y Municipios																Pasa al siguiente nivel.		
CAM15150100479489	Equipamiento De Computo Y Servidor De Datos. Calkini	CAMP-17-2015	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Fiscalia General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$361,404	\$209,968	\$209,968	\$209,968	\$209,968	\$209,968	\$209,968	100.00	\$0	Equipamiento	52,890	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se registra último trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100490047	Construcción Y Equipamiento De La Unidad Deportiva De Dzitbalche	R001	Campeche	Calkiní	Dzitbalché	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$6,495,535	\$6,495,535	\$6,495,535	81.28	\$0	Metros	8,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100495377	Construcción De Tanque Y Red De Agua	PRO 022	Campeche	Calkiní	La Fátima (Cocbilín)	Rural	Aportaciones Federales	U004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones		33-Aportaciones Federales para	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONÓMICO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$790,561	\$789,783	\$789,783	\$789,783	\$789,783	\$789,783	\$789,783	100.00	\$0	Metros cúbicos	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

	Para Basto De La Comunidad						Territoriales del Distrito Federal		Entidades Federativas y Municipios																		siguiente nivel.
CAM15150100495405	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	PRO 031	Campeche	Calkiní	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$246,998	\$175,614	\$175,614	\$175,614	\$175,614	\$175,614	\$175,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100495406	Construcción De Comedores Comunitarios	PRO 029	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$459,703	\$459,524	\$459,524	\$459,524	\$459,524	\$459,524	\$459,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



CAM15150100495443	Rehabilitación De Calles	RM 001	Campeche	Calkiní	Isla Arena	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$580,000	\$379,996	\$379,996	\$379,996	\$379,996	\$379,996	\$379,996	100.00	\$0	Metros lineales	1,400	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100495520	Construcción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Segunda Etapa	PRO 032	Campeche	Calkiní	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$856,000	\$855,904	\$855,904	\$855,904	\$855,904	\$855,904	\$855,904	100.00	\$0	Piezas	120	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100498146	Construcción De Área De Riego En Unidad De Producción	PRO 026	Campeche	Calkiní	Bécal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$394,912	\$394,602	\$394,602	\$394,602	\$394,602	\$394,602	\$394,602	100.00	\$0	Metros lineales	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



					municipal		Territoriales del Distrito Federal		para Entidades Federativas y Municipios	SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO															Pasa al siguiente nivel.		
CAM15150200510046	Techado De La Plaza Civica De La Escuela Primaria De La Localidad De Isla Arena	PRO 034	Campeche	Calkiní	Isla Arena	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	Educación	En Ejecución	2015	\$911,921	\$910,956	\$910,956	\$910,956	\$910,956	\$910,956	\$910,956	100.00	\$0	Piezas	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200516797	Camino De Acceso A La Zona De Producción De Concepción - Nunkini - Calkini (Reconstrucción)	-	Campeche	Calkiní	Nunkini	Urbano	Aportaciones Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,456,000	\$3,435,531	\$3,435,531	\$3,435,531	\$3,435,531	\$3,435,531	\$3,435,531	100.00	\$0	Kilómetro	5,556	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CAM15150200518330	J.N. Indigena Cuauhtemoc, Construccion De 1 Aula Didactica		Campeche	Calkiní	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEEC	Educación	En Ejecución	2015	\$388,335	\$388,335	\$388,335	\$388,335	\$381,304	\$381,304	\$381,304	98.19	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200518340	Prim. Don Miguel Hidalgo, Construccion De Edificio "G": Biblioteca, Rehabilitacion De Edif. "D": Adecuacion A Direccion, Bodega-Cooperativa; Aire Acondicionado En Edif. "B", Y Rehabilitacion De Edific		Campeche	Calkiní	Bécal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEEC	Educación	En Ejecución	2015	\$846,567	\$846,567	\$846,567	\$846,567	\$749,310	\$749,310	\$749,310	88.51	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

CAM151502005 21429	Cosntrucción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar	PRO 018-1	Campe che	Calkiní	Santa Cruz Ex- Haciend a	Rural	Aportacion es Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi os	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	Vivienda	En Ejecuci ón	2015	\$426,912	\$426,111	\$426,111	\$426,111	\$426,111	\$426,111	\$426,111	\$426,111	100.00	\$0	Piezas	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM151502005 44722	Construcción De Dispensario Medico	PRO 021-1	Campe che	Calkiní	La Fátima (Cocbilín )	Rural	Aportacion es Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi os	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	Salud	En Ejecuci ón	2015	\$492,000	\$368,172	\$368,172	\$368,172	\$368,172	\$368,172	\$368,172	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM151502005 44723	Construcción De Biblioteca Modelo (Segunda Etapa)	FAFEF 002	Campe che	Calkiní	Calkiní	Urba no	Aportacion es Federales	I012 FAFEF	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecuci ón	2015	\$1,500,000	\$1,489,853	\$1,489,853	\$1,489,853	\$1,489,853	\$1,489,853	\$1,489,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,600	0.00	0.00	Financiera: COMETÍ UN ERROR DE CAPTURA EN EL TRIMESTR E PASADO	

									Municipios																		PERO YA ESTA CORRECTO EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200544725	Reconstrucción De Espacios Para Centro Cultural Y Mercado De Artesanías, Dzitbalche (Segunda Etapa)	FAFEF 003	Campeche	Calkiní	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,150,000	\$2,149,878	\$2,149,878	\$2,149,878	\$2,149,878	\$2,149,878	\$2,149,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200544727	Reconstrucción De Calles En Calkini	FAFEF 004	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,534,767	\$5,523,720	\$5,523,720	\$5,523,720	\$5,523,720	\$5,523,720	\$5,523,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,660	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.







									Federativas y Municipios																	siguiente nivel.	
CAM15150200544924	Construcción De Aula Didactica En Jardin De Niños	PRO 040	Campeche	Calkiní	Nunkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2015	\$455,961	\$455,500	\$455,500	\$455,500	\$318,850	\$318,850	\$318,850	70.00	\$0	Metros	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200544928	Construcción Y Equipamiento De Pozo En La Zona Sur De La Localidad De Calkiní	PRO 041	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,458,836	\$1,458,491	\$1,458,491	\$1,458,491	\$364,623	\$364,623	\$364,623	25.00	\$0	Metros	1,000	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CAM15150200545004	Edificación Para Mejoramiento De Vivienda (Recamara) En La Localidad De Nunkini De La Region Del Camino Real	3853	Campeche	Calkiní	Nunkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESVI	Vivienda	En Ejecución	2015	\$300,558	\$300,558	\$300,558	\$300,558	\$300,558	\$300,558	\$300,558	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
CAM15150200545005	Edificación Para Mejoramiento De Vivienda (Recamara) En La Localidad De Calkini De La Region Del Camino Real	3888	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESVI	Vivienda	En Ejecución	2015	\$701,301	\$701,301	\$701,301	\$701,301	\$701,301	\$701,301	\$701,301	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	8.17	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
CAM15150200545006	Edificación Para Mejoramiento De Vivienda (Recamara) En La Localidad De Becal De La Region Del Camino Real	3886	Campeche	Calkiní	Bécal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESVI	Vivienda	En Ejecución	2015	\$300,558	\$300,558	\$300,558	\$300,558	\$300,558	\$300,558	\$300,558	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN





CAM15150200545012	Edificación Para Mejoramiento De Vivienda (Recamara) En La Localidad Becal De La Región Del Camino Real	3886	Campeche	Calkiní	Bécal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESVI	Vivienda	En Ejecución	2015	\$69,628	\$69,628	\$69,628	\$69,628	\$69,628	\$69,628	\$69,628	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
CAM15150200545013	Edificación Para Mejoramiento De Vivienda (Recamara) En La Localidad Calkini De La Región Del Camino Real	3888-3	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESVI	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
CAM15150200547549	Construcción De Camino De Terraceria Rumbo A Unidad Agrícola Yaxcruz	pro43	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	dirección de desarrollo social rural y economico	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$499,951	\$498,461	\$498,461	\$498,461	\$498,461	\$498,461	\$498,461	100.00	\$0	Kilómetro	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



CAM15150300556278	Rehabilitacion Del Parque Tepakan (Calkini)		Campeche	Calkiní	Tepakán	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUOPI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,304,725	\$2,304,725	\$2,304,725	\$2,304,725	\$2,304,725	\$2,304,725	\$2,304,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,607	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300559522	Prim. Miguel Hidalgo, Construccion De Edificio "A", Planta Baja: Direccion, Cooperativa-Bodega, Servicios Sanitarios, Escalera Y 2 Aulas Didacticas; Planta Alta: 4 Aulas Didacticas		Campeche	Calkiní	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEEC	Educación	En Ejecución	2015	\$4,509,850	\$4,509,850	\$4,509,850	\$4,509,850	\$1,907,418	\$1,907,418	\$1,907,418	42.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	43.00	Financiera: / Física: / Registro:

CAM15150300559532	Prim. Pedro Pablo Arcila, Construcción De Obra Exterior (Barda Perimetral)		Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEEC	Educación	En Ejecución	2015	\$658,551	\$658,551	\$658,551	\$658,551	\$569,381	\$569,381	\$569,381	86.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150300559540	Esc. Sec. Tec. No. 13, Construcción De Obra Exterior		Campeche	Calkiní	Bécal	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEEC	Educación	En Ejecución	2015	\$773,744	\$773,744	\$773,744	\$773,744	\$754,244	\$754,244	\$754,244	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150300583491	Construcción De Viviendas Maya	PRO 044	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÓMICO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$999,981	\$999,981	\$999,981	40.00	\$0	Vivienda	200	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





	La Localidad De Becal De La Región Del Camino Real								para Entidades Federativas y Municipios																		PARA VALIDACIÓN
CAM15150300584783	Edificación Para Mejoramiento De Vivienda (Recamara) En La Localidad De Nunkini De La Región Del Camino Real	4120	Campeche	Calkiní	Nunkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESVI	Vivienda	En Ejecución	2015	\$174,070	\$174,070	\$174,070	\$174,070	\$174,070	\$174,070	\$174,070	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	93.40	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
CAM15150300584784	Construcción De Ampliación De Vivienda (Recamara Adicional) En La Localidad De Calkini De La Region Del Camino Real Municipio De Calkini	4205	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESVI	Vivienda	En Ejecución	2015	\$76,658	\$76,658	\$76,658	\$76,658	\$76,658	\$76,658	\$76,658	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN

CAM15150300586031	Construcción De Ampliación De Vivienda (Recamara Adicional) En La Localidad De Dzitbalché De La Region Del Camino Real Municipio De Calkini	4218	Campeche	Calkiní	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESVI	Vivienda	En Ejecución	2015	\$551,938	\$551,938	\$551,938	\$551,938	\$551,938	\$551,938	\$551,938	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
CAM15150300586032	Construcción De Ampliación De Vivienda (Recamara Adicional) En La Localidad De Nunkini De La Region Del Camino Real Municipio De Calkini	4217	Campeche	Calkiní	Nunkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESVI	Vivienda	En Ejecución	2015	\$229,974	\$229,974	\$229,974	\$229,974	\$229,974	\$229,974	\$229,974	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
CAM15150400591197	E.E.I.I. U Kiimak'U Yo'Ol Mejen Paala, Trabajos De Rehabilitación En Espacios	-	Campeche	Calkiní	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades	INIFEEC	Educación	En Ejecución	2015	\$296,380	\$296,380	\$296,380	\$296,380	\$237,878	\$237,878	\$237,878	80.26	\$0	Metros Cuadrados	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



CAM15150400591205	Cendi Núm. 04, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes		Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,429,386	\$1,429,386	\$1,429,386	\$1,429,386	\$1,183,573	\$1,183,573	\$1,183,573	82.80	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400591206	J.N. Unach Chich (Casa De Los Pajaritos), Construcción De Servicios Sanitarios Y Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes		Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEEC	Educación	En Ejecución	2015	\$730,292	\$730,292	\$730,292	\$730,292	\$730,292	\$730,292	\$730,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400591209	Prim. Joaquin R. Solis , Construcción De Plaza De Acceso		Campeche	Calkiní	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	INIFEEC	Educación	En Ejecución	2015	\$133,806	\$133,806	\$133,806	\$133,806	\$75,357	\$75,357	\$75,357	56.32	\$0	Metros Cuadrados	276	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



CAM151504005 91214	Prim. Miguel Hidalgo, Equipamiento De 7 Aulas Didacticas		Campeche	Calkiní	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	U007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEEC	Educación	En Ejecución	2015	\$177,584	\$177,584	\$177,584	\$177,584	\$88,872	\$88,872	\$88,872	50.05	\$0	Equipamiento	210	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM151504005 95408	Estudio De Factibilidad Para La Modernización De 17 Kms. Carretera Tramo Calkini - Uxmal, En Los Municipios De Calkini, Santa Elena.		Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23- Provisiones Salariales y Económicas	SEDUOPI	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,446,153	\$1,446,153	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM151504006 03826	Conalep Dzibalché, Equipamiento De Laboratorio De Ciencias Experimentales		Campeche	Calkiní	Dzitbalché	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	INIFEEC	Educación	En Ejecución	2015	\$925,826	\$868,608	\$573,178	\$868,608	\$260,582	\$260,582	\$260,582	30.00	\$0	Equipamiento	25	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

