



# NIVEL PROYECTO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2017)

## Información sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mn estrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Retiro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CAMD170100841631	Construcción de Techo Firmado de Concreto Vigata y Bovedilla Beccal 29979	29979	Campeche	Calixtini	Bécal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Vivienda	En Ejecución	2017									0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00		Financiera: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAMS150100490047	Construcción y Equipamiento de La Unidad Deportiva De Dzitbalché	8001	Campeche	Calixtini	Dzitbalché	Urbano	Subsidios	1088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisión de Bienes y Equipos	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$7,992,000	\$7,899,995	\$7,899,995	\$7,899,995	\$7,899,995	\$7,899,995	\$7,899,995	98.85	\$0	Metros	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAMS160100630183	99999 Adquisición de Material y Equipo Fotográfico Para La Verificación y Seguimiento De Las Obras - 6546	6546	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COORDINADOR MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAMS160100630450	35001 Mantenimiento y Conservación De Vehículos Terrestres, Autos, Motocicletas, Lacturas Y Flujiales - 6594	6594	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COORDINADOR MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAMS160100630451	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 6581	6581	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COORDINADOR MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAMS160100630716	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Adquisición De Equipo Topográfico - 6613	6613	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COORDINADOR MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAMS160100630717	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Autos, Motocicletas, Lacturas Y Flujiales Para Servicios Públicos - 6551	6551	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COORDINADOR MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAMS160200643687	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 37 Entre 12 Y Carretera Federal Barrio San Martín Calixtini - 37637	37637	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$641,238	\$636,126	\$636,126	\$636,126	\$636,126	\$636,126	\$636,126	\$636,126	99.20	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200646084	Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Parcelas Ejidales El Divino No. - 22318	22318	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$328,690	\$328,321	\$328,321	\$328,321	\$328,321	\$328,321	\$328,321	\$328,321	99.89	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200646085	Pavimentación De Calle 27 Entre 12 Y 12 A Y Calle 12 Entre 37 Y 39, Barrio De San Martín De Calixtini Localidad De Calixtini - 25774	25774	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$330,900	\$326,477	\$326,477	\$326,477	\$326,161	\$326,161	\$326,161	\$326,161	98.57	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200646086	Pavimentación Calle 22 A Tramo Calle "N" 28 Huertos Comunitarios De La Santa Cruz Barrio Santa Cruz, Calixtini - 27098	27098	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$982,029	\$971,744	\$971,744	\$971,744	\$971,740	\$971,740	\$971,740	\$971,740	98.95	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200646087	Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Nueva Israel - 19874	19874	Campeche	Calixtini	Bacabchén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$328,690	\$328,363	\$328,363	\$328,363	\$328,363	\$328,363	\$328,363	\$328,363	99.90	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200646089	Pavimentación De Calle 28 A Entre 23 Y 21, Barrio Norte, Beccal 31984	31984	Campeche	Calixtini	Bécal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$305,661	\$303,684	\$303,684	\$303,684	\$303,683	\$303,683	\$303,683	\$303,683	99.35	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200646090	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Por Salto Rumbó A Pucachon Santa María - 35268	35268	Campeche	Calixtini	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$278,641	\$275,837	\$275,837	\$275,837	\$275,837	\$275,837	\$275,837	\$275,837	98.99	\$0	Otros	122	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200648522	Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Huerto San Juan - 20013	20013	Campeche	Calixtini	Nunkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$328,690	\$328,363	\$328,363	\$328,363	\$328,363	\$328,363	\$328,363	\$328,363	99.90	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200650910	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 31 Entre 12a Y 12, Barrio De San Martín Calixtini - 36610	36610	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$813,822	\$805,680	\$805,680	\$805,680	\$805,677	\$805,677	\$805,677	\$805,677	99.00	\$0	Otros	720	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200650911	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 22 Entre 31 Y 41, Barrio El Galán Calixtini - 36606	36606	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$874,199	\$862,514	\$862,514	\$862,514	\$862,514	\$862,514	\$862,514	\$862,514	98.66	\$0	Otros	670	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200650912	Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Huerto Maul Mayah - 22138	22138	Campeche	Calixtini	Bécal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$382,138	\$381,990	\$381,990	\$381,990	\$381,990	\$381,990	\$381,990	\$381,990	99.96	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200650914	Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Barrio Martín 23056	23056	Campeche	Calixtini	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$392,813	\$392,603	\$392,603	\$392,603	\$392,603	\$392,603	\$392,603	\$392,603	99.95	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200650916	Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Huerto El Cuzco Poder, Santa Cruz Pueblo 23150	23150	Campeche	Calixtini	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$288,210	\$287,544	\$287,544	\$287,544	\$287,544	\$287,544	\$287,544	\$287,544	99.77	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200650924	Pavimentación De Calle 32 Entre 21 Y 12 Y Calle 31 Entre 30 Y 34, Barrio Norte, Beccal - 24781	24781	Campeche	Calixtini	Bécal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$286,640	\$285,121	\$285,121	\$285,121	\$285,121	\$285,121	\$285,121	\$285,121	99.47	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200655632	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 22a Y 45, Barrio Kikan Calixtini - 37626	37626	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$825,870	\$816,728	\$816,728	\$816,728	\$816,728	\$816,728	\$816,728	\$816,728	98.89	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200655633	Pavimentación De Veredas Calle Del Barrio De San Martín En La Localidad De Calixtini - 26823	26823	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,546,399	\$1,523,030	\$1,523,030	\$1,523,030	\$1,523,024	\$1,523,024	\$1,523,024	\$1,523,024	98.49	\$0	Metros Cuadrados	1,300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200655637	Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Tramo Santa Cruz Pueblo Dzitbalché, Santa Cruz Pueblo - 23310	23310	Campeche	Calixtini	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$311,463	\$310,743	\$310,743	\$310,743	\$310,743	\$310,743	\$310,743	\$310,743	99.77	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200658073	Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Carretera Entre 31 Y 33, Beccal - 35095	35095	Campeche	Calixtini	Bécal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$687,244	\$683,724	\$683,724	\$683,724	\$683,723	\$683,723	\$683,723	\$683,723	99.49	\$0	Otros	900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200658075	Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios El Cedral 22987	22987	Campeche	Calixtini	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$394,051	\$393,841	\$393,841	\$393,841	\$393,841	\$393,841	\$393,841	\$393,841	99.95	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200658078	Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Huerto La Flor De Muz, Santa Cruz Pueblo - 22987	22987	Campeche	Calixtini	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$328,709	\$327,949	\$327,949	\$327,949	\$327,949	\$327,949	\$327,949	\$327,949	99.77	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMS160200658079	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Por Salto Rumbó A Santa Cruz Ex-Hacienda - 35245	35245	Campeche	Calixtini	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTINI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$245,081	\$244,106	\$244,106	\$244,106	\$244,106	\$244,106	\$244,106	\$244,106	99.60	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# NIVEL PROYECTO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2017)

## Información sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Convencional - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mn estrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Retiro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
CAM017010841631	Construcción De Techo Firm De Concreto Y Viguetas Y Bovedilla Becal 29979	29979	Campeche	Calixtini	Becal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Vienda	En Ejecución	2017								0.00		Metros Cuadrados	30	100.00		Financiera: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CAM616020060531	Pavimentación De Calle 5 X 14, Y Calle Privada De La Y Entre 12 Y 14, Santa Cruz Pueblo - 31959	31959	Campeche	Calixtini	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM616020060532	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tankuché - 36616	36616	Campeche	Calixtini	Tankuché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$304,863	\$302,026	\$302,026	\$302,026	\$302,026	\$302,026	\$302,026	99.07	\$0	Ciros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CAM6160200670725	Reconstrucción De Calles De La Localidad De San Antonio Sahcabchen FORTALECE 01		Campeche	Calixtini	San Antonio Sahcabchen	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CALKIN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,479,897	\$1,446,269	\$1,446,269	\$1,446,269	\$1,446,269	\$1,446,269	\$1,446,269	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM6160200670776	Reconstrucción De Calles De La Localidad De Santa Cruz Pueblo FORTALECE 02		Campeche	Calixtini	Santa Cruz Pueblo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CALKIN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$648,328	\$632,158	\$632,158	\$632,158	\$632,158	\$632,158	\$632,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM6160200670832	Reconstrucción De Calles De La Localidad De Nunkini FORTALECE 03		Campeche	Calixtini	Nunkini	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CALKIN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,349,535	\$1,319,085	\$1,319,085	\$1,319,085	\$1,319,085	\$1,319,085	\$1,319,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CAM6160200685180	Construcción De Vivienda Digna Componente Recamaras Calixtini - 125306	125306	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$500,000	\$437,160	\$437,160	\$437,160	\$436,503	\$436,503	\$436,503	87.30	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM6160200685181	Construcción De Techo De Concreto Y Viguetas Y Bovedilla Calixtini - 138428	138428	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$475,000	\$474,265	\$474,265	\$474,265	\$474,265	\$474,265	\$474,265	99.85	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM6160200685184	Construcción De Dos Baños Quetzal - 148548	148548	Campeche	Calixtini	Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Vienda	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM6160200685185	Construcción De Dos Baños Q'itbalché - 148511	148511	Campeche	Calixtini	Q'itbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Vienda	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM6160200685187	Construcción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Puncachén - 82578	82578	Campeche	Calixtini	Puncachén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$568,448	\$567,974	\$567,974	\$567,974	\$567,974	\$567,973	\$567,973	99.92	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM6160200685188	Construcción De Dos Baños San Antonio Sahcabchen - 148488	148488	Campeche	Calixtini	San Antonio Sahcabchen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Vienda	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM6160200685189	Construcción De Piso Firme San Antonio Sahcabchen - 89036	89036	Campeche	Calixtini	San Antonio Sahcabchen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$50,358	\$50,267	\$50,267	\$50,267	\$50,239	\$50,239	\$50,239	99.76	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM6160200685190	Construcción De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarilla Calle 19 Entre 20 Y 22 San Antonio Sahcabchen - 88142	88142	Campeche	Calixtini	San Antonio Sahcabchen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$73,500	\$73,187	\$73,187	\$73,187	\$73,168	\$73,168	\$73,168	\$73,168	99.55	\$0	Ciros	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM6160200685191	Construcción De Piso Firme Santa Cruz Pueblo - 83712	83712	Campeche	Calixtini	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$71,940	\$71,810	\$71,810	\$71,810	\$71,770	\$71,770	\$71,770	99.76	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CAM6160200685192	Construcción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Santa Cruz Pueblo - 82500	82500	Campeche	Calixtini	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$568,448	\$568,282	\$568,282	\$568,282	\$568,278	\$568,278	\$568,278	99.97	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM6160200690613	Construcción De Vivienda Digna Componente Recamaras Calixtini - 151315	151315	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$219,995	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,851	\$219,851	\$219,851	99.93	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM6160200690614	Construcción De Pozos Para Drenaje Pluvial Calixtini - 126483	126483	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM6160200690615	Construcción De Cuince Baños Calixtini - 170085	170085	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$673,557	\$667,576	\$667,576	\$667,576	\$667,572	\$667,572	\$667,572	99.11	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM6160200690617	Construcción De Techo De Concreto Y Viguetas Y Bovedilla (Convencional) Becal - 132763	132763	Campeche	Calixtini	Becal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$300,000	\$299,977	\$299,977	\$299,977	\$299,977	\$299,977	\$299,977	99.99	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM6160200690618	Construcción De Piso Peatonal En Escuela Secundaria Técnica No. 13 Becal - 89306	89306	Campeche	Calixtini	Becal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$101,097	\$100,090	\$100,090	\$100,090	\$100,090	\$100,090	\$100,090	99.00	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM6160200690619	Infraestructura Agrícola Mejoramiento Y Implementos Comunitarios Para La Construcción De Muro Y Derivados En La Localidad De Q'itbalché - 140413	140413	Campeche	Calixtini	Q'itbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,624,521	\$1,624,208	\$1,624,208	\$1,624,208	\$1,624,208	\$1,624,208	\$1,624,208	99.98	\$0	Ciros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM6160200690620	Construcción De Vivienda Digna Componente Recamaras Q'itbalché - 95139	95139	Campeche	Calixtini	Q'itbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$997,899	\$997,899	\$997,899	\$997,899	\$997,899	\$997,899	99.79	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM6160200690623	Construcción De Tres Recamaras Nunkini - 147572	147572	Campeche	Calixtini	Nunkini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$242,584	\$240,128	\$240,128	\$240,128	\$240,128	\$240,128	\$240,128	98.99	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM6160200690624	Construcción De Vivienda Digna Componente Recamaras Santa Cruz Hec'ends - 142899	142899	Campeche	Calixtini	Santa Cruz Hec'ends	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$500,000	\$499,079	\$499,079	\$499,079	\$499,079	\$499,079	\$499,079	99.82	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM6160200690686	Construcción De Piso Peatonal En Escuela Cobach Barrio La Palmita Escuela Preescolar Leyes De Reforma Barrio San Isidro Y Frente Escuela De Ed. - 146080	146080	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM6160200690687	Ampliación De Red De Agua Potable Calle San Isidro Y Frente A La Linieta - 180663	180663	Campeche	Calixtini	Calixtini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKIN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:



# NIVEL PROYECTO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2017)

Información sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Totales:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Objeto de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - General					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mn estrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retiro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CAM0170100841631	Construcción De Techo Ffrrme De Concreto Viguetas Y Bovedilla Becal	29979	Campeche	Calikin	Becal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2017									0.00		Metros Cuadrados	30	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM6160200696091	Construcción De Una Recámara Becal	147839	Campeche	Calikin	Becal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$84,136	\$83,284	\$83,284	\$83,284	\$83,284	\$83,284	\$83,284	98.99	\$0		Vienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM6160200696093	Construcción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Dribalche - 94877	94877	Campeche	Calikin	Dribalche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$852,672	\$849,991	\$849,991	\$849,991	\$849,991	\$849,991	\$849,991	99.69	\$0		Vienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM6160200696096	Construcción De Vivienda Digna Componente Recamaras Pucnachén - 91034	91034	Campeche	Calikin	Pucnachén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$499,446	\$499,446	\$499,446	\$499,446	\$499,446	99.89	\$0		Vienda	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM6160200696097	Construcción De Un Baño - 148341	148341	Campeche	Calikin	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM6160200696098	Construcción De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado Calle 12 Entre Y 7 Santa Cruz Pueblo - 87995	87995	Campeche	Calikin	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$73,500	\$73,187	\$73,187	\$73,187	\$73,187	\$73,187	\$73,187	99.55	\$0		Ciños	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM6160200696100	Construcción De Vivienda Digna Componente Recamaras Xcacché - 91378	91378	Campeche	Calikin	Xcacché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$500,000	\$499,175	\$499,175	\$499,175	\$499,175	\$499,175	\$499,175	99.83	\$0		Vienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM6160200701589	Construcción De Vivienda Digna Componente Recamaras Isla Arena - 142984	142984	Campeche	Calikin	Isla Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$500,000	\$499,618	\$499,618	\$499,618	\$499,618	\$499,618	\$499,618	99.92	\$0		Vienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM6160200701590	Construcción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Isla Arena - 84559	84559	Campeche	Calikin	Isla Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$520,367	\$519,533	\$519,533	\$519,533	\$519,533	\$519,533	\$519,533	99.84	\$0		Vienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM6160200701591	Construcción De Vivienda Digna Componente Recamaras - 125147	125147	Campeche	Calikin	Bacabchén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$350,000	\$349,293	\$349,293	\$349,293	\$349,293	\$349,293	\$349,293	99.80	\$0		Vienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM6160200701592	Construcción De Piso Ffrrme Bacabchén - 95196	95196	Campeche	Calikin	Bacabchén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$36,970	\$36,905	\$36,905	\$36,905	\$36,905	\$36,905	\$36,905	99.76	\$0		Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM6160200701594	Construcción De Techo De Concreto Viguetas Y Bovedilla San Agustín Chumhuás - 129631	129631	Campeche	Calikin	San Agustín Chumhuás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$936,138	\$934,942	\$934,942	\$934,942	\$920,855	\$920,855	\$920,855	98.37	\$0		Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM6160200701595	Ampliación Y Rehabilitación De Sistema De Riego Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Dribalche - 143263	143263	Campeche	Calikin	Dribalche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Ciños Proyectos	En Ejecución	2016	\$791,957	\$790,875	\$790,875	\$790,875	\$790,875	\$790,875	\$790,875	99.86	\$0		Ciños	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM6160200701597	Construcción De Piso Ffrrme Pucnachén - 83772	83772	Campeche	Calikin	Pucnachén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$36,970	\$36,905	\$36,905	\$36,905	\$36,905	\$36,905	\$36,905	99.76	\$0		Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM6160200701599	Construcción De Piso Ffrrme Tankuché - 83857	83857	Campeche	Calikin	Tankuché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$36,970	\$36,905	\$36,905	\$36,905	\$36,905	\$36,905	\$36,905	99.76	\$0		Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM6160200701600	Construcción De Techo De Concreto Viguetas Y Bovedilla Santa María - 83872	83872	Campeche	Calikin	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$717,706	\$716,715	\$716,715	\$716,715	\$715,950	\$715,950	\$715,950	99.76	\$0		Metros Cuadrados	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM6160200707206	Ampliación De Red De Agua Potable Calle 24 Entre Y 29 Y Límite Piedra Calikin - 85688	85688	Campeche	Calikin	Calikin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$274,228	\$271,592	\$271,592	\$271,592	\$271,592	\$271,592	\$271,592	99.04	\$0		Metros lineales	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM6160200707207	Ampliación De Red De Agua Potable Con Tubería De 4 Calles 31 Entre 12 Barrio San Martín Calikin - 87392	87392	Campeche	Calikin	Calikin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM6160200707208	Ampliación De Red De Agua Potable Con Tubería De 3 Varías Calles Calikin - 87397	87397	Campeche	Calikin	Calikin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM6160200707209	Construcción De Vivienda Digna Componente Recamaras Becal - 125452	125452	Campeche	Calikin	Becal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$550,000	\$480,876	\$480,876	\$480,876	\$480,876	\$480,876	\$480,876	87.43	\$0		Vienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM6160200707210	Ampliación Y Rehabilitación De Sistema De Riego Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Becal - 143768	143768	Campeche	Calikin	Becal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Ciños Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM6160200707211	Construcción De Piso Ffrrme Concepción - 83752	83752	Campeche	Calikin	Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$50,358	\$50,267	\$50,267	\$50,267	\$50,239	\$50,239	\$50,239	99.76	\$0		Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM6160200707212	Construcción De Piso Ffrrme San Agustín Chumhuás - 83744	83744	Campeche	Calikin	San Agustín Chumhuás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$79,134	\$78,991	\$78,991	\$78,991	\$78,947	\$78,947	\$78,947	99.76	\$0		Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM6160200707213	Construcción De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado Varías Calles Dribalche - 87883	87883	Campeche	Calikin	Dribalche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$294,000	\$292,748	\$292,748	\$292,748	\$292,674	\$292,674	\$292,674	99.55	\$0		Ciños	980	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM6160200707214	Construcción De Ocho Recamaras - 147191	147191	Campeche	Calikin	Dribalche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$401,032	\$396,972	\$396,972	\$396,972	\$396,972	\$396,972	\$396,972	98.99	\$0		Vienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM6160200707216	Construcción De Ocho Baños - 148414	148414	Campeche	Calikin	Nunkin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$361,385	\$356,986	\$356,986	\$356,986	\$356,984	\$356,984	\$356,984	98.78	\$0		Vienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM6160200707218	Construcción De Techo De Concreto Viguetas Y Bovedilla Tapakán - 93887	93887	Campeche	Calikin	Tapakán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$312,046	\$311,550	\$311,550	\$311,550	\$311,540	\$311,540	\$311,540	99.84	\$0		Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM6160200712518	Construcción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Concepción - 83659	83659	Campeche	Calikin	Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$710,560	\$709,814	\$709,814	\$709,814	\$709,772	\$709,772	\$709,772	99.89	\$0		Vienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# NIVEL PROYECTO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2017)

## Información sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mn Estrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Retiro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CAMD17010841631	Construcción De Techo Ffrrm De Concreto Viguetas Y Bovedilla Becal	29979	Campeche	Calikin	Becal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2017									0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00		Financiera: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CAM6160200712519	Construcción De Piso Ffrrm Santa Cruz Ehuahenda - 83854	83854	Campeche	Calikin	Santa Cruz Ehuahenda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$35,970	\$35,905	\$35,905	\$35,905	\$35,905	\$35,885	\$35,885	99.76	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CAM6160200712520	Construcción De Dos Baños Tepakan - 148537	148537	Campeche	Calikin	Tepakan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución										0.00	\$0					Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM6160200712521	Construcción De Baños Rurales Para Mujeres De La Salud Y Bienestar Familiar Santa Maria - 82463	82463	Campeche	Calikin	Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$331,695	\$329,618	\$329,618	\$329,618	\$329,618	\$329,618	\$329,618	99.40	\$0	Vienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CAM6160200712522	Ampliación Y Rehabilitación De Sistema De Riego Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Xococ - 143882	143882	Campeche	Calikin	Xkxoch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	\$0					Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM6160200717779	Techo De Plaza Civica Esc. Prim Alvaro Obregon Calle Treninta Y Seis Entre Trinitaria Y Avenida Becal - 188122	188122	Campeche	Calikin	Becal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Educación	En Ejecución	2016	\$647,811	\$552,449	\$552,449	\$552,449	\$552,449	\$552,446	\$552,446	85.28	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CAM6160200717780	Construcción De Pozo De Drenaje Puvial, Varias Calles Becal - 89145	89145	Campeche	Calikin	Becal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$808,500	\$798,675	\$798,675	\$798,675	\$798,668	\$798,668	\$798,668	98.78	\$0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CAM6160200717782	Construcción De Techo De Concreto Viguetas Y Bovedilla Concepción - 84385	84385	Campeche	Calikin	Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$499,274	\$498,124	\$498,124	\$498,124	\$498,101	\$498,101	97.76	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
CAM6160200717784	Construcción De Cuartones Y Bancos Calle Cuarenta Y Diez Y Diez Nunki - 127226	127226	Campeche	Calikin	Nunki	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$157,913	\$156,922	\$156,922	\$156,922	\$156,920	\$156,920	99.37	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
CAM6160200717786	Construcción De Piso Ffrrm Tepakan 93294	93294	Campeche	Calikin	Tepakan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$17,093	\$17,063	\$17,063	\$17,063	\$17,053	\$17,053	99.76	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
CAM6160200723368	Construcción De Pozo De Drenaje Puvial Y Bovedilla Varias Calles Calikin - 88401	88401	Campeche	Calikin	Calikin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$882,000	\$873,104	\$873,104	\$873,104	\$873,104	\$873,104	\$873,104	98.99	\$0	Otros	2,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
CAM6160200723369	Construcción De Cuartones Y Bancos En Varias Calles Calikin 169436	169436	Campeche	Calikin	Calikin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Transportes y viaductos	En Ejecución										0.00	\$0					Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM6160200723370	Construcción De Once Recamaras Calikin - 149156	149156	Campeche	Calikin	Calikin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$890,128	\$879,877	\$879,877	\$879,877	\$879,877	\$879,877	98.85	\$0	Vienda	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
CAM6160200723371	Techo De Plaza Civica Esc. Jn Francisco I Madero Calle Treinta Y Seis Entre Trinitaria Y Avenida Y Cuarta Becal - 188008	188008	Campeche	Calikin	Becal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Educación	En Ejecución	2016	\$465,164	\$396,689	\$396,689	\$396,687	\$396,687	\$396,687	85.28	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
CAM6160200723372	Construcción De Vienda Digna Componente Reclamaras Nunki - 125611	125611	Campeche	Calikin	Nunki	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$600,000	\$599,121	\$599,121	\$599,121	\$599,121	\$599,121	99.85	\$0	Vienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
CAM6160200723373	Construcción De Baños Rurales Para Mujeres De La Salud Y Bienestar Familiar Tankuché - 82980	82980	Campeche	Calikin	Tankuché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$1,184,267	\$1,183,378	\$1,183,378	\$1,183,378	\$1,183,378	\$1,183,378	99.92	\$0	Vienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
CAM6160200723376	Construcción De Piso Ffrrm Santa Maria - 138608	138608	Campeche	Calikin	Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$35,970	\$35,905	\$35,905	\$35,905	\$35,885	\$35,885	99.76	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
CAM6160300748909	Construcción De Techo De Concreto Viguetas Y Bovedilla Segunda Etapa Calikin - 261295	261295	Campeche	Calikin	Calikin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$535,632	\$534,382	\$534,382	\$534,382	\$530,262	\$530,262	99.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
CAM6160300748911	Construcción De Vienda Digna Componente Reclamaras Segunda Etapa Calikin - 221867	221867	Campeche	Calikin	Calikin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución										0.00	\$0					Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM6160300748912	Ampliación De Energía Eléctrica En Varias Calles Calikin - 222269	222269	Campeche	Calikin	Calikin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Urbanización	En Ejecución										0.00	\$0					Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM6160300748913	Construcción De Techo De Concreto Viguetas Y Bovedilla Calikin - 220521	220521	Campeche	Calikin	Calikin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución										0.00	\$0					Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM6160300748914	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Veintiuno Y Treinta Y Uno Barrio Kikabán Calikin - 221613	221613	Campeche	Calikin	Calikin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Urbanización	En Ejecución										0.00	\$0					Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM6160300748915	Construcción De Un Aula De Lectura En Escuela Primaria Gomez Farias Isla Arena - 130984	130984	Campeche	Calikin	Isla Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Educación	En Ejecución	2016	\$555,223	\$552,634	\$552,634	\$552,634	\$552,612	\$552,612	99.53	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
CAM6160300748918	Reparación De Techo De Trinitaria Y Dos Entre Veintiuno Y Veintitres Y Calle Veintiseis Entre Veintitres Y Veintiseis Becal - 279013	279013	Campeche	Calikin	Becal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Transportes y viaductos	En Ejecución										0.00	\$0					Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM6160300748920	Construcción De Techo De Concreto Viguetas Y Bovedilla Becal - 261611	261611	Campeche	Calikin	Becal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución										0.00	\$0					Financiera: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM6160300748921	Construcción De Duche Baños Becal - 228170	228170	Campeche	Calikin	Becal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$541,677	\$539,400	\$539,400	\$539,400	\$539,394	\$539,394	99.58	\$0	Vienda	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
CAM6160300748922	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles Becal - 221486	221486	Campeche	Calikin	Becal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$521,877	\$521,864	\$521,864	\$521,864	\$521,864	\$521,864	100.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
CAM6160300748925	Construcción De Techo De Concreto Viguetas Y Bovedilla Dilibalché - 222472	222472	Campeche	Calikin	Dilibalché	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIKIN	Vienda	En Ejecución	2016	\$389,960	\$389,889	\$389,889	\$389,889	\$389,889	\$389,889	99.98	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		



# NIVEL PROYECTO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2017)

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mn estrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Retn egro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum	
CAM0170100841631	Construcción De Techo Firm De Concreto Viguetas Y Bovedilla Beccal 29979	29979	Campeche	Calixtlahuacán	Bécal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTLAHUACÁN	Vivienda	En Ejecución	2017								0.00		Metros Cuadrados	30	100.00		Financiera: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CAM6160300748927	Construcción De Once Baños Segunda Etapa Nankini - 228835	228835	Campeche	Calixtlahuacán	Nankini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTLAHUACÁN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$498,323	\$495,216	\$495,216	\$495,216	\$495,216	\$495,211	\$495,211	99.38	\$0	Vivienda	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM6160300748930	Construcción De Paso Peatonal Frente A Escuela Tal Escudera I Y Frente A Escuela Nezahualcoyotl - 255075	255075	Campeche	Calixtlahuacán	Santa Cruz Ex-Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTLAHUACÁN	Transportes y viaductos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federal va o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CAM6160300748931	Construcción De Pozo De Drenaje Roviál Y Alcantarillado Calle Nueva Por Santa Tepehacán - 253479	253479	Campeche	Calixtlahuacán	Tepehacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTLAHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$73,500	\$73,187	\$73,187	\$73,187	\$73,187	\$73,168	\$73,168	99.55	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM6160300748932	Construcción Y Equipamiento De Centro De Salud Calle Centro Localidad Tepehacán - 255222	255222	Campeche	Calixtlahuacán	Tepehacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTLAHUACÁN	Salud	En Ejecución	2016	\$1,066,598	\$1,054,725	\$1,054,725	\$1,054,725	\$1,054,725	\$1,054,725	\$1,054,725	98.89	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM6160300748933	Const De Garinición Y Bodega Calle Sierra Entre Nueva Y Sierra Calle Trece Entre Sierra Y Carr Fed Tamo Tanque El Ev Hacia Esc Inicial Tepehacán - 254110	254110	Campeche	Calixtlahuacán	Tepehacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALIXTLAHUACÁN	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$365,350	\$363,058	\$363,058	\$363,058	\$363,058	\$363,053	\$363,053	99.37	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CAM6160400816284	Equipamiento Y Herramienta, Reserva Estratégica De Primera Respuesta Para Acceso De Agua Limpia En Comunidades De Alta Y Media Marginación. FOPEC 01		Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Subsidios	0993 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisión Salarios y Economías	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONOMICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$652,476	\$699,001	\$699,001	\$699,001	\$699,001	\$699,001	\$699,001	\$699,001	100.00	\$0	Otros	1,700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM6160400816345	Equipamiento Y Herramienta, Reserva Estratégica De Primera Respuesta Para La Prevención De Desastres Y Disminución De Riesgo. FOPEC 02		Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Subsidios	0993 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisión Salarios y Economías	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$677,677	\$631,152	\$631,152	\$631,152	\$631,152	\$631,152	\$631,152	\$631,152	100.00	\$0	Equipamiento	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR.- JOSE EMILIANO CANUL AKE