

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)



Reporte de avances físico - financiero acciones para Desinfección del agua

A. Estado: Campeche B. Mes: Septiembre C. Fecha: Septiembre 2025

ACCION	CUMPLE DE SUBACCION	UNIDAD	INICIO TECNICO			CONTRATACIONES			AVANCE DEL MES				AVANCE ACUMULADO AL MES DE REPORTE							
			CANTIDAD	MONTO DE INVERSION (PESOS)		CANTIDAD	MONTO DE INVERSION (PESOS)			FISICO CANTIDAD EJECUTADA	FINANCIERO		FISICO CANTIDAD EJECUTADA	FINANCIERO						
				FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	MINISTRADO		EJERCIDO		MINISTRADO		EJERCIDO		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Equipamiento	EQ1	Equipo	5.00	\$35,750.00	\$35,750.00	\$71,500.00	5.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$71,500.02	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$0.00	\$0.00
Subtotal:			5.00	\$35,750.00	\$35,750.00	\$71,500.00	5.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$71,500.02	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$0.00	\$0.00
2 al millar (DEC):				\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total:			5.00	\$35,750.00	\$35,750.00	\$71,500.00	5.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$71,500.02	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$35,750.00	\$35,750.02	\$0.00	\$0.00

Observaciones: (22) Con fundamento en el contrato de adquisición firmado el día 27 de junio del presente año, se informa que, derivado de la disponibilidad de los equipos por parte del proveedor, se reprogramo de común acuerdo que la entrega física se llevaría a cabo en el mes de octubre. Este ajuste en el calendario de entrega no modifica los términos esenciales del contrato, manteniéndose vigentes las condiciones pactadas, así como los compromisos adquiridos por ambas partes. La medida garantiza el cumplimiento en la entrega de los equipos con la calidad requerida, asegurando al mismo tiempo la continuidad de las operaciones previstas.

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS programadas (23)	4
Municipios beneficiados NO REPETIDOS programados (24)	1

Autoridad estatal de las acciones de agua limpia

CDE. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Calkini

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS del mes (25)	0
Municipios beneficiados NO REPETIDOS del mes (26)	0

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CALKINI, CAMPECHE
2024 - 2027
PRESIDENCIA

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS acumuladas (27)	0
Municipios beneficiados NO REPETIDOS acumulados (28)	0

Responsable estatal de las acciones de agua limpia

ING. PABLO BENICIO CAAMAL CAN
Director de Agua Limpia del H. Ayuntamiento de Calkini