



CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE (PAIP 2025)

RAMO 16.-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES S074-AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO



PROAGUA

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
 MONTO MINISTRADO (FEDERAL) \$ 35,750.00
 MONTO MINISTRADO (MUNICIPAL) \$ 35,750.00

No	PROGRAMA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	INVERSION (PESOS)			INVERSION EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			AVANCE				ESTADO Y /O SITUACION DE LA OBRA
			APROBADA	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDA	ACUMULADO	POR EJERCER	FISICO		FINANCIERO		
									TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %	
RECURSO FEDERAL													
1	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DOSIFICADORAS DE DIAFRAGMA	\$ 35,750.00	\$ 35,750.00	\$ 35,750.00	\$ 35,750.00	\$ 35,750.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	TERMINADA
RECURSO MUNICIPAL													
1	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DOSIFICADORAS DE DIAFRAGMA	\$ 35,750.00	\$ 35,750.00	\$ 35,750.00	\$ 35,750.00	\$ 35,750.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	TERMINADA
TOTALES			\$ 71,500.00	\$ 71,500.00	\$ 71,500.00	\$ 71,500.00	\$ 71,500.00	\$ -					

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.D.E.E. MILTON ULISES MILLÁN
ATOCHÉ
(PRESIDENTE DEB.COPLADEMUN)

DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

M.A.J. ANDRÉS JAVIER GARCÍA KU
(COORDINADOR GENERAL)

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

M.A. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN
(ASESOR TECNICO DE FINANZAS)

DIRECTOR DE AGUA POTABLE

ING. PABLO BENICIO CAAMAL CAN

DIRECTORA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

L.A.E.- YOSELY LIZEL HUCHIN CALAN

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. JESÚS NAZARENO POLI CHI
(VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA)

EL AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 CALKINÍ, CAMPECHE
 2024 - 2027
 DIRECCION DE PLANEACION
 MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
 E INNOVACION GUBERNAMENTAL