



CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE (PAIP 2025)



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2025)

FECHA: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO AUT. (FAISMUN). 2025: \$ 79,431,453.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 79,431,453.00

Table with columns: NÚMERO, RUBRO, CLASIFICACION POR RUBRO, SEIAS, MODALIDAD, No. DE OBRA, DESCRIPCION DEL PROYECTO, LOCALIDAD, SITUACION DE LA OBRA, No. OFICIO DE APROBACION, FECHA DE APROBACION, MONTO APROBADO, MONTO MODIFICADO, PERIODO DE EJECUCION (EJECUCION REAL), INVERSION EN EL TRIMESTRE (PESOS) (MONTO CONTRATADO Y/O MODIFICADO, EJERCIDA CUARTO TRIMESTRE (FAISMUN), ACUMULADO (FAISMUN), POR EJERCER (CONTRATADO - ACUMULADO), SALDOS (CONTRATADO - ACUMULADO)), FISICO (TRIM %, ACUM %), FINANCIERO (TRIM %, ACUM %), % DE EJECUCION DE LOS REC. EN EL AÑO X TRIM., ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE (PAIP 2025)

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2025)



FECHA: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO AUT. (FAISMUN). 2025: \$ 79,431,453.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 79,431,453.00

Table with columns: NUMERO, RUBRO, CLASIFICACION POR RUBRO, SFMS, MODALIDAD, No. DE OBRA, DESCRIPCION DEL PROYECTO, LOCALIDAD, SITUACION DE LA OBRA, No. OFICIO DE APROBACION, FECHA DE APROBACION, MONTO APROBADO, MONTO MODIFICADO, PERIODO DE EJECUCION (INICIO, TERMINO), INVERSION EN EL TRIMESTRE (PESOS) (MONTO CONTRATADO Y/O MODIFICADO, EJERCIDA CUARTO TRIMESTRE (FAISMUN), ACUMULADO (FAISMUN), POR EJERCER (CONTRATADO - ACUMULADO), SALDOS (CONTRATADO - ACUMULADO)), FISICO (TRIM%, ACUM%), FINANCIERO (TRIM%, ACUM%), % DE EJECUCION DEL OS REC. EN EL AÑO X TRIM., ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA.

Handwritten signatures and blue scribbles at the bottom of the page, including a large signature over the last few rows of the table.



CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE (PAIP 2025)



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2025)

FECHA: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO AUT. (FAISMUN), 2025: \$ 79,431,453.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 79,431,453.00

Table with columns: NUMERO, RUBRO, CLASIFICACION POR RUBRO, SEFAIS, LOCALIDAD, No. DE OBRA, DESCRIPCION DEL PROYECTO, LOCALIDAD, SITUACION DE LA OBRA, No. OFICIO DE APROBACION, FECHA DE APROBACION, MONTO APROBADO, MONTO MODIFICADO, PERIODO DE EJECUCION (RHCIO, TERMINO), INVERSION EN EL TRIMESTRE (PESOS) (MONTO CONTRATADO Y/O MODIFICADO, EJERCIDA CUARTO TRIMESTRE (FAISMUN), ACUMULADO (FAISMUN), POR EJERCER (CONTRATADO - ACUMULADO), SALDOS (CONTRATADO - ACUMULADO)), FISICO (TRIM%, ACUM%), FINANCIERO (TRIM%, ACUM%), % DE EJECUCION DE LOS REC. EN EL AÑO X TRIM., ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE (PAIP 2025)

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2025)



FECHA: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO AUT. (FAISMUN). 2025: \$ 79,431,453.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 79,431,453.00

Table with columns: NUMERO, RUBRO, CLASIFICACION POR RUBRO, SIFAS, MODALIDAD, No. DE OBRA, DESCRIPCION DEL PROYECTO, LOCALIDAD, SITUACION DE OBRA, No. OFICIO DE APROBACION, FECHA DE APROBACION, MONTO APROBADO, MONTO MODIFICADO, PERIODO DE EJECUCION (RINICIO, TERMINO), INVERSION EN EL TRIMESTRE (PESOS) (MONTO CONTRATADO Y/O MODIFICADO, EJERCIDA CUARTO TRIMESTRE (FAISMUN), ACUMULADO (FAISMUN), POR EJERCER (CONTRATADO - ACUMULADO), SALDOS (CONTRATADO - ACUMULADO)), FISICO (TRIM%, ACUM%), FINANCIERO (TRIM%, ACUM%), % DE EJECUCION DEL OS REC. EN EL AÑO X TRIM., ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.D.E.E. MILTON UJES MILLÁN ATOCHE
(PRESIDENTE DEL COPLADEMUN)
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL
ING. HERBERTO JESUS KU TURRIZA
(ASESOR TECNICO DE DESARROLLO SOCIAL)

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL
ING. VIVIANA UJÉ RUÍZ SAENZ
(ASESORA TECNICA DE OBRAS PÚBLICAS)

DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL
M.A.I. ANDRES JAVIER YANCHE KU
(COORDINADOR GENERAL)



DIRECTORA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
L.A.E.- YOSELYN ISEL HUCHIN CALAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL
M.A. DIEGO FERRANDO FLORES CANTÓN
(ASESOR TECNICO DE FINANZAS)
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
LIC. JESUS MARINO COLLI CHI
(VOCAL DEL CONTROL Y VISUALIZACION)



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2025)



INDICADORES DE GESTION

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO AUT. FAISMUN. 2025: \$ 79,431,453.00  
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO) \$ 79,431,453.00

CONCEPTOS (RUBRO DE GASTO)	INVERSION PRESUPUESTADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA AL TRIMESTRE	INVERSION ACUMULADA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA AL TRIMESTRE
AGUA POTABLE	\$ 26,763,280.51	\$ 22,773,098.79	\$ 22,771,659.97	\$ 14,986,577.90	\$ 16,620,094.83	20.92%
ALCANTARILLADO	\$ 2,139,638.71	\$ 2,134,789.71	\$ 2,134,789.71	\$ 1,316,740.04	\$ 2,134,182.57	2.69%
ELECTRIFICACION	\$ 3,633,047.80	\$ 2,631,983.16	\$ 2,631,983.16	\$ 789,594.95	\$ 789,594.95	0.99%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 18,504,501.88	\$ 18,483,767.13	\$ 18,483,767.13	\$ 13,163,779.35	\$ 18,472,500.60	23.26%
URBANIZACION	\$ 24,419,411.45	\$ 29,436,241.57	\$ 29,436,146.79	\$ 14,017,703.36	\$ 27,597,611.73	34.74%
PROGRAMA DE INDIRECTOS 3%	\$ 2,382,943.59	\$ 2,382,943.58	\$ 2,382,943.58	\$ 1,296,543.58	\$ 2,382,943.58	3.00%
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIMDF 2%	\$ 1,588,629.06	\$ 1,588,629.03	\$ 1,587,655.73	\$ 762,256.07	\$ 762,256.07	0.96%
<b>TOTALES</b>	<b>79,431,453.00</b>	<b>79,431,452.97</b>	<b>\$ 79,428,946.07</b>	<b>\$ 46,333,195.25</b>	<b>\$ 68,759,184.33</b>	<b>86.56%</b>




**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2025)**



**INDICADORES DE GESTION**

**01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

**MONTO AUT. FAISMUN. 2025:** \$ 79,431,453.00  
**MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO)** \$ 79,431,453.00



	AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO	ELECTRIFICACION	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	URBANIZACION	PROGRAMA DE INDIRECTOS 3%	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIMDF 2%
■ INVERSION PRESUPUESTADA	\$26,763,280.51	\$2,139,638.71	\$3,633,047.80	\$18,504,501.88	\$24,419,411.45	\$2,382,943.59	\$1,588,629.06
■ INVERSION MODIFICADA	\$22,773,098.79	\$2,134,789.71	\$2,631,983.16	\$18,483,767.13	\$29,436,241.57	\$2,382,943.58	\$1,588,629.03
■ INVERSION CONTRATADA	\$22,771,659.97	\$2,134,789.71	\$2,631,983.16	\$18,483,767.13	\$29,436,146.79	\$2,382,943.58	\$1,587,655.73
■ INVERSION EJERCIDA AL TRIMESTRE	\$14,986,577.98	\$1,316,740.84	\$789,594.95	\$13,163,779.35	\$14,017,703.36	\$1,296,543.58	\$762,256.07
■ INVERSION ACUMULADA	\$16,620,094.83	\$2,134,789.71	\$789,594.95	\$18,472,500.60	\$27,597,611.73	\$2,382,943.58	\$762,256.07

Cuarto Avance Trimestral 2025




**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2025)**



**INDICADORES DE GESTION**

**01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

MONTO AUT. FAISMUN. 2025: \$ 79,431,453.00  
 MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO) \$ 79,431,453.00



■ AGUA POTABLE 
 ■ ALCANTARILLADO 
 ■ ELECTRIFICACION 
 ■ MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
 ■ URBANIZACION 
 ■ PROGRAMA DE INDIRECTOS 3% 
 ■ PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIMDF 2%

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 CALKINI, CAMPICHE  
 DIRECCION DE PLANEACION  
 ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

**DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL**

**M.A.I. ANDRES JAYER CANCHE KU**  
 (COORDINADOR GENERAL)

Cuarto Avance Trimestral 2025



**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES  
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2025)**



**PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

MONTO AUT. FAISMUN. 2025: \$ 79,431,453.00  
 MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 79,431,453.00

**INDICADOR DE DESEMPEÑO**

PROGRAMA	INVERSION MODIFICADA	RECURSOS EJERCIDOS EN EL TRIMESTRE				Total	Porc.	
		(FAISMUN) 2025						
		1 Ene-Mar	2 Abr-Jun	3 Jul-Sep	4 Oct-Dic			
SERVICIOS BASICOS	AGUA POTABLE.	\$ 22,818,761.11	\$ -	\$ -	\$ 1,633,516.93	\$ 14,986,577.90	\$ 16,620,094.83	20.92%
	ALCANTARILLADO	\$ 2,139,638.71	\$ -	\$ -	\$ 817,442.53	\$ 1,316,740.04	\$ 2,134,182.57	2.69%
	ELECTRIFICACION	\$ 2,634,470.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 789,594.95	\$ 789,594.95	0.99%
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 18,504,501.88	\$ -	\$ -	\$ 5,308,721.25	\$ 13,163,779.35	\$ 18,472,500.60	23.26%
	URBANIZACION	\$ 29,362,508.37	\$ -	\$ -	\$ 13,579,908.37	\$ 14,017,703.36	\$ 27,597,611.73	34.74%
INTEGRACION Y DESARROLLO	PROGRAMA DE GASTOS DE INDIRECTOS 3%	\$ 2,382,943.59	\$ -	\$ -	\$ 1,086,400.00	\$ 1,296,543.58	\$ 2,382,943.58	3.00%
	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIMDF 2%	\$ 1,588,629.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 762,256.07	\$ 762,256.07	0.96%
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 79,431,453.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 22,425,989.08</b>	<b>\$ 46,333,195.25</b>	<b>\$ 68,759,184.33</b>	<b>86.56%</b>

**DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL**

**M.A.I. ANDRES JAVIER CANCHE KU  
(COORDINADOR GENERAL)**

Cuarto Avance Trimestral 2025

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CALAKMUL CAMPUCHE 2024-2027  
 DIRECCION DE PLANEACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL



RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2025)



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
MONTO AUT. FAISMUN. \$ 79,431,453.00  
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO) \$ 79,431,453.00

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR OBRA PUBLICA (FAISMUN)

ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA	N° DE OBRAS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
OBRAS PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	45.00	\$ 38,725,288.84	\$ -	\$ -	\$ 38,725,288.84
OBRAS PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	58.00	\$ 64,355,424.55	\$ 21,339,589.08	\$ 21,339,589.08	\$ 43,015,835.47
OBRAS PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	72.00	\$ 75,459,880.36	\$ 44,274,395.60	\$ 65,613,984.68	\$ 9,845,895.68
		\$ 75,459,880.36	\$ 65,613,984.68	\$ 65,613,984.68	\$ 9,845,895.68

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR PROGRAMA (INDIRECTOS Y PRODIM)

ESTADISTICA DE AVANCE DE ACCIONES (IND)	N° DE ACCIONES	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
ACCIONES PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACCIONES PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	2.00	\$ 2,382,943.59	\$ -	\$ -	\$ 2,382,943.59
ACCIONES PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	2.00	\$ 2,382,943.59	\$ 1,086,400.00	\$ 1,086,400.00	\$ 1,296,543.59
ACCIONES PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	5.00	\$ 3,971,572.61	\$ 2,058,799.65	\$ 3,145,199.65	\$ 826,372.96
		\$ 3,971,572.61	\$ 3,145,199.65	\$ 3,145,199.65	\$ 826,372.96




**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2025)**



**PERIODO TRIMESTRAL:** 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
**MONTO AUT. FAISMUN.** \$ 79,431,453.00  
**MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO)** \$ 79,431,453.00

**INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR OBRA (FAISMUN)**



	N° DE OBRAS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
■ OBRAS PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	0.00	\$-	\$-	\$-	\$-
■ OBRAS PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	45.00	\$38,725,288.84	\$-	\$-	\$38,725,288.84
■ OBRAS PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	58.00	\$64,355,424.55	\$21,339,589.08	\$21,339,589.08	\$43,015,835.47
■ OBRAS PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	72.00	\$75,459,880.36	\$44,274,395.60	\$65,613,984.68	\$9,845,895.68

Cuarto Avance Trimestral 2025




**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2025)**



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 MONTO AUT. FAISMUN. \$ 79,431,453.00  
 MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO) \$ 79,431,453.00

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR PROGRAMA (INDIRECTOS Y PRODIM)



	N° DE ACCIONES	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
■ ACCIONES PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	0.00	\$-	\$-	\$-	\$-
■ ACCIONES PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	2.00	\$2,382,943.59	\$-	\$-	\$2,382,943.59
■ ACCIONES PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	2.00	\$2,382,943.59	\$1,086,400.00	\$1,086,400.00	\$1,296,543.59
■ ACCIONES PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	5.00	\$3,971,572.61	\$2,058,799.65	\$3,145,199.65	\$826,372.96

**DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL**

**M.A.I. ANDRES JAVIER CANCHE KU  
(COORDINADOR GENERAL)**

Cuarto Avance Trimestral 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 CALKINI, CAMPECHE  
 2024 - 2027  
 DIRECCION DE PLANEACION  
 MODERNIZACION ADMINISTRATIVA  
 E INNOVACION GUBERNAMENTAL



CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE (PAIP 2025)

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

(FORTAMUN)



01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 MONTO AUT. (FORTAMUN). 2025: \$ 41,324,051.00  
 MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$41,324,051.00

No	PROGRAMA PREPUESATAL	PARTIDA GENERICA	CONCEPTO	LOCALIDAD	INVERSION (PESOS)			INVERSION EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			AVANCE				% DE EJECUCION DE LOS REC. EN EL AÑO	ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA
					APROBADA	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDA	ACUMULADO	POR EJERCER	FISICO		FINANCIERO			
											TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %		
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES																
1	SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	CALKINI	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 224,999.72	\$ 224,999.72	\$ 224,999.72	\$ 0.28	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.54%	TERMINADA
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS																
2	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	CALKINI		\$ 8,407.68	\$ 8,407.68	\$ 8,407.68	\$ 8,407.68	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.02%	TERMINADA
3	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES	CALKINI		\$ 86,628.80	\$ 86,628.80	\$ 86,628.80	\$ 86,628.80	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.21%	TERMINADA
4	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CALKINI		\$ 749,065.13	\$ 749,065.12	\$ 749,065.12	\$ 749,065.12	\$ 0.01	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1.81%	TERMINADA
5	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CALKINI		\$ 23,444.40	\$ 23,444.40	\$ 23,444.40	\$ 23,444.40	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.06%	TERMINADA
6	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	CALKINI		\$ 1,331,973.00	\$ 1,331,948.57	\$ 1,331,948.57	\$ 1,331,948.57	\$ 24.43	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	3.22%	TERMINADA
7	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	CALKINI		\$ 34,307.00	\$ 34,307.00	\$ 34,307.00	\$ 34,307.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.08%	TERMINADA
8	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	CALKINI		\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.01%	TERMINADA
9	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CALKINI	\$ 1,135,000.00	\$ 1,273,569.81	\$ 1,273,569.81	\$ 555,501.28	\$ 1,273,569.81	\$ -	43.62%	100.00%	43.62%	100.00%	3.08%	TERMINADA
10	SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	271	VESTUARIO Y UNIFORMES	CALKINI	\$ 681,428.86	\$ 680,837.88	\$ 680,837.88	\$ 340,418.94	\$ 680,837.88	\$ -	50.00%	100.00%	50.00%	100.00%	1.65%	TERMINADA
11	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CALKINI		\$ 10,493.36	\$ 10,493.36	\$ 10,493.36	\$ 10,493.36	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.03%	TERMINADA
12	SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CALKINI	\$ 150,000.00	\$ 179,660.01	\$ 179,659.96	\$ 179,659.96	\$ 179,659.96	\$ 0.05	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.43%	TERMINADA
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES																
13	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	311	ENERGIA ELECTRICA	CALKINI	\$ 31,159,240.80	\$ 28,586,801.50	\$ 28,586,801.50	\$ 6,588,994.00	\$ 28,586,801.50	\$ -	23.05%	100.00%	23.05%	100.00%	69.18%	TERMINADA
14	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	314	TELEFONIA TRADICIONAL	CALKINI		\$ 22,284.54	\$ 22,284.54	\$ 22,284.54	\$ 22,284.54	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.05%	TERMINADA
15	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CALKINI		\$ 38,810.55	\$ 38,810.55	\$ 38,810.55	\$ 38,810.55	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.09%	TERMINADA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE (PAIP 2025)

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL



(FORTAMUN)

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 MONTO AUT. (FORTAMUN). 2025: \$ 41,324,051.00  
 MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$41,324,051.00

No	PROGRAMA PREUPUESTAL	PARTIDA GENERICA	CONCEPTO	LOCALIDAD	INVERSION (PESOS)			INVERSION EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			AVANCE				% DE EJECUCION DE LOS REC. EN EL AÑO	ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA
					APROBADA	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDA	ACUMULADO	POR EJERCER	FISICO		FINANCIERO			
											TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %		
16	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	CALKINI	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.60%	TERMINADA
17	SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	CALKINI	\$ 2,719,939.46	\$ 1,218,221.24	\$ 1,218,221.24	\$ -	\$ 1,218,221.24	\$ -	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	2.95%	TERMINADA
18	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CALKINI		\$ 18,513.60	\$ 18,513.60	\$ 18,513.60	\$ 18,513.60	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.04%	TERMINADA
19	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	355	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CALKINI	\$ 420,000.00	\$ 542,804.56	\$ 542,758.56	\$ 343,876.56	\$ 542,758.56	\$ 46.00	63.35%	100.00%	63.35%	100.00%	1.31%	TERMINADA
20	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	CALKINI		\$ 17,348.00	\$ 17,348.00	\$ 17,348.00	\$ 17,348.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.04%	TERMINADA
21	FINANZAS PUBLICAS SANAS	392	IMPUESTOS Y DERECHOS	CALKINI	\$ 450,000.00	\$ 334,650.00	\$ 334,650.00	\$ 105,354.00	\$ 334,650.00	\$ -	31.48%	100.00%	31.48%	100.00%	0.81%	TERMINADA
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y HERRAMIENTAS																
22	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN BIENES INFORMÁTICOS	CALKINI	\$ 40,087.36	\$ 57,661.36	\$ 57,661.36	\$ 57,661.36	\$ 57,661.36	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.14%	TERMINADA
23	SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN	CALKINI	\$ 15,856.90	\$ 15,856.90	\$ 15,856.90	\$ 15,856.90	\$ 15,856.90	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.04%	TERMINADA
24	SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	CALKINI	\$ 30,316.00	\$ 30,316.00	\$ 30,316.00	\$ 30,316.00	\$ 30,316.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.07%	TERMINADA
25	SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CALKINI	\$ 2,954,520.00	\$ 2,954,520.00	\$ 2,954,520.00	\$ -	\$ 2,954,520.00	\$ -	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	7.15%	TERMINADA
26	SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	564	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	CALKINI	\$ 38,112.96	\$ 38,112.96	\$ 38,112.96	\$ 38,112.96	\$ 38,112.96	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.09%	TERMINADA
27	SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	569	OTROS EQUIPOS	CALKINI	\$ 46,826.60	\$ 46,826.60	\$ 46,826.60	\$ 46,826.60	\$ 46,826.60	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.11%	TERMINADA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



### CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE (PAIP 2025)

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

(FORTAMUN)



01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
MONTO AUT. (FORTAMUN). 2025: \$ 41,324,051.00  
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$41,324,051.00

No	PROGRAMA PREUPUESTAL	PARTIDA GENERICA	CONCEPTO	LOCALIDAD	INVERSION (PESOS)			INVERSION EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			AVANCE				% DE EJECUCION DE LOS REC. EN EL AÑO	ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA	
					APROBADA	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDA	ACUMULADO	POR EJERCER	FISICO		FINANCIERO				
											TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %			
<b>CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>																	
28	SATISFACCION DE SUS REQUERIMIENTOS (URBANIZACION)	612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	CALKINI		\$ 366,532.30	\$ 365,854.48	\$ -	\$ -	\$ 366,532.30	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	EN PROCESO	
29	SATISFACCION DE SUS REQUERIMIENTOS (URBANIZACION)	614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	CALKINI		\$ 815,000.00	\$ 813,621.71	\$ -	\$ -	\$ 815,000.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	EN PROCESO	
30	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	CALKINI	\$ 1,007,722.06	\$ 1,326,126.58	\$ 1,323,811.48	\$ -	\$ -	\$ 1,326,126.58	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	EN PROCESO	
<b>CAPÍTULO 9000 DEUDA PÚBLICA</b>																	
31	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	991	ADEFAS			\$ 34,477.24	\$ 34,477.24	\$ 34,477.24	\$ 34,477.24	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.08%	TERMINADA	
<b>TOTALES</b>						\$ 41,324,051.00	\$ 41,324,051.00	\$ 41,319,609.02	\$ 11,169,107.14	\$ 38,816,321.35	\$ 2,507,729.65						

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.D.E.E. MILTON ULISES MILLÁN ATOCHE  
(PRESIDENTE DEL COPLADEMUN)

DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

M.A.I. ANDRES JAVIER CANCHE KU  
(COORDINADOR GENERAL)



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CALKINI, CAMPECHE 2024-2027  
DIRECCION DE PLANEACION MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

M.A. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN  
(ASESOR TECNICO DE FINANZAS)

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

ING. FILIBERTO JESUS KU TURRIZA  
(ASESOR TECNICO DE DESARROLLO SOCIAL)

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

ING. VIVIANA ELIDÉ RUZ SÁENZ  
(ASESORA TECNICA DE OBRAS PUBLICAS)

DIRECTORA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

LIC.- YOSELYN SEL HUCHIN CALAN

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JESUS NAZARENO COLLI CHI  
(FISCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA)



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)



INDICADORES DE GESTION


MONTO AUT. FORTAMUN 2025.- \$ 41,324,051.00  
 MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 41,324,051.00

PARTIDA GENERICA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION EJERCIDA DEL TRIMESTRE	INVERSION ACUMULADA
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 225,000.00	\$ 224,999.72	\$ 224,999.72	\$ 224,999.72
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 8,407.68	\$ 8,407.68	\$ 8,407.68	\$ 8,407.68
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES	\$ 86,628.80	\$ 86,628.80	\$ 86,628.80	\$ 86,628.80
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 749,065.13	\$ 749,065.12	\$ 749,065.12	\$ 749,065.12
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 23,444.40	\$ 23,444.40	\$ 23,444.40	\$ 23,444.40
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 1,331,973.00	\$ 1,331,948.57	\$ 1,331,948.57	\$ 1,331,948.57
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 34,307.00	\$ 34,307.00	\$ 34,307.00	\$ 34,307.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,273,569.81	\$ 1,273,569.81	\$ 555,501.28	\$ 1,273,569.81
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 680,837.88	\$ 680,837.88	\$ 340,418.94	\$ 680,837.88
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 10,493.36	\$ 10,493.36	\$ 10,493.36	\$ 10,493.36
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 179,660.01	\$ 179,659.96	\$ 179,659.96	\$ 179,659.96
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 28,586,801.50	\$ 28,586,801.50	\$ 6,588,994.00	\$ 28,586,801.50
314	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 22,284.54	\$ 22,284.54	\$ 22,284.54	\$ 22,284.54
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 38,810.55	\$ 38,810.55	\$ 38,810.55	\$ 38,810.55
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,218,221.24	\$ 1,218,221.24	\$ -	\$ 1,218,221.24
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 18,513.60	\$ 18,513.60	\$ 18,513.60	\$ 18,513.60
355	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 542,804.56	\$ 542,758.56	\$ 343,876.56	\$ 542,758.56
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 17,348.00	\$ 17,348.00	\$ 17,348.00	\$ 17,348.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 334,650.00	\$ 334,650.00	\$ 105,354.00	\$ 334,650.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN BIENES INFORMÁTICOS	\$ 57,661.36	\$ 57,661.36	\$ 57,661.36	\$ 57,661.36
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN	\$ 15,856.90	\$ 15,856.90	\$ 15,856.90	\$ 15,856.90
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 30,316.00	\$ 30,316.00	\$ 30,316.00	\$ 30,316.00
541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 2,954,520.00	\$ 2,954,520.00	\$ -	\$ 2,954,520.00
564	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 38,112.96	\$ 38,112.96	\$ 38,112.96	\$ 38,112.96
569	OTROS EQUIPOS	\$ 46,826.60	\$ 46,826.60	\$ 46,826.60	\$ 46,826.60
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ 366,532.30	\$ 365,854.48	\$ -	\$ -
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 815,000.00	\$ 813,621.71	\$ -	\$ -
622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ 1,326,126.58	\$ 1,323,811.48	\$ -	\$ -
991	ADEFAS	\$ 34,477.24	\$ 34,477.24	\$ 34,477.24	\$ 34,477.24
		\$ 41,324,051.00	\$ 41,319,609.02	\$ 11,159,107.14	\$ 38,816,321.35



INDICADORES DE GESTION


MONTO AUT. FORTAMUN 2025.- \$ 41,324,051.00  
 MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 41,324,051.00



*[Handwritten signature]*

Cuarto Avance Trimestral 2025

*[Handwritten signature]*

  
 EL AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 CALQUI CAMPICHE  
 2024 - 2027  
 DIRECCION DE PLANEACION  
 MODERNIZACION ADMINISTRATIVA  
 E INNOVACION GUBERNAMENTAL

DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION  
 ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL  
 M.A.L. ANDRES AVILA CINQUE KU  
 (COORDINADOR GENERAL)

*[Handwritten signature]*



**RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)**



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
INVERSION APROBADA: \$ 41,324,051.00  
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO). \$41,324,051.00

**INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR ACCION (FORTAMUN)**

ESTADISTICA DE AVANCE DE ACCIONES	N° DE ACCIONES	INVERSION PROGRAMADA AL TRIMESTRE	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
ACCIONES PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	1.00	\$ 10,331,013.00	\$ 8,216,483.00	\$ 8,216,483.00	\$ 2,114,530.00
ACCIONES PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	3.00	\$ 20,662,026.00	\$ 8,224,620.96	\$ 16,441,103.96	\$ 4,220,922.04
ACCIONES PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	7.00	\$ 30,993,039.00	\$ 11,216,110.25	\$ 27,657,214.21	\$ 3,335,824.79
ACCIONES PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	31.00	\$ 41,324,051.00	\$ 11,159,107.14	\$ 38,816,321.35	\$ 2,507,729.65
<b>TOTAL</b>	<b>31.00</b>	<b>\$ 41,324,051.00</b>	<b>\$ 38,816,321.35</b>	<b>\$ 38,816,321.35</b>	<b>\$ 2,507,729.65</b>




**RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)**



**PERIODO TRIMESTRAL:** 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
**INVERSION APROBADA:** \$ 41,324,051.00  
**MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE  
(ACUMULADO).** \$41,324,051.00

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR ACCION (FORTAMUN)



EL AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 CALKINI, CAMPECHE  
 2024 - 2027  
 DIRECCION DE PLANEACION  
 MODERNIZACION ADMINISTRATIVA  
 E INNOVACION GUBERNAMENTAL

DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION  
ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

M.A.I. ANDRES JAVIER CANCHE KU  
(COORDINADOR GENERAL)

Cuarto Avance Trimestral 2025

*(Handwritten signatures and stamps in blue ink)*



CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE (PAIP 2025)

RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMPH 2025)



FECHA: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO AUT. (FEFMPH 2025): \$ 4,147,901.99

MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 4,147,901.99

NUMERO	CLASIFICACION POR RUBRO	MODALIDAD	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	PERIODO DE EJECUCION		INVERSION EN EL TRIMESTRE (PESOS)				AVANCE				ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA
										INICIO	TERMINO	CONTRATADA Y/O MODIFICADA	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER (CONTRATADO - ACUMULADO)	FISICO		FINANCIERO		
										REAL	REAL					TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %	
OBRA PUBLICA																				
1	URBANIZACION	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO EN CALLEJON DE LA CALLE 25 BARRIO KILAKAN DE LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	IT	RF23_APR001001	15-may-25	\$ 626,498.17	\$ 626,498.17	30-jul-25	28-sep-25	\$ 626,371.55	\$ 352,066.79	\$ 626,371.55	\$ -	100.00%	100.00%	56.21%	100.00%	TERMINADA
2	URBANIZACION	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SIN NUMERO POR 22, COLONIA SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO CALKINI	CALKINI	IT	RF23_APR001002	15-may-25	\$ 848,537.18	\$ 848,537.18	30-jul-25	28-sep-25	\$ 847,703.15	\$ 476,471.40	\$ 847,703.15	\$ -	100.00%	100.00%	56.21%	100.00%	TERMINADA
3	ALCANTARILLADO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION, EN LA CALLE 22 ENTRE 11 Y 15; CALLE 9 ENTRE 22A Y 22; CALLE 27 ENTRE 22 Y 24; CALLE 22X25; CALLE 13 ENTRE 20 Y 18 DE LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	IT	R23_APR001004	11-nov-25	\$ -	\$ 327,284.00	11-dic-25	05-ene-26	\$ 326,606.20	\$ -	\$ 326,606.20	\$ 326,606.20	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	EN PROCESO
SUBTOTAL								\$ 1,475,035.35	\$ 1,802,319.35			\$ 1,800,680.80	\$ 828,538.19	\$ 1,474,074.70	\$ 326,606.20					

NUMERO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	MODALIDAD	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	PERIODO DE EJECUCION		INVERSION EN EL TRIMESTRE (PESOS)				AVANCE				ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA
										INICIO	TERMINO	CONTRATADA Y/O MODIFICADA	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER (CONTRATADO - ACUMULADO)	FISICO		FINANCIERO		
										REAL	REAL					TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %	
ADQUISICIONES																				
4	MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	ADQUISICION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	CALKINI	IT	RF23_APR001005	19/11/2025	\$ -	\$ 172,094.43			\$ 172,043.86	\$ 172,043.86	\$ 172,043.86	\$ -	100%	100%	100%	100%	TERMINADA
5	MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	ADQUISICION	EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	CALKINI	IT	RF23_APR001003	24/07/2025	\$ 2,125,091.65	\$ 2,125,091.65	20-nov-25	24-ene-26	\$ 2,112,507.22	\$ 912,507.22	\$ 912,507.22	\$ 1,200,000.00	43%	43%	43%	43%	EN PROCESO
SALDO SIN PROGRAMAR								\$ -	\$ 48,396.56			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
SUBTOTAL								\$ 2,125,091.65	\$ 2,345,582.64			\$ 2,284,551.08	\$ 1,084,551.08	\$ 1,084,551.08	\$ 1,200,000.00					
TOTAL								\$ 3,600,127.00	\$ 4,147,901.99			\$ 4,085,231.88	\$ 1,913,089.27	\$ 2,558,625.78	\$ 1,526,606.20					

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C.D.E.E. MILTON LUIS MILLÁN ATOCHE  
(PRESIDENTE DEL COPLADEMUN)

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO,  
AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y  
BIENESTAR SOCIAL.  
ING. HUMBERTO JESUS KÚ TURRIZA  
(ASESOR TECNICO DE DESARROLLO SOCIAL)

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL  
ING. VIVIANA ELIDE CRUZ SAENZ  
(ASESORA TECNICA DE OBRAS PUBLICAS)

DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION  
ADMINISTRATIVA E INNOVACION  
GUBERNAMENTAL  
M.A.I. ANDRÉS JAVIER CANCHE KU  
(COORDINADOR GENERAL)

MUNICIPIO DE CALKINI  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CALKINI, CAMPECHE  
2024-2027  
DIRECCION DE PLANEACION  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA  
E INNOVACION GUBERNAMENTAL  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL  
L.A.E.- YOSALYN ISEL HUCHIN CALAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL  
M.A. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN  
(ASESOR TECNICO DE FINANZAS)

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
LIC. JESUS NAZARIO COLLI CHI  
(VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA)



RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMPH 2025)



INDICADORES DE GESTION

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO AUT. FEFMPH 2025: \$ 4,147,901.99  
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE  
(ACUMULADO) \$ 4,147,901.99

CONCEPTOS	INVERSION MODIFICADA	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA AL TRIMESTRE	INVERSION ACUMULADA
ALCANTARILLADO	\$ 327,284.00	\$ 326,606.20	\$ -	\$ -
URBANIZACION	\$ 1,475,035.35	\$ 1,474,074.70	\$ 828,538.19	\$ 1,474,074.70
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	\$ 2,297,186.08	\$ 2,284,551.08	\$ 1,084,551.08	\$ 1,084,551.08
TOTALES	4,099,505.43	4,085,231.98	1,913,089.27	2,558,625.78



**RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMPH 2025)**




**INDICADORES DE GESTION**

**01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

**MONTO AUT. FEFMPH 2025:** \$ 4,147,901.99  
**MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO)** \$ 4,147,901.99

INDICADORES DE GESTION



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Cuarto Avance Trimestral 2025




**RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMPH 2025)**



**INDICADORES DE GESTION**

**01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

MONTO AUT. FEFMPH 2025:	\$	4,147,901.99
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO)	\$	4,147,901.99



EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE CALKINÍ, CAMPECHE  
2024 - 2027  
DIRECCION DE PLANEACION  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA  
E INNOVACION GUBERNAMENTAL

DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION  
ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

M.A.I. ANDRES JAVIER CANCHE KU  
(COORDINADOR GENERAL)

Cuarto Avance Trimestral 2025



RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMPH 2025)



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO AUT. FEFMPH 2025: \$ 4,147,901.99
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 4,147,901.99

INDICADOR DE DESEMPEÑO

Table with columns: PROGRAMA, INVERSION MODIFICADA, RECURSOS EJERCIDOS EN EL TRIMESTRE (FEFMPH) 2025 (subdivided into 1 Ene-Mar, 2 Abr-Jun, 3 Jul-Sep, 4 Oct-Dic), and Total. Rows include ALCANTARILLADO, URBANIZACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, and TOTALES.

DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

M.A.I. ANDRES JAVIER CANCHE KU (COORDINADOR GENERAL)



II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CALKINI, CAMPECHE 2024-2027 DIRECCION DE PLANEACION MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

Cuarto Avance Trimestral 2025



RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y  
MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS  
(FEFMPH 2025)



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
MONTO AUT. FEFMPH 2025 \$ 4,147,901.99  
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE  
(ACUMULADO) \$ 4,147,901.99

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR OBRA (FEFMPH 2025)

ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA	N° DE OBRAS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
OBRAS PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	2.00	\$ 1,475,035.35	\$ -	\$ -	\$ 1,475,035.35
OBRAS PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	0.00	\$ 1,475,035.35	\$ 645,536.51	\$ 645,536.51	\$ 829,498.84
OBRAS PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	3.00	\$ 1,802,319.35	\$ 828,538.19	\$ 1,474,074.70	\$ 328,244.65
		\$ 1,802,319.35	\$ 1,474,074.70	\$ 1,474,074.70	\$ 328,244.65

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR ADQUISICION (FEFMPH 2025)

ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA	N° DE OBRAS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
OBRAS PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	2.00	\$ 2,297,186.08	\$ 1,084,551.08	\$ 1,084,551.08	\$ 1,212,635.00
		\$ 2,297,186.08	\$ 1,084,551.08	\$ 1,084,551.08	\$ 1,212,635.00




**RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y  
MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS  
(FEFMPH 2025)**



<b>PERIODO TRIMESTRAL:</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025</b>
<b>MONTO AUT. FEFMPH 2025</b>	<b>\$ 4,147,901.99</b>
<b>MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO)</b>	<b>\$ 4,147,901.99</b>

**INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR OBRA FEFMPH 2025**



	N° DE OBRAS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
■ OBRAS PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	0.00	\$-	\$-	\$-	\$-
■ OBRAS PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	2.00	\$1,475,035.35	\$-	\$-	\$1,475,035.35
■ OBRAS PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	0.00	\$1,475,035.35	\$645,536.51	\$645,536.51	\$829,498.84
■ OBRAS PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	3.00	\$1,802,319.35	\$828,538.19	\$1,474,074.70	\$328,244.65

*[Handwritten signature]*

**DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION  
ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL**

**M.A.I. ANDRES JAVIER CANCHE KU  
(COORDINADOR GENERAL)**

*[Handwritten signature]*



EL AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCION  
 CALKIN, CAMBIE  
 2024-2027  
 DIRECCION DE PLANEACION  
 MODERNIZACION ADMINISTRATIVA  
 INNOVACION GUBERNAMENTAL

*[Handwritten signature]*




**RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y  
MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS  
(FEFMPH 2025)**



<b>PERIODO TRIMESTRAL:</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025</b>
<b>MONTO AUT. FEFMPH 2025</b>	<b>\$ 4,147,901.99</b>
<b>MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO)</b>	<b>\$ 4,147,901.99</b>

**INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR ADQUISICION (FEFMPH 2025)**



	N° DE OBRAS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
■ OBRAS PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	0.00	\$-	\$-	\$-	\$-
■ OBRAS PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	0.00	\$-	\$-	\$-	\$-
■ OBRAS PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	0.00	\$-	\$-	\$-	\$-
■ OBRAS PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	2.00	\$2,297,186.08	\$1,084,551.08	\$1,084,551.08	\$1,212,635.00

**DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION  
ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL**

**M.A.I. ANDRES JAVIER CANCHE KU**



CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE (PAIP 2025)

RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMPH 2024)



FECHA: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO AUT. (FEFMPH 2024): \$ 287,492.78

MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 287,492.78

NUMERO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	MODALIDAD	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	PERIODO DE EJECUCION		INVERSION EN EL TRIMESTRE (PESOS)				AVANCE				ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA
										INICIO	TERMINO	CONTRATADA Y/O MODIFICADA	EJERCIDA	ACUMULADO	POR EJERCER (CONTRATADO - ACUMULADO)	FISICO		FINANCIERO		
										REAL	REAL					TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %	
ADQUISICIONES																				
1	MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	ADQUISICION	EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	CALCHINI	IT	RF23-APRO01003	24/07/2025	\$ 287,492.78	\$ 287,492.78	20-nov-25	24-ene-26	\$ 287,492.78	\$ 287,492.78	\$ 287,492.78		100%	100%	100%	100%	TERMINADA
SUBTOTAL								\$ 287,492.78	\$ 287,492.78			\$ 287,492.78	\$ 287,492.78	\$ 287,492.78	\$ -					

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.D.E.E. MILTON LUIS MILLÁN ATOCHE  
(PRESIDENTE DEL COPLADEMUN)

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO,  
AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

ING. FILIBERTO JESUS KU TURRIZA  
(ASESOR TECNICO DE DESARROLLO SOCIAL)

DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION  
ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

M.A.I. ANDRES JAVIER COLICHE KU  
(COORDINADOR GENERAL)

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

ING. VIVIANA ELIDÉ VOZ SÁENZ  
(ASESORA TECNICA DE OBRAS PÚBLICAS)

DIRECTORA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

L.A.E.- YOSELYN DEL HUCHIN CALAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

M.A. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN  
(ASESOR TECNICO DE FINANZAS)

DIRECTOR DEL ORSANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JESÚS NARCIZO COLLI CHI  
(VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA)



### CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE (PAIP 2025)

RAMO 16.-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES S074-AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO



#### PROAGUA

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 MONTO MINISTRADO (FEDERAL) \$ 35,750.00  
 MONTO MINISTRADO (MUNICIPAL) \$ 35,750.00

No	PROGRAMA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	INVERSION (PESOS)			INVERSION EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			AVANCE				ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA
			APROBADA	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDA	ACUMULADO	POR EJERCER	FISICO		FINANCIERO		
									TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %	
<b>RECURSO FEDERAL</b>													
1	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DOSIFICADORAS DE DIAFRAGMA)	\$ 35,750.00	\$ 35,750.00	\$ 35,750.00	\$ 35,750.00	\$ 35,750.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	TERMINADA
<b>RECURSO MUNICIPAL</b>													
1	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DOSIFICADORAS DE DIAFRAGMA)	\$ 35,750.00	\$ 35,750.00	\$ 35,750.00	\$ 35,750.00	\$ 35,750.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	TERMINADA
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 71,500.00</b>	<b>\$ 71,500.00</b>	<b>\$ 71,500.00</b>	<b>\$ 71,500.00</b>	<b>\$ 71,500.00</b>	<b>\$ -</b>					

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.D.E.E. MILTON ALISES MILLÁN  
ATOCHÉ  
(PRESIDENTE DEL COPLADEMUN)

DIRECTOR DE AGUA POTABLE

ING. PABLO BENICIO CAAMAL CAN

DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

M.A.I. ANDRES JAVIER GANCHE KU  
(COORDINADOR GENERAL)

DIRECTORA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

L.A.E.- YOSELY LIZEL HUCHIN CALAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

M.A. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN  
(ASESOR TECNICO DE FINANZAS)

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. JESÚS NAJAN HECULLCHI  
(VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA)

EL AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 CALKIN, CAMPECHE  
 2024 - 2027  
 DIRECCION DE PLANEACION  
 MODERNIZACION ADMINISTRATIVA  
 E INNOVACION GUBERNAMENTAL



### CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE (PAIP 2025)

RAMO 16.-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

CULTURA DEL AGUA



01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 MONTO MINISTRADO (FEDERAL) \$ 25,000.00  
 MONTO MINISTRADO (MUNICIPAL) \$ 25,000.00

No	PROGRAMA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	INVERSION (PESOS)			INVERSION EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			AVANCE				ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA
			APROBADA	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDA	ACUMULADO	POR EJERCER	FISICO		FINANCIERO		
									TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %	
<b>RECURSO FEDERAL</b>													
1	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	TERMINADA
2	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	TERMINADA
3	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 10,475.00	\$ 10,475.00	\$ 10,475.00	\$ 10,475.00	\$ 10,475.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	TERMINADA
4	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
<b>SUBTOTAL</b>			\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 24,975.00	\$ 24,975.00	\$ 24,975.00	\$ 25.00					
<b>RECURSO MUNICIPAL</b>													
1	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	TERMINADA
2	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	TERMINADA
3	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 10,475.00	\$ 10,475.00	\$ 10,475.00	\$ 10,475.00	\$ 10,475.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	TERMINADA
4	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
<b>SUBTOTAL</b>			\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 24,975.00	\$ 24,975.00	\$ 24,975.00	\$ 25.00					
<b>TOTAL</b>			\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 49,950.00	\$ 49,950.00	\$ 49,950.00	\$ 50.00					

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.D.E.E. MILTON UJES MILLÁN  
ATOCHÉ  
(PRESIDENTE DEL COPLADEMUN)

DIRECTOR DE AGUA POTABLE

ING. PABLO BENICIO CAAMAL CAN

DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

M.A.J. ANDRÉS JAVIER CANCHE KU  
(COORDINADOR GENERAL)

DIRECTORA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

L.A.E.- YOSELY VÍSEL HUCHIN CALAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

M.A. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN  
(ASESOR TECNICO DE FINANZAS)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CALKINI, CAMPOCHI 2024-2027  
 DIRECCION DE PLANEACION MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. JESUS MARCELO COLUCCI  
(VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA)



**CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE (PAIP 2025)**  
**RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE -2025)**



FECHA: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO APR. (FISE2025): \$ 2,087,119.56  
 MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 2,087,119.56

NUMERO	CLASIFICACION POR RUBRO	MODALIDAD	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA	FECHA	No. OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA DE AUTORIZACION	INVERSION (PESOS)			INVERSION EN EL TRIMESTRE (PESOS)		AVANCE				% DE EJECUCION DEL LOS REC. EN EL AÑO X TRIM.	ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA	
						DE INICIO	DE TERMINO			AUTORIZADO	APROBADO	CONTRATADA Y/O MODIFICADA	EJERCIDA	ACUMULADO	FISICO		FINANCIERO				
						REAL	REAL								TRIM%	ACUM%	TRIM%	ACUM%			
OBRA PUBLICA																					
1	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BECAL	BECAL	IT	18-ago-25	18-oct-25	AUT-FISE-260108001	25-jun-25	\$ 2,088,838.00	\$ 2,087,119.56	\$ 2,087,119.56	\$ 1,480,983.69	\$ 2,087,119.56	\$ -	40.00%	100.00%	70.00%	100.00%	100.00%	TERMINADA
										TOTALES	\$ 2,088,838.00	\$ 2,087,119.56	\$ 2,087,119.56	\$ 1,480,983.69	\$ 2,087,119.56	\$ -					

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C.D.E.E. MILTON JUISES MILLÁN ATOCHE  
 (PRESIDENTE DEL COPLADEMUN)

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO,  
 AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL  
  
 ING. FILIBERTO JESUS KU TURRIZA  
 (ASESOR TECNICO DE DESARROLLO SOCIAL)

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS,  
 DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL  
  
 ING. VIVIANA ELISE RUIZ SAENZ  
 (ASESORA TECNICA DE OBRAS PUBLICAS)

DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION  
 ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL  
  
 M.A.I. ANDRES VIVER CANCHE KU  
 (COORDINADOR GENERAL)

DIRECTORA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL  
  
 L.A.E.- YOSELYN SEC. HUCHIN CALAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL  
  
 M.A. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN  
 (ASESOR TECNICO DE FINANZAS)

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
  
 LIC. JESUS MARCELO COLLICHÍ  
 (VOCAL DEL CONTROL Y VIGILANCIA)

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 CALQUI, CAQUI CHE  
 2024 - 2027  
 DIRECCION DE PLANEACION  
 MODERNIZACION ADMINISTRATIVA  
 E INNOVACION GUBERNAMENTAL



RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES  
(FISE -2025)




INDICADORES DE GESTION

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO APR. FISE 2025: \$ 2,087,119.56  
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO) \$ 2,087,119.56

RUBRO	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA
ELECTRIFICACION	\$ 2,088,838.00	\$ 2,087,119.56	\$ 2,087,119.56	\$ 1,460,983.69	\$ 2,087,119.56
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 2,088,838.00</b>	<b>\$ 2,087,119.56</b>	<b>\$ 2,087,119.56</b>	<b>\$ 1,460,983.69</b>	<b>\$ 2,087,119.56</b>

Cuarto Avance Trimestral 2025

  
EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
CALKINI, CUNDINAMARCA  
2024 - 2027  
DIRECCION DE PLANEACION  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA  
E INNOVACION GUBERNAMENTAL




### INDICADORES DE GESTION

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO APR. FISE 2025: \$ 2,087,119.56  
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO) \$ 2,087,119.56

#### ELECTRIFICACION



*(Handwritten signatures and marks)*



RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES  
(FISE -2025)



INDICADORES DE GESTION

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO APR. FISE 2025:	\$	2,087,119.56
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO)	\$	2,087,119.56



DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

M.A.I. ANDRES LAMIER CANCHE KU  
(COORDINADOR GENERAL)

Cuarto Avance Trimestral 2025



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CALKINI, CAMPECHE 2024 - 2027  
DIRECCION DE PLANEACION MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL



RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE -2025)



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO APR. FISE 2025: \$ 2,087,119.56  
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 2,087,119.56


INDICADOR DE DESEMPEÑO

PROGRAMA	INVERSION APROBADA	RECURSOS EJERCIDOS EN EL TRIMESTRE				Total	Porc.
		2025					
		1 Ene-Mar	2 Abr-Jun	3 Jul-Sep	4 Oct-Dic		
ELECTRIFICACION	\$ 2,087,119.56	\$ -	\$ -	\$ 626,135.87	\$ 1,460,983.69	\$ 2,087,119.56	100.00%
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 2,087,119.56</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 626,135.87</b>	<b>\$ 1,460,983.69</b>	<b>\$ 2,087,119.56</b>	<b>100.00%</b>

DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

M.A.I. ANDRES JAVIER CANCHE KU  
(COORDINADOR GENERAL)

*[Handwritten signature in blue ink]*

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 CALKINI, CAMPECHE  
 2024 - 2027  
 DIRECCION DE PLANEACION  
 MODERNIZACION ADMINISTRATIVA  
 E INNOVACION GUBERNAMENTAL  
*[Handwritten signature in blue ink]*



RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA  
LAS ENTIDADES (FISE -2025)



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
MONTO APR. FISE 2025 \$ 2,087,119.56  
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE  
(ACUMULADO) \$ 2,087,119.56

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR OBRA (FISE 2025)

ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA	N° DE OBRAS	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
OBRAS PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	0.00		\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	1.00	\$ 2,088,838.00	\$ 626,135.87	\$ 626,135.87	\$ 1,462,702.13
OBRAS PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	1.00	\$ 2,087,119.56	\$ 1,460,983.69	\$ 2,087,119.56	\$ -
		\$ 2,087,119.56	\$ 2,087,119.56	\$ 2,087,119.56	\$ -

Cuarto Avance Trimestral 2025




**RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA  
LAS ENTIDADES (FISE -2025)**



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 MONTO APR. FISE 2025 \$ 2,087,119.56  
 MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO) \$ 2,087,119.56

**INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR OBRA FISE 2025**



*[Handwritten signature]*

Cuarto Avance Trimestral 2025

**DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION  
ADMINISTRATIVA E INNOVACION  
GUBERNAMENTAL**

**M.A.I. ANDRES JAVIER CANCHE KU  
(COORDINADOR GENERAL)**

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 CALKINÍ, CAMPECHE  
 2024-2027  
 DIRECCION DE PLANEACION  
 MODERNIZACION ADMINISTRATIVA  
 E INNOVACION GUBERNAMENTAL

*[Handwritten signature]*



**CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE (PAIP 2025)  
FONDO APOYO ESTATAL (FOAE )2025**



FECHA: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MONTO AUT. \$ 884,858.20

NÚMERO	PROGRAMA	CLASIFICACIÓN POR RUBRO	MODALIDAD	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACIÓN DE LA OBRA	FECHA		No. OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	INVERSIÓN (PESOS)				INVERSIÓN EN EL TRIMESTRE (PESOS)				AVANCE				% DE EJECUCIÓN DEL REC. EN EL AÑO X TRIM.	ESTADO Y/O SITUACIÓN DE LA OBRA
								DE INICIO	DE TÉRMINO			APROBADA		CONTRATADA Y/O MODIFICADA		EJERCIDA		ACUMULADO		FÍSICO		FINANCIERO			
								PROGRAM.	PROGRAM.											TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %		
1	FONDO ESTATAL	URBANIZACIÓN	PARTICIPACIÓN ESTATAL	HIMN-FOAE-AD-001/2025	MANTENIMIENTO CON ASFALTO EN DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD NUNKINI (BACHEO)	NUNKINI	IT	01-sep-25	03-oct-25	R28MAP001001	15-ago-25	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	CONCLUIDA	
2	FONDO ESTATAL	PAVIMENTACIÓN	PARTICIPACIÓN ESTATAL	HIM-FOAE-AD-002/2025	REHABILITACION CON PAVIMENTO DE LA CALLE 18 NUEVO LEON ENTRE CALLE 22 Y CEMENTERIO SUR DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI	NUNKINI	IT	25/11/2025	19-dic-25	R28MAP001002	20-nov-25	\$ 634,858.20	\$ 634,109.88	\$ 634,109.88	\$ 634,109.88	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	CONCLUIDA		
<b>TOTALES</b>												\$ 884,858.20	\$ 884,109.88	\$ 884,109.88	\$ 884,109.88	\$ -	\$ -								

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.D.E.E. MILTON ULISES MILLÁN ATOCHE  
(PRESIDENTE DEL COPLADEMUN)

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

LIC. ANDRÉS JUAN BACHICHE KU  
(COORDINADOR GENERAL)

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE NUNKINI

BR.- RAFAEL RENE NAAL NAAL

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. JESÚS NAZARENO COLUCCI  
(DIRECTOR DE CONTROL Y VIGILANCIA)

DIRECTOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

ING. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN  
(ASESOR TÉCNICO DE FINANZAS)

  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CALKINI, CAMPLICHE 2024 - 2027**  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
 E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL