



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



CIERRE DE EJERCICIOS 2009

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	INVERSION APROB. (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)			AVANCES %		METAS TOTALES			OBSERV.
							SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	SALDOS	FISICO	FINAN.	U. MED.	PROGRAM. AL AÑO	ALCANZ. AL AÑO	
SE	010	900100101	CONSTRUCCION DE 9,520.00 M2. DE CALLES.	PUCNACHEN	333MAPR001001	19/01/09 22/03/09	\$ 784.737,00	\$ 784.737,00	\$ 761.280,40	\$ 761.280,40	\$ 23.456,60	100,00	97,01	M2	9.520,00	9.520,00	AD
UB	02A	900100201	CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA, UNIDAD AGRICOLA "SAN LUIS HOLCHECHEN"	DZITBALCHE	333MAPR001002	22/02/09 15/04/09	\$ 1.354.404,00	\$ 1.354.404,00	\$ 1.352.987,37	\$ 1.352.987,37	\$ 1.416,63	100,00	99,90	KM.	4,00	4,00	C
UB	02A	900100202	CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA, UNIDADES AGRICOLAS "XNOHLAN-CHAGNICHEN"	DZITBALCHE	333MAPR001002	24/02/09 09/04/09	\$ 593.089,00	\$ 593.089,00	\$ 592.026,75	\$ 592.026,75	\$ 1.062,25	100,00	99,82	KM.	2,00	2,00	C
UB	02A	900100203	CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA, UNIDAD AGRICOLA "SANTA JULIA"	BECAL	333MAPR001002	24/02/09 04/04/09	\$ 338.601,00	\$ 338.601,00	\$ 338.246,79	\$ 338.246,79	\$ 354,21	100,00	99,90	KM.	1,00	1,00	C
UB	02A	900100204	CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA ANTIGUA BODEGA DICONSA A UNIDAD AGRICOLA TELCHAC # 3.	DZITBALCHE	333MAPR001002	22/02/09 15/04/09	\$ 1.354.404,00	\$ 1.354.404,00	\$ 1.352.987,19	\$ 1.352.987,19	\$ 1.416,81	100,00	99,90	KM.	4,00	4,00	C
SE	030	900100301	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	SANTA CRUZ EXHACIENDA	333MAPR001003	01/03/09 12/04/09	\$ 227.950,00	\$ 227.950,00	\$ 227.642,34	\$ 227.642,34	\$ 307,66	100,00	99,87	METRO	274,00	274,00	C
SJ	02D	900100401	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR.	TANKUCHE	333MAPR001004	29/06/09 16/02/09	\$ 570.992,00	\$ 570.992,00	\$ 570.869,39	\$ 570.869,39	\$ 122,61	100,00	99,98	OBRA	1,00	1,00	C
U9	060	900100501	GASTOS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL. (INDIRECTOS)	VARIAS	IND001001	30/09/09 16/06/09	\$ 828.306,00	\$ 828.306,00	\$ 805.322,77	\$ 805.322,77	\$ 22.983,23	100,00	97,23	INFORME	1,00	1,00	AD
U9	070	900100601	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009.	VARIAS	IND001002	30/09/09 01/03/09	\$ 552.204,00	\$ 552.204,00	\$ 548.965,22	\$ 548.965,22	\$ 3.238,78	100,00	99,41	INFORME	1,00	1,00	AD
SG	01B	900100701	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 25, 40 Y 42.	BECAL	333MAPR001005	18/04/09 09/03/09	\$ 1.165.698,00	\$ 1.165.698,00	\$ 1.164.723,80	\$ 1.164.723,80	\$ 974,20	100,00	99,92	POSTE	18,00	18,00	C
SG	01B	900100702	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 25 RUMBO A SAN MATEO.	DZITBALCHE	333MAPR001005	30/04/09 01/03/09	\$ 571.634,00	\$ 571.634,00	\$ 569.325,03	\$ 569.325,03	\$ 2.308,97	100,00	99,60	POSTE	5,00	5,00	C
SG	01B	900100703	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 20, 14, 11, Y 8.	BACABCHEN	333MAPR001005	01/03/09 13/05/09	\$ 615.000,00	\$ 615.000,00	\$ 614.189,94	\$ 614.189,94	\$ 810,06	100,00	99,87	POSTE	31,00	31,00	C
SE	01B	900100801	PAVIMENTACION DE 2,795.00 M2 DE LA CALLE 29 ENTRE 20 Y 24.	DZITBALCHE	333MAPR001006	15/03/09 30/04/09	\$ 565.693,00	\$ 565.693,00	\$ 564.321,31	\$ 564.321,31	\$ 1.371,69	100,00	99,76	M2	1.795,00	1.795,00	C
SG	01B	900100901	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 19 RUMBO A SANTA MARIA.	SANTA CRUZ EXHACIENDA	333MAPR001007	16/03/09 24/04/09	\$ 436.200,00	\$ 436.200,00	\$ 433.603,12	\$ 433.603,12	\$ 2.596,88	100,00	99,40	POSTE	8,00	8,00	C
SG	01B	900100902	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 21 ENTRE 22 Y 26 Y CALLE 24 ENTRE 21 Y 25.	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	333MAPR001007	16/03/09 16/04/09	\$ 291.500,00	\$ 291.500,00	\$ 285.153,50	\$ 285.153,50	\$ 6.346,50	100,00	97,82	POSTE	12,00	12,00	C
SG	03A	900101001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION RUMBO A PARCELA PECUARIA "SAN ROQUE"	NUNKINI	333MAPR001008	09/03/09 04/04/09	\$ 178.981,00	\$ 178.981,00	\$ 178.740,20	\$ 178.740,20	\$ 240,80	100,00	99,87	KILOMETRO	0,12	0,12	C
SG	03A	900101002	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA RIEGO DE PRADERAS Y ABREVADERAS, UNIDAD GANADERA "SAN DIEGUITO"	NUNKINI	333MAPR001008	09/03/09 04/04/09	\$ 176.795,00	\$ 176.795,00	\$ 176.666,64	\$ 176.666,64	\$ 128,36	100,00	99,93	KILOMETRO	0,12	0,12	C
SG	03A	900101003	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA RIEGO DE PRADERAS Y ABREVADERAS, UNIDAD GANADERA "KM. 13"	NUNKINI	333MAPR001008	09/03/09 04/04/09	\$ 199.817,00	\$ 199.817,00	\$ 199.767,04	\$ 199.767,04	\$ 49,96	100,00	99,97	KILOMETRO	0,25	0,25	C



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



CIERRE DE EJERCICIOS 2009

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	INVERSION APROB. (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)			AVANCES %		METAS TOTALES			OBSERV.
							SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	SALDOS	FISICO	FINAN.	U. MED.	PROGRAM. AL AÑO	ALCANZ. AL AÑO	
SG	03A	900101101	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA RIEGO DE PRADERAS Y ABREVADERAS, UNIDAD GANADERA "EL ZACATAL"	NUNKINI	333MAPR001009	09/03/09 04/04/09	\$ 115.655,00	\$ 115.655,00	\$ 115.443,30	\$ 115.443,30	\$ 211,70	100,00	99,82	KILOMETRO	0,15	0,15	C
SG	03A	900101102	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA UNIDAD PECUARIA "LA CAPILLA"	NUNKINI	333MAPR001009	09/03/09 04/04/09	\$ 138.672,00	\$ 138.672,00	\$ 138.563,52	\$ 138.563,52	\$ 108,48	100,00	99,92	KILOMETRO	0,20	0,20	C
SE	010	900101201	CONSTRUCCION DE 5,712.75 M2. DE CALLES.	CONCEPCION	333MAPR001010	23/05/09	\$ 599.736,00	\$ 599.736,00	\$ 592.737,69	\$ 592.737,69	\$ 6.998,31	100,00	98,83	M2	5.712,75	5.712,75	AD
SE	01A	900101301	NIVELACION DE 11,425.00 M2. DE CALLES.	ISLA ARENA	333MAPR001011	23/03/09 07/05/09	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.497.808,46	\$ 1.497.808,46	\$ 2.191,54	100,00	99,85	M2	11.425,00	11.425,00	C
SE	01A	900101302	CONSTRUCCION DE 2,727.00 M2. DE TERRACERIAS.	DZITBALCHE	333MAPR001011	06/04/09 06/05/09	\$ 415.184,00	\$ 415.184,00	\$ 414.836,73	\$ 414.836,73	\$ 347,27	100,00	99,92	M2	2.727,00	2.727,00	C
SE	01B	900101401	CONSTRUCCION DE 10,327.50 M2. DE CALLES PAVIMENTADAS Y REPAVIMENTADAS.	SANTA CRUZ PUEBLO	333MAPR001012	13/04/09 12/06/09	\$ 982.751,00	\$ 982.751,00	\$ 982.603,46	\$ 982.603,46	\$ 147,54	100,00	99,98	M2	10.327,50	10.327,50	AD
SE	01B	900101402	CONSTRUCCION DE 17,402.18 M2. DE CALLES PAVIMENTADAS Y REPAVIMENTADAS.	BECAL	333MAPR001012	02/04/09 31/05/09	\$ 1.953.075,00	\$ 1.953.075,00	\$ 1.952.719,80	\$ 1.952.719,80	\$ 355,20	100,00	99,98	M2	17.402,18	17.402,18	C
SG	01B	900101501	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 7.	CALKINI	333MAPR001013	01/04/09 01/05/09	\$ 574.413,00	\$ 574.413,00	\$ 572.791,11	\$ 572.791,11	\$ 1.621,89	100,00	99,72	POSTE	8,00	8,00	C
SC	020	900101601	AMPLIACION DE 733.00 ML. DE LA RED DE AGUA POTABLE (BARRIO NUEVO)	TEPAKAN	333MAPR001014	01/04/09 31/05/09	\$ 237.162,00	\$ 237.162,00	\$ 236.296,16	\$ 236.296,16	\$ 865,84	100,00	99,63	ML	733,00	733,00	C
SG	01B	900101701	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 38 ENTRE 31 Y 33.	BECAL	333MAPR001015	13/04/09 23/05/09	\$ 354.997,00	\$ 354.997,00	\$ 353.846,88	\$ 353.846,88	\$ 1.150,12	100,00	99,68	POSTE	9,00	9,00	C
SC	010	900101801	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	XCACCOCH	333MAPR001016	13/04/09 30/07/09	\$ 315.152,00	\$ 315.152,00	\$ 314.773,22	\$ 314.773,22	\$ 378,78	100,00	99,88	SISTEMA	1,00	1,00	C
SC	010	900101802	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SANTA MARIA	333MAPR001016	13/04/09 12/07/09	\$ 304.673,00	\$ 304.673,00	\$ 303.529,86	\$ 303.529,86	\$ 1.143,14	100,00	99,62	SISTEMA	1,00	1,00	C
SG	03A	900101901	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA RIEGO DE HORTALIZAS, UNIDAD "SAN DIEGO DE ALCALA"	NUNKINI	333MAPR001017	27/03/09 21/04/09	\$ 92.676,00	\$ 92.676,00	\$ 92.559,45	\$ 92.559,45	\$ 116,55	100,00	99,87	KM.	0,19	0,19	C
SG	03A	900101902	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA RIEGO DE FRUTALES CARRETERA FEDERAL RUMBO A TECNOLOGICO "EL PARAISO"	CALKINI	333MAPR001017	27/03/09 21/04/09	\$ 78.124,00	\$ 78.124,00	\$ 76.803,03	\$ 76.803,03	\$ 1.320,97	100,00	98,31	KM.	0,18	0,18	C
SG	03A	900101903	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR DE 10 KVA, UNIDAD PECUARIA "KM. 14"	NUNKINI	333MAPR001017	27/03/09 21/04/09	\$ 59.857,00	\$ 59.857,00	\$ 59.555,98	\$ 59.555,98	\$ 301,02	100,00	99,50	KM.	0,05	0,05	C
SC	020	900102001	AMPLIACION DE 920.00 ML. DE LA RED DE AGUA POTABLE.	CALKINI	333MAPR001018	01/04/09 01/06/09	\$ 268.764,00	\$ 268.764,00	\$ 268.765,00	\$ 268.765,00	\$ (1,00)	100,00	100,00	ML	920,00	920,00	C3
SE	01B	900102101	PAVIMENTACION DE 8,521.02 M2 DE CALLES VARIAS, BARRIO DE SAN MARTIN.	CALKINI	333MAPR001019	01/09/09	\$ 772.386,00	\$ 772.386,00	\$ 772.386,00	\$ 772.386,00	\$ -	100,00	100,00	M2	8.521,02	8.521,02	C3
SD	030	900102301	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION DE AGUAS PLUVIALES.	CALKINI	333MAPR001021	03/07/09 01/09/09	\$ 343.251,00	\$ 343.251,00	\$ 343.251,00	\$ 343.251,00	\$ -	100,00	100,00	OBRA	1,00	1,00	C
SE	030	900102401	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	CALKINI	333MAPR001022	10/05/09 30/08/09	\$ 679.311,00	\$ 679.311,00	\$ 679.311,00	\$ 679.311,00	\$ -	100,00	100,00	ML	2.021,30	2.021,30	C3



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



CIERRE DE EJERCICIOS 2009

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	INVERSION APROB. (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)			AVANCES %		METAS TOTALES			OBSERV.
							SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	SALDOS	FISICO	FINAN.	U. MED.	PROGRAM. AL AÑO	ALCANZ. AL AÑO	
SE	03B	900102501	CONSTRUCCION DE ANDADORES.	CALKINI	333MAPR001023	01/05/09 31/05/09	\$ 48.229,00	\$ 48.229,00	\$ 48.230,00	\$ 48.230,00	\$ (1,00)	100,00	100,00	M2	263,60	263,60	C
SE	03B	900102601	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL.	CALKINI	333MAPR001024	02/05/09 31/05/09	\$ 54.558,00	\$ 54.558,00	\$ 54.558,00	\$ 54.558,00	\$ -	100,00	100,00	M2	126,00	126,00	C
SE	030	900102701	CONSTRUCCION DE 13,079.60 M2 DE CALLES PAVIMENTADAS Y REPAVIMENTADAS.	NUNKINI	333MAPR001025	20/04/09 30/06/09	\$ 1.813.356,00	\$ 1.813.356,00	\$ 1.813.184,63	\$ 1.813.184,63	\$ 171,37	100,00	99,99	M2	13.079,60	13.079,60	C
SG	01B	900102801	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRIVADA, BARRIO DE SAN ROMAN.	DZITBALCHE	333MAPR001026	20/04/09 28/05/09	\$ 373.415,00	\$ 373.415,00	\$ 350.836,45	\$ 350.836,45	\$ 22.578,55	100,00	93,95	POSTE	8,00	8,00	C
TG	020	900102902	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE, UNIDAD AGRICOLA "EL EDEN"	CALKINI	333MAPR001027	22/04/09 01/05/09	\$ 79.994,00	\$ 79.994,00	\$ 79.751,52	\$ 79.751,52	\$ 242,48	100,00	99,70	HA.	1,00	1,00	C
TG	020	900102903	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE, PARCELA "EL REY"	DZITBALCHE	333MAPR001027	22/04/09 01/05/09	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 59.889,94	\$ 59.889,94	\$ 110,06	100,00	99,82	HA.	1,50	1,50	C
TG	020	900103001	EQUIPAMIENTO DE POZO CON SISTEMA DE RIEGO, UNIDAD AGRICOLA "KAZHU # 3"	BECAL	333MAPR001028	05/04/09 06/05/09	\$ 149.925,00	\$ 149.925,00	\$ 149.803,68	\$ 149.803,68	\$ 121,32	100,00	99,92	HA.	5,00	5,00	C
TG	020	900103002	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA FRUTALES "EL PARAISO"	CALKINI	333MAPR001028	05/04/09 06/05/09	\$ 149.824,00	\$ 149.824,00	\$ 149.301,02	\$ 149.301,02	\$ 522,98	100,00	99,65	HA.	1,00	1,00	C
SD	030	900103101	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION DE AGUAS PLUVIALES.	BECAL	333MAPR001029	04/05/09 30/06/09	\$ 339.041,00	\$ 339.041,00	\$ 338.093,04	\$ 338.093,04	\$ 947,96	100,00	99,72	POZO	3,00	3,00	C
TG	020	900103201	EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE Y GENERADOR ELECTRICO "CAMINO A HUAS"	BECAL	333MAPR001030	22/04/09 09/05/09	\$ 79.883,00	\$ 79.883,00	\$ 79.430,14	\$ 79.430,14	\$ 452,86	100,00	99,43	HA.	2,00	2,00	C
TG	020	900103202	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE, PREDIO "EL CLAVEL"	NUNKINI	333MAPR001030	22/04/09 30/04/09	\$ 69.744,00	\$ 69.744,00	\$ 69.518,57	\$ 69.518,57	\$ 225,43	100,00	99,68	HA.	1,00	1,00	C
TG	020	900103203	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE, PREDIO "SAN DIEGO DEL RINCON"	NUNKINI	333MAPR001030	22/04/09 09/05/09	\$ 119.694,00	\$ 119.694,00	\$ 119.527,06	\$ 119.527,06	\$ 166,94	100,00	99,86	HA.	5,00	5,00	C
TG	020	900103301	SUMINISTRO DE MANGUERA COLOR NEGRO DE 1 1/4" PARA RIEGO.	VARIAS	333MAPR001031	11/05/09 30/05/09	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 99.889,00	\$ 99.889,00	\$ 111,00	100,00	99,89	HA.	13,00	13,00	AD
TG	020	900103302	SUMINISTRO DE CINTILLA PARA RIEGO DE GOTEO COLOR NEGRO.	VARIAS	333MAPR001031	11/05/09 30/05/09	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 99.981,00	\$ 99.981,00	\$ 19,00	100,00	99,98	HA.	20,00	20,00	AD
SE	030	900103401	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL FRACCIONAMIENTO LAS FLORES.	CALKINI	333MAPR001032	26/05/09 19/06/09	\$ 87.584,00	\$ 87.584,00	\$ 86.878,98	\$ 86.878,98	\$ 705,02	100,00	99,20	M2	194,37	194,37	C
TG	020	900103501	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, UNIDAD AGRICOLA "YAXCHE No. 2"	BACABCHEN	333MAPR001033	12/05/09 27/05/09	\$ 129.866,00	\$ 129.866,00	\$ 129.546,12	\$ 129.546,12	\$ 319,88	100,00	99,75	HA.	3,00	3,00	C
TG	020	900103601	PERFORACION Y ADEME DE POZO PARA RIEGO, UNIDAD AGRICOLA "CHICHI"	CALKINI	333MAPR001034	26/05/09 12/06/09	\$ 49.640,00	\$ 49.640,00	\$ 49.337,36	\$ 49.337,36	\$ 302,64	100,00	99,39	HA.	2,00	2,00	C
TG	020	900103801	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, UNIDAD GANADERA "LA ESPERANZA"	SANTA CRUZ PUEBLO	333MAPR001036	25/05/09 19/06/09	\$ 109.394,00	\$ 109.394,00	\$ 109.303,43	\$ 109.303,43	\$ 90,57	100,00	99,92	HA.	3,00	3,00	C



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



CIERRE DE EJERCICIOS 2009

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	INVERSION APROB. (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)			AVANCES %		METAS TOTALES			OBSERV.
							SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	SALDOS	FISICO	FINAN.	U. MED.	PROGRAM. AL AÑO	ALCANZ. AL AÑO	
TG	020	900103802	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA FRUTALES "SANTA MARIA"	BACABCHEN	333MAPR001036	22/04/09 24/06/09	\$ 111.204,00	\$ 111.204,00	\$ 111.078,32	\$ 111.078,32	\$ 125,68	100,00	99,89	HA.	1,00	1,00	C
TG	020	900103803	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE, PARCELA "FLOR DE JAMAICA"	CALKINI	333MAPR001036	25/05/09 10/06/09	\$ 69.934,00	\$ 69.934,00	\$ 69.730,92	\$ 69.730,92	\$ 203,08	100,00	99,71	HA.	1,00	1,00	C
SG	03A	900103901	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA POR VIA FF.CC. PARA RIEGO DE HORTALIZAS Y PECUARIA "EL NIÑO"	DZITBALCHE	333MAPR001037	18/06/09 14/07/09	\$ 129.945,00	\$ 129.945,00	\$ 129.397,67	\$ 129.397,67	\$ 547,33	100,00	99,58	KM.	0,23	0,23	C
TF	010	900104001	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA CULTIVO DE HORTALIZAS "CAMINO A HUAS No. 4"	BECAL	333MAPR001038	30/06/09 24/07/09	\$ 249.769,00	\$ 249.769,00	\$ 249.592,31	\$ 249.592,31	\$ 176,69	100,00	99,93	OBRA	1,00	1,00	C
SG	03B	900104101	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA UNIDAD DE RIEGO "SUCH"	CALKINI	333MAPR001039	10/06/09 10/07/09	\$ 59.996,00	\$ 59.996,00	\$ 59.077,41	\$ 59.077,41	\$ 918,59	100,00	98,47	OBRA	1,00	1,00	AD
TG	020	900104201	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA FRUTALES "EL CANARIO"	BECAL	333MAPR001040	06/07/09 26/07/09	\$ 49.989,00	\$ 49.989,00	\$ 49.784,41	\$ 49.784,41	\$ 204,59	100,00	99,59	HA.	0,50	0,50	C
TG	020	900104202	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON GENERADOR ELECTRICO, UNIDAD AGRICOLA "EL CEIBO"	CALKINI	333MAPR001040	06/07/09 26/07/09	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 59.883,31	\$ 59.883,31	\$ 116,69	100,00	99,81	HA.	3,00	3,00	C
SG	01B	900104301	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	333MAPR001041	01/06/09 27/06/09	\$ 27.406,00	\$ 27.406,00	\$ 27.405,63	\$ 27.405,63	\$ 0,37	100,00	100,00	OBRA	1,00	1,00	C
TG	020	900104401	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO PARA INVERNADERO, PRODUCTORES AGRICOLAS "MUULMEYAJ"	NUNKINI	333MAPR001042	28/09/09 30/10/09	\$ 199.999,00	\$ 199.999,00	\$ 199.798,63	\$ 199.798,63	\$ 200,37	100,00	99,90	OBRA	1,00	1,00	C
TG	020	900104501	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE Y GENERADOR ELECTRICO, UNIDAD AGRICOLA "EL FLAMBOYAN"	CALKINI	333MAPR001043	10/10/09 08/11/09	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 59.948,49	\$ 59.948,49	\$ 51,51	100,00	99,91	HA.	1,00	1,00	C
TG	020	900104502	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE Y GENERADOR ELECTRICO, UNIDAD AGRICOLA "EL TZALAM"	CALKINI	333MAPR001043	10/10/09 08/11/09	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 59.981,43	\$ 59.981,43	\$ 18,57	100,00	99,97	HA.	1,00	1,00	C
TG	020	900104503	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE Y GENERADOR ELECTRICO, UNIDAD AGRICOLA "EL TAJONAL"	TEPAKAN	333MAPR001043	10/10/09 08/11/09	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 59.948,49	\$ 59.948,49	\$ 51,51	100,00	99,91	HA.	1,50	1,50	C
TG	020	900104601	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA FRUTALES "EL CAMPANARIO"	BECAL	333MAPR001044	10/10/09 01/11/09	\$ 49.962,00	\$ 49.962,00	\$ 49.909,47	\$ 49.909,47	\$ 52,53	100,00	99,89	HA.	1,00	1,00	C
TG	020	900104602	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE, PARCELA "GETZEMANI"	CALKINI	333MAPR001044	10/10/09 01/11/09	\$ 39.991,00	\$ 39.991,00	\$ 39.841,96	\$ 39.841,96	\$ 149,04	100,00	99,63	HA.	1,00	1,00	C
SG	03A	900104701	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA RIEGO DE FRUTALES "SAN ISIDRO" POR VIA FF.CC.	CALKINI	333MAPR001045	09/10/09 09/11/09	\$ 179.988,00	\$ 179.988,00	\$ 179.218,07	\$ 179.218,07	\$ 769,93	100,00	99,57	KM.	0,18	0,18	C
TG	020	900104801	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO PARA PALMA DE JIPI "LA HACIENDA"	SANTA CRUZ EXHACIENDA	333MAPR001046	12/10/09 16/11/09	\$ 79.963,00	\$ 79.963,00	\$ 79.677,49	\$ 79.677,49	\$ 285,51	100,00	99,64	HA.	3,00	3,00	C



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



CIERRE DE EJERCICIOS 2009

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	INVERSION APROB. (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)			AVANCES %		METAS TOTALES		OBSERV.		
							SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	SALDOS	FISICO	FINAN.	U. MED.	PROGRAM. AL AÑO		ALCANZ. AL AÑO	
SE	01B	900105201	PAVIMENTACION DE LA CALLE 22 ENTRE 29 Y 33, BARRIO DE KILAKAN.	CALKINI	333MAPR001050	02/11/09 15/12/09	\$ 728.958,00	\$ 728.958,00	\$ 581.251,26	\$ 581.251,26	\$ 147.706,74	100,00	79,74	M2	3.862,00	3.862,00	AD	
SE	03A	900105301	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA DE LA CALLE 22 ENTRE 29 Y 33.	CALKINI	333MAPR001051	01/12/09 19/12/09	\$ 296.628,00	\$ 296.628,00	\$ 296.343,45	\$ 296.343,45	\$ 284,55	100,00	99,90	ML	980,00	980,00	C	
SE	050	900105401	ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA DE LA CALLE 22 ENTRE 29 Y 33.	CALKINI	333MAPR001052	01/12/09 19/12/09	\$ 459.056,00	\$ 459.056,00	\$ 458.977,37	\$ 458.977,37	\$ 78,63	100,00	99,98	POSTE	18,00	18,00	C	
SG	01B	900105501	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 16-A POR CAMPO DEPORTIVO Y 35, COL. SAN MARTIN.	CALKINI	333MAPR001053	20/11/09 05/12/09	\$ 220.509,00	\$ 220.509,00	\$ 220.504,20	\$ 220.504,20	\$ 4,80	100,00	100,00	POSTE	5,00	5,00	C	
TOTALES.....\$							\$ 27.699.288,00	\$ 27.699.288,00	\$ 27.433.810,68	\$ 27.433.810,68	\$ 265.477,32							

DIRECTOR DE PLANEACION

PROFR. JESUS ROMAN AVILA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JORGE C. MIJANGOS AVILES

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL

DIRECTOR DE LA CONTRALORIA

PROFR. FERNANDO CANUL HERRERA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECON.

ING. GERARDO ESPINOSA DE LA PEÑA