

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

21 ENE. 2020

RECIBIDO

HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: *Keona*



Calkiní, Campeche a 20 de Enero de 2020  
No. Oficio: CKL/PRES/0530/2020  
Asunto: El que se indica.

**LIC. CHRISTIAN CASTRO BELLO**  
**SECRETARIO DE LA SEDESYPH DEL**  
**GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE.**  
**PRESENTE.**

**Acuse**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría

21 ENE 2020  
14:01

RECIBIDO OFICIALIA DE PARTES

Anexo al presente me permito enviarle el **Avance Físico - Financiero del Cuarto Trimestre y el Cierre de Ejercicios 2019**, en su modalidad de Fondo para la **Infraestructura Social Municipal** y de las **Demarcaciones del Distrito Federal (FISDMF) 2019** esto con el único motivo de darle continuidad a los nuevos lineamientos generales del Ramo 33, así como el **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2019**, y el Programa del Ramo 23 Fondo para Entidades Federativas y Municipios productores de **Hidrocarburos (Región Marítima) 2018 y 2019.**

Por esa razón el H. Ayuntamiento de Calkiní le envía los cuadros según obras ejercidas en el periodo correspondiente al **Avance Trimestral (Octubre-Diciembre 2019).**

Sin más por el momento y esperando vernos favorecidos con su atención le reitero mi gratitud.

ASE CAM  
AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE CAMPECHE

21 ENE. 2020  
14:19

RECIBIDO

DOCTO: \_\_\_\_\_  
INST: *Programa Niss*  
ENT: *2019*  
RBE: \_\_\_\_\_

ATENAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

21 ENE. 2020

RECIBIDO  
1:50 pm *Capica*

H. AYUNTAMIENTO CALKINI, CAMPECHE  
ORGANO INTERNO DE CONTROL CONSTITUCIONAL  
C. ROQUE JACINTO SANCHEZ GUERRERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CALKINI, CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
2018 - 2021  
PRESIDENCIA

22 ENE 2020

RECIBIDO

SECRETARÍA DE BIENESTAR

RECIBIDO

21 ENE 2020

- C.C.P. LIC.- KATIA MEAVE FERNIZA.- Delegada Estatal de Programación y Presupuesto del Estado de Campeche.
- C.C.P. C.P. GUADALUPE ESTHER CÁRDENAS GUERRERO.- Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.
- C.C.P. ING. CARMEN RAFAEL VALLE CAMBRANIS.- Subsecretario de Programación y Presupuestación de la Secretaría de Finanzas.
- C.C.P. LIC.- JORGE ARGENTA RIVERA GALA.- Auditor Superior del Estado de Campeche.
- C.C.P. MTRA. ELVIRA DE LOS ANGELES LÓPEZ GONZÁLEZ.- Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado.
- C.C.P. MGE.- ANTONIO ROSADO AVILEZ.- Tesorero Municipal.
- C.C.P. LIC. CELESTE MAGALY SUNZAR ESQUIVEL.- Directora del Órgano Interno de Control.
- C.C.P. Archivo

Calle 20 s/n entre 15 y 17 Col. Centro, 24900, Calkiní, Campeche. Edificio del H. Ayuntamiento.

PRESIDENCIA  
Tel. (996) 961 04 50

SEDESYPH  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

21 ENE 2020

RECIBIDO

1:32 pm

COUS DE LO

MECA DE CORRESPONDENCIA

**RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y  
LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2019**



PERIODO TRIMESTRAL: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INVERSION AUTORIZADA: \$ 73,777,622.10

**INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR OBRA (FISM)**

ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA	N° DE OBRAS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
OBRAS PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	13.00	\$ 18,086,195.24	\$ -	\$ -	\$ 18,086,195.24
OBRAS PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	31.00	\$ 24,159,470.62	\$ 12,118,457.97	\$ 12,118,457.97	\$ 30,127,207.89
OBRAS PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	25.00	\$ 1,465,257.12	\$ 24,362,959.10	\$ 36,481,417.07	\$ 33,814,968.43
OBRAS PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	64.00	\$ 26,398,095.30	\$ 33,561,214.81	\$ 70,042,631.88	\$ 66,386.40
	133.00	\$ 70,109,018.28	\$ 70,042,631.88	\$ 70,042,631.88	\$ 66,386.40

**INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR ACCION (FISM)**


ESTADISTICA DE AVANCE DE ACCIONES	N° DE ACCIONES	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
ACCIONES PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	1.00	\$ 3,481,236.60	\$ 171,680.00	\$ 171,680.00	\$ 3,309,556.60
ACCIONES PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	1.00	\$ -	\$ 531,077.00	\$ 702,757.00	\$ 2,778,479.60
ACCIONES PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	1.00	\$ -	\$ 563,048.20	\$ 1,265,805.20	\$ 2,215,431.40
ACCIONES PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	2.00	\$ -	\$ 2,215,020.25	\$ 3,480,825.45	\$ 3,480,825.45
		\$ 3,481,236.60	\$ 3,480,825.45	\$ 3,480,825.45	\$ 411.15

*[Handwritten signatures and marks]*

**RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2019**



**INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR OBRA**



Cuarto Avance Trimestral (Octubre-Diciembre 2019)


*[Firma manuscrita]*

**RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2019**



**CALKINÍ**  
H. Ayuntamiento 2018-2021  
GOBERNAR ES SERVIR

**INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR ACCION**



DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

*[Signature]*  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CALKINÍ, CAMPECHE  
2018-2021  
DIRECCIÓN MUNICIPAL

Cuarto Avance Trimestral (Octubre-Diciembre 2019)



*[Handwritten initials]*

**AVANCE TRIMESTRAL**  
**CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2019**  
**RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA**  
**SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL**  
**DISTRITO FEDERAL(FISMDF)**



**INDICADORES DE GESTION**

**CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2019**

**RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO**

**DISTRIBUCION % \$ 73,777,622.10**

CONCEPTOS	INVERSION APROBADO	INVERSION EJERCIDA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA
AGUA Y SANEAMIENTO (DIRECTAS)	\$ 1,885,673.30	\$ 1,847,596.81	2.50%
VIVIENDA (DIRECTAS)	\$ 47,428,341.84	\$ 47,252,439.50	64.05%
URBANIZACION (COMPLEMENTARIOS)	\$ 8,112,088.62	\$ 8,105,474.52	10.99%
EDUCACION (DIRECTA)	\$ 1,950,954.60	\$ 1,947,904.44	2.64%
EDUCACION (COMPLEMENTARIA)	\$ 3,989,921.97	\$ 3,983,434.19	5.40%
OTROS PROYECTOS (DIRECTOS)	\$ 873,119.55	\$ 867,392.01	1.18%
OTROS PROYECTOS (COMPLEMENTARIOS)	\$ 6,054,480.69	\$ 6,038,390.41	8.18%
DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. REGIONAL.	\$ 3,483,041.53	\$ 3,480,825.45	4.72%
	\$ 73,777,622.10	\$ 73,523,457.33	99.66%

# AVANCE TRIMESTRAL

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2019  
 RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA  
 SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL  
 DISTRITO FEDERAL(FISMDF)




## INDICADORES DE GESTION

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2019

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO  
 DISTRIBUCION % \$ 73,777,622.10

INDICADOR DE GESTION TERCER TRIMESTRE



**AVANCE TRIMESTRAL**  
**CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2019**  
**RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA**  
**SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL**  
**DISTRITO FEDERAL(FISDMDF)**




**INDICADORES DE GESTION**

**CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2019**

**RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO**

**DISTRIBUCION % \$ 73,777,622.10**



**INDICADOR DE GESTION**

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 CALKINÍ, CAMPECHE

LIC. YUNKIN REYMUENDO MIS DOMINGUEZ

*SA*  
*JJ*  
*RS*



**RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
MONTO AUT. FISM. 2019: \$ 73,777,622.10**



**INDICADOR DE DESEMPEÑO**

DIRECTAS		RECURSOS EJERCIDOS EN EL TRIMESTRE							Total	Porc.
		INVERSION APROBADA PROGRAMA	MEZCLA RECURSOS I.N.P.I	FISM 2019						
PROGRAMAS				1 Ene-Mar	2 Abr-Jun	3 Jul-Sep	4 Oct-Dic			
SERVICIOS BASICOS	AGUA Y SANEAMIENTO.	\$ 1,885,673.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,847,596.81	\$ 1,847,596.81	\$ 1,847,596.81	2.50%	
	VIVIENDA.	\$ 47,428,341.84	\$ -	\$ -	\$ 7,666,871.90	\$ 47,252,439.50	\$ 47,252,439.50	\$ 47,252,439.50	64.05%	
	EDUCACION.	\$ 1,950,954.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,947,904.44	\$ 1,947,904.44	2.64%	
	OTROS PROYECTOS (DIRECTOS)	\$ 873,119.55	\$ -	\$ -	\$ 1,947,904.44	\$ 867,392.01	\$ 867,392.01	\$ 867,392.01	1.18%	
<b>COMPLEMENTARIAS</b>										
INTEGRACION Y DESARROLLO	URBANIZACION	\$ 8,112,088.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,105,474.52	\$ 8,105,474.52	\$ 8,105,474.52	10.99%	
	OTROS PROYECTOS	\$ 6,054,480.69	\$ -	\$ -	\$ 4,451,586.07	\$ 6,038,390.41	\$ 6,038,390.41	\$ 6,038,390.41	8.18%	
	EDUCACION.	\$ 3,989,921.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,983,434.19	\$ 3,983,434.19	0.00%	
	DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. REGIONAL.	\$ 3,483,041.53	\$ -	\$ 171,680.00	\$ 531,077.00	\$ 3,480,825.45	\$ 3,480,825.45	\$ 3,480,825.45	4.72%	
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 73,777,622.10</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 171,680.00</b>	<b>\$ 14,597,439.41</b>	<b>\$ 67,592,118.70</b>	<b>\$ 73,523,457.33</b>	<b>\$ 73,523,457.33</b>	<b>94.26%</b>	

  
 DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL  
 LIC. YUNKIN REYMUNDO MIS DOMINGUEZ  
 2019-2021  
 PLANEACION MUNICIPAL



**AVANCE TRIMESTRAL  
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2019  
RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS  
DEMARCACIONES TERRITORIALES (FORTAMUN DF)**




**INDICADORES DE GESTION  
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2019  
MONTO A EJERCER \$ 39,691,892.00**

CONCEPTOS	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA
2700 VESTUARIO, PRENDAS Y UNIFORMES.	\$ 1,146,007.34	\$ 647,221.26	1.63%
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS.	\$ 657,465.02	\$ 184,189.32	0.46%
3111 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	\$ 36,186,915.02	\$ 8,819,266.14	22.22%
3141 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL.	\$ 113,585.32	\$ 31,936.32	0.08%
3511 PINTURA PARA EDIFICIO SPV Y SEÑALAMIENTOS	\$ 1,217,669.12	\$ 867,490.10	2.19%
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 354,784.00	\$ -	0.00%
9911 ADEFAS	\$ 15,466.18	\$ 15,466.18	0.04%
	\$ 39,691,892.00	\$ 10,565,569.32	26.62%

**AVANCE TRIMESTRAL  
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2019  
RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES (FORTAMUN DF)**



**INDICADORES DE GESTION  
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2019  
MONTO A EJERCER \$ 39,691,892.00**




**AVANCE TRIMESTRAL  
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2019  
RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS  
DEMARCACIONES TERRITORIALES (FORTAMUN DF)**



**INDICADORES DE GESTION  
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2019**

**MONTO A EJERCER \$ 39,691,892.00**



**INDICADOR DE GESTION**

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

LIC. YUNKIN REYMUNDO MIS DOMINGUEZ  
 PLANEACIÓN MUNICIPAL

**RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FORTAMUN DF)**



PERIODO TRIMESTRAL: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
 INVERSION AUTORIZADA: \$ 39,691,892.00

**INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR ACCION (FORTAMUN)**

ESTADISTICA DE AVANCE DE ACCION: N° DE ACCIONES =6	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER	
ACCIONES PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	6.00	\$ 39,691,892.00	\$ 8,897,797.53	\$ 8,897,797.53	\$ 30,794,094.47
ACCIONES PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	3.00		\$ 10,155,684.84	\$ 19,053,482.37	\$ 20,638,409.63
ACCIONES PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	5.00	\$ -	\$ 10,072,840.31	\$ 29,126,322.68	\$ 10,565,569.32
ACCIONES PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	6.00	\$ -	\$ 10,565,569.32	\$ 39,691,892.00	\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 39,691,892.00	\$ 39,691,892.00	\$ 39,691,892.00	\$ -


**RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FORTAMUN DF)**



PERIODO TRIMESTRAL:  
INVERSION AUTORIZADA:

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
\$ 39,691,892.00

**INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR ACCION**



1ER TRIMESTRE  
2DO TRIMESTRE  
3ER TRIMESTRE  
4TO TRIMESTRE

1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CALKINI, CAMPECHE  
2018-2021  
LIC. YUNKIN REYMUNDO MIS DOMINGUEZ