

AVANCE TRIMESTRAL
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)



H. AYUNTAMIENTO
DE CALKINÍ 2012-2015



DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN

FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 MONTO A EJERCER 2015: \$ 9,834,766.70

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA (MES Y AÑO)		No. OFICIO DE APROBACION	DE APROBACION	INVERSION (PESOS)		INVERSIONES EN EL TRIMESTRE (PESOS)			AVANCES				% DE EJECUCION DEL LOS REC. EN EL AÑO X TRIM.	OBSERV.	
							INICIO	TERMINO			APROBADA FAFEF	CONTRATADA FAFEF	EJERCIDA FAFEF	ACUMULADO FAFEF	POR EJERCER	FISICO		FINANCIERO				
																TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %			
1	SE	020	RF900100101	REHABILITACION DE CALLES.	ISLA ARENA	IT	19-ene-15	08-feb-15	APR_FAFEF_001001	02-mar-15	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 379,995.88	\$ 379,995.88	\$ 4.12	100.00	100.00	100.00	100.00	3.86%	AD	
2	5H	010	RF900100201	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MODELO (SEGUNDA ETAPA)	CALKINI	IT	02-feb-15	30-abr-15	APR_FAFEF_001002	04-jun-15	\$ 1,500,000.00	\$ 1,489,852.77	\$ 1,489,852.77	\$ 1,489,852.77	\$ -	100.00	100.00	99.32	99.32	15.15%	C	
3	5C	030	RF900100301	RECONSTRUCCION DE ESPACIO PARA CENTRO CULTURAL Y MERCADO DE ARTESANIAS, DZITBALCHE (SEGUNDA ETAPA)	DZITBALCHE	IT	10-mar-15	30-may-15	APR_FAFEF_001003	04-jun-15	\$ 2,150,000.00	\$ 2,149,877.71	\$ 2,149,877.71	\$ 2,149,877.71	\$ -	100.00	100.00	99.99	99.99	21.86%	C	
4	SE	020	RF900100401	RECONSTRUCCION DE CALLES EN CALKINI.	VARIAS	IT	01-abr-15	31-jul-15	APR_FAFEF_001004	04-jun-15	\$ 5,534,766.70	\$ 5,534,766.70	\$ 5,523,720.22	\$ 5,523,720.22	\$ 11,046.48	70.00	70.00	99.80	99.80	56.17%	AD	
5	SE	04B	RF900100501	REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE.	DZITBALCHE	IT	02-jul-15	18-jul-15	APR_FAFEF_001005	13-ago-15	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	0.00%	AD	
TOTALES											\$ 9,834,766.70	\$ 9,554,497.18	\$ 9,543,446.58	\$ 9,543,446.58	\$ 11,050.60						97.04%	

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

LIC. DIEGO HUMBERTO KANTUN CAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. FERNANDO MANUEL HERRERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. PASTOR RAMIRO RODRIGUEZ CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. VICTOR HUGO BALTAZAR RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. MANUEL ARTURO ARVEZ PEREZ

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

L.A. JIMMY SUNZA ESQUIVEL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECON.

ING. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN