Medio Ambiente | CONAGUA | CALKINI

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)

Reporte de avances físico - financiero acciones para Desinfección del agua

A. Estado:	Campeche	B. Mes:	Diciembre	C. Fecha:	31-dic-25

Reporte de Avance Físico - Financiero Acciones para Desinfección del Agua 2025

ACCIÓN	CLAVE DE SUBACCIÓN	UNIDAD	ANEXO TÉCNICO INICIAL (I) MODIFICATORIO (M)				CONTRATACIONES				AVANCE DE MES						AVANCE ACUMULADO A MES QUE SE REPORTA			
				MONTO DE INVERSIÓN (PESOS)				MONTO DE INVERSIÓN (PESOS)			FÍSICO	FINANCIERO				FÍSICO	FINANCIERO			
			CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	MINISTRADO FEDERAL	MINISTRADO ESTATAL	EJERCIDO FEDERAL	EJERCIDO ESTATAL	CANTIDAD EJECUTADA	MINISTRADO FEDERAL	MINISTRADO ESTATAL	EJERCIDO FEDERAL	EJERCIDO ESTATAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Equipamiento	EQ1	Equipo	5.00	$35,750.00	$35,750.00	$71,500.00	5.00	$35,750.00	$35,750.02	$71,500.02	5.00	$0.00	$0.00	$35,750.00	$35,750.00	5.00	$35,750.00	$35,750.02	$35,750.00	$35,750.00
Subtotal:			5.00	$35,750.00	$35,750.00	$71,500.00	5.00	$35,750.00	$35,750.02	$71,500.02	5.00	$0.00	$0.00	$35,750.00	$35,750.00	5.00	$35,750.00	$35,750.02	$35,750.00	$35,750.00
2 al millar (OEC):				$0.00	$0.00	$0.00						$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total:			5.00	$35,750.00	$35,750.00	$71,500.00	5.00	$35,750.00	$35,750.02	$71,500.02	5.00	$0.00	$0.00	$35,750.00	$35,750.00	5.00	$35,750.00	$35,750.02	$35,750.00	$35,750.00

Observaciones: (22) No se ejecuto el excedente de $0.02, mismo que originalmente se había considerado como aportación municipal. Es importante señalar que: La aportación federal no sufre ninguna modificación, ya que la inversión elegible se mantiene exactamente en $71,500.00, conforme a los lineamientos del programa. El ajuste realizado no afectó el objeto del proyecto, ni la cantidad ni la calidad de los equipos adquiridos. El cambio únicamente obedece a razones de orden administrativo, para mejorar la trazabilidad, control y registro inventarial de cada equipo.

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS programadas (23)	4
Municipios beneficiados NO REPETIDOS programadas (24)	1

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS del mes (25)	4
Municipios beneficiados NO REPETIDOS del mes (26)	1

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS acumuladas (27)	4
Municipios beneficiados NO REPETIDOS acumulados (28)	1

Autoridad estatal de las acciones de agua limpia

C.D.E.E. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CALKINI, CAMPECHE
2024 - 2027
PRESIDENCIA

Responsable estatal de las acciones de agua limpia

ING. PABLO BENICIO CAAMAL CAN
DIRECTOR DEL AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CALKINI, CAMPECHE
2024 - 2027
DIRECIÓN DE AGUA
POTABLE